Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	17.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"	**430 935 662**	**134 579 436**							**16 149 532**	**150 728 968**
Удержание аванса 30%	**129 280 699**	**40 373 830**							**4 844 860**	**45 218 690**
Итого к оплате за август 2025г.:	**301 654 963**	**94 205 606**							**11 304 672**	**105 510 278**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа курылыс"

Директор _____ Омаров Т.С.

за август 2025 года

Цена региона Актюбинская область Хромтауский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2

Наименование стройки: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Договор №34 от 17.03.2025 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-00-01. Подземная насосная станция на водозаборной скважине (2 шт.)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 395 849**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**308 216**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**308 216**
1	**6101-0102-0113 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**144**	**499**	**71 856**
2	**6101-0201-0201 Кклим = 1,11 Коб =2 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**12**	**6765**	**81 180**
3	**6101-0206-0101 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**20**	**3496**	**69 920**
4	**6101-0106-0105 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**108**	**64**	**6 912**
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**108**	**611**	**65 988**
6	**6101-0104-0106 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**60**	**115**	**6 900**
7	**6101-0104-0114 Кклим = 1,11 Коб =2**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**60**	**91**	**5 460**
		Раздел 2. Конструкции насосной станции, ИТОГО:	тенге			**1 861 399**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 861 399**

2

	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство бетонной подготовки	м3	1,2	41806	50 167
11	1106-1301-0202 Кклим = 1,11 Коб =2	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство	м3	8	52470	419 760
12	6104-0901-0202 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	3,02	28489	86 037
13	225-101-0110 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	24731	49 462
14	225-101-0111 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	36451	145 804
15	1106-1301-0203 Кклим = 1,11 Коб =2	Обетонирование колец колодца снаружи на высоту 0,6 м (с отм.-2,4 до отмю-1,8) толщиной 150 мм, бетон кл. В20	м3	1,4	132178	185 049
16	1106-0801-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Перекрытия безбалочные ПМ-1 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,6	139208	222 733
17	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03	323349	9 700
18	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,256	311690	79 793
19	6105-0201-0302 Кклим = 1,11 Коб =2	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,4	64989	90 985
20	6104-0901-0201 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,08	46083	3 687
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,08	0	0
21	225-101-0201 Коб=2	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7663	30 652
22	6103-0701-0808 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка сальника Ду=100 мм L=200(1 шт.)	т	0,0164	1487579	24 396
23	6103-0701-0809 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка сальника Ду=250 L=300 мм (1 шт.)	т	0,0482	1287857	62 075
24	6114-0801-0101 Кклим = 1,05 Коб =2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	2	9658	19 316
25	6114-0801-0103 Кклим = 1,05 Коб =2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	2	16579	33 158
32	1106-0201-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (под раму)	м3	0,46	58800	27 048
33	1106-0201-0107 Кклим = 1,11 Коб =2	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	м3	0,46	3212	1 478
34	1109-0305-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,196	198047	38 817
35	222-525-0101 Коб=2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,196	1131729	221 819
36	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,6	389	3 345

	6110-0101-0512 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	6	9353	56 118
		Раздел 3. Изоляционные работы, ИТОГО:	тенге			226 234
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			226 234
38	6109-0201-0101 Кклим = 1,05 Коб =2	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	6,2	2151	13 336
39	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 Коб =2 :К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	6,2	-402	-2 492
40	6109-0201-0101 Кклим = 1,05 Коб =2	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм (защитная)	м2	6,2	2151	13 336
41	1106-1401-0104 Кклим = 1,11 Коб =2	Железнение поверхности	м2 поверхности	6,2	1735	10 757
42	6111-0403-0105 Кклим = 1,05 Коб =2	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	6,2	2863	17 751
43	6111-0403-0106 Кклим = 1,05 Коб =2	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	6,4	837	5 357
44	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	45,2	3721	168 189

Локальная смета № 2-02-00-01. Водопроводная насосная станция производительностью 55,2 м3/час напором до 50,6 м

		ВСЕГО по смете:	Тенге			6 445 465
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			485 509
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			485 509
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	632	92	58 144
2	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	632	92	58 144
3	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	48	499	23 952
4	6101-0102-0117 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	40	643	25 720
5	6101-0201-0201 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	8	5637	45 096
6	6101-0201-0112 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 5р	м3	3	52113	156 339

	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	56	168	9 408
8	6101-0104-0204 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 4	м3	9	494	4 446
9	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	16	3496	55 936
10	6101-0106-0202 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	40	103	4 120
11	6101-0106-0208 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м3	40	49	1 960
12	6101-0106-0203 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 3	м3	9	113	1 017
13	6101-0106-0209 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0203	м3	9	51	459
14	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	56	611	34 216
15	6101-0107-0502 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	9	728	6 552
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			2 446 007
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 426 286
16	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	17,5	570	9 975
17	6104-0202-0101 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	6	5357	32 142
18	6104-0202-0102 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	40	6004	240 160
19	6104-0202-0104 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	27	12891	348 057
20	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	10,17	37791	384 334
21	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	19,998	37791	755 744
22	6103-0101-0105 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	1	51729	51 729
23	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0272	689449	18 753
24	6103-0101-0105 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	1,7	51729	87 939
25	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,15	57678	181 686
26	6104-0301-0110 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1688	6 752

	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,164	127759	20 952
28	6111-0401-0101 Кклим = 1,11	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	16,3	2817	45 917
29	6111-0401-0103 Кклим = 1,11	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	16,3	5633	91 818
30	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	40,4	3721	150 328
		Подраздел 2.1. Приямок, ИТОГО	тенге			19 721
31	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,1	39974	3 997
32	6103-0101-0304 Кклим = 1,11	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,15	53332	8 000
33	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,7	3721	2 605
34	6104-0802-0403 Кклим = 1,11	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0076	291949	2 219
35	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0076	373849	2 841
36	6111-0501-0527 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-5116 за 2 раза	м2	0,14	423	59
		Раздел 4. Стены, ИТОГО:	тенге			3 061 832
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 061 832
41	6105-0201-0101 Кклим = 1,11	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	42,2	64355	2 715 781
42	6104-0301-0110 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	18	1688	30 384
43	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,494	127759	63 113
44	6105-0201-0503 Кклим = 1,11	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	21,3	11857	252 554
		Раздел 5. Перекрытие, ИТОГО:	тенге			452 117
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			452 117
45	6104-0401-0106 Кклим = 1,11	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	6	9710	58 260
46	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	34,6	8658	299 567

	6104-0802-0401 Кклим = 1,11	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,00576	1396229	8 042
48	1107-0105-0211 Кклим = 1,11	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт сборных конструкций	1	13310	13 310
49	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,06	49998	3 000
50	6118-0204-0303 Кклим = 1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	12992	12 992
51	1106-0801-0104 Кклим = 1,11	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,4	98400	39 360
52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0115	323349	3 719
53	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0162	311690	5 049
54	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0299	294911	8 818

Локальная смета № 2-02-00-08. Резервуар для воды ёмкостью 200 м3 - 2 шт. Общестроительные работы

		ВСЕГО по смете:	Тенге			19 223 618
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			9 253 232
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 253 232
5	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	234	64	14 976
6	6101-0106-0106 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	189	73	13 797
7	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	234	611	142 974
8	6101-0107-0502 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	189	728	137 592
9	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	27	3496	94 392
10	6101-0103-0115 Кклим = 1,11	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	1863	212	394 956
11	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	1 т·км	307395	20	6 147 900
12	6101-0104-0102 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	1990	133	264 670
13	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1990	611	1 215 890

	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	97	499	48 403
15	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	97	3496	339 112
16	6101-0209-0101 Кклим = 1,11	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	886	495	438 570
		Раздел 3. Гидроизоляционные работы, ИТОГО:	тенге			6 787 466
		Подраздел 3.1. Гидроизоляция наружных поверхностей, ИТОГО	тенге			2 364 486
33	1141-0101-0103 Кклим = 1,11 Коб =2	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (хамаст под плитой днища)	м2	120	5399	647 880
34	1141-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =2	Поверхности бетонные вертикальные, по плите покрытия резервуара, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	242	6050	1 464 100
35	1141-0105-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,07	192368	13 466
36	6110-0302-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (под плитой днища)	м2	120	1804	216 480
37	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =2 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме.6110-0302-0101	м2	120	188	22 560
		Подраздел 3.2. Гидроизоляция внутренних поверхностей, ИТОГО	тенге			4 422 980
38	6111-0503-0108 Кклим = 1,05 Коб =2	Протравливание поверхности металлической	м2	242	4635	1 121 670
39	6111-0503-0108 Кклим = 1,05 Коб =2	Протравливание поверхности потолочные, по плите днища	м2	238	4635	1 103 130
40	6111-0501-0704 Кклим = 1,05 Коб =2 т.ч.п. 3.2:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;К1мат=1,1;	Шпатлевка поверхности составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	120	4894	587 280
41	6111-0501-0704 Кклим = 1,05 Коб =2	Шпатлевка поверхности составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	362	4450	1 610 900
		Раздел 4. Теплоизоляционные и отделочные работы, ИТОГО:	тенге			2 185 555
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 185 555
42	6111-0502-0305 Кклим = 1,05 Коб =2	Оклейка поверхности стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	56	7822	438 032

	6110-0302-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	100	1804	180 400
44	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =2 :К1трр=35;К1трм=35;К1 экс=35;К1мат=35;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м2	100	1307	49 900
45	6103-0701-0810 Кклим = 1,11 Коб =2	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1	63196	6 320
		неучтенные ресурсы				
45.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,1872	0	0
46	261-102-0249 Коб=2	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	1 м2	100	1218	121 800
47	6111-0402-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	100	2135	213 500
48	234-102-0206 Коб=2	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	1 м3	5,1	57922	295 402
49	6110-0302-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	100	1804	180 400
50	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =2 :К1трр=5;К1трм=5;К1эк с=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м2	100	188	18 800
51	6111-0403-0101 Кклим = 1,05 Коб =2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	77	5459	420 343
52	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство набетонки по уклону	м3	6	43443	260 658
		Раздел 5. Разные работы, ИТОГО:	тенге			997 366
		Подраздел 5.2. Камера приборов, ИТОГО	тенге			307 490
61	6104-0901-0201 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,09	46083	4 147
62	6104-0901-0202 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	1,4	28489	39 885
63	225-101-0101 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7294	14 588
64	225-101-0108 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	4	17360	69 440
65	225-101-0609 Коб=2	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	25149	50 298
66	6103-0701-0807 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг (МД-2)	т	0,01	1044573	10 446
67	222-509-1004 Коб=2	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,01	1130522	11 305
68	6104-0802-0403 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (уголок, полоса, ходовые скобы)	т	0,07	1486538	104 058

	6111-0501-0214 Кклим = 1,05 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	0,4	580	232
70	6111-0501-0515 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724	м2	5,408	446	2 412
71	6111-0501-0506 Кклим = 1,05 Коб =2 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759 за 4 раза	м2	0,4	1699	680
		Подраздел 5.3. Камера лаза, ИТОГО	тенге			555 961
72	6104-0901-0202 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	1,4	28489	39 885
73	6104-0901-0201 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,09	46083	4 147
74	225-101-0101 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7294	14 588
75	225-101-0108 Коб=2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	4	17360	69 440
76	225-101-0609 Коб=2	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	25149	50 298
77	6103-0701-0807 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг (МД-1, МД-2)	т	0,02	1044573	20 891
78	222-509-1005 Коб=2	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	1 т	0,02	1201589	24 032
79	6104-0802-0403 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (швеллер, полоса, ходовые скобы)	т	0,01	1486538	14 865
80	6106-0304-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,2	255600	51 120
		неучтенные ресурсы				
80.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,2	0	0
81	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,2	1145933	229 187
82	6111-0501-0214 Кклим = 1,05 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	0,8	580	464
83	6111-0501-0515 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724	м2	17	446	9 860
84	6111-0501-0506 Кклим = 1,05 Коб =2 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759 за 4 раза	м2	16	1699	27 184
		Подраздел 5.7. Устройство вентиляции, ИТОГО	тенге			133 914
100	1106-1301-0308 Кклим = 1,11 Коб =2	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,28	76409	21 395
101	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00252	323349	815
102	6103-0701-0807 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05024	2223398	111 704

		Локальная смета № 2-02-00-12. Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции II-подъёма				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 547 006
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 547 006
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 547 006
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	240	3665	879 600
26	241-102-0177 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	7,028	3617	25 420
28	241-102-0218 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	17,068	5411	92 355
30	241-102-0229 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	4,016	11525	46 284
35	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1049	1 049
36	241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	2	2370	4 740
37	241-210-0206	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	1 шт.	1	706	706
38	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм (патрубок)	1 м	1	563	563
39	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм (патрубок)	1 м	2	1837	3 674
40	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	18	4003	72 054
41	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт	16	6996	111 936
43	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16	1 шт.	6	106018	636 108
45	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16	1 шт.	6	175749	1 054 494
48	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	7	30756	215 292
49	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	10	17360	173 600
50	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	11	23704	260 744
51	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	7	7294	51 058
52	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	8	7663	61 304
53	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	7	35337	247 359
56	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	30756	123 024
57	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	5	17360	86 800

	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	6	23704	142 224
	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	5	7294	36 470
60	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	7663	30 652
61	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	4	35337	141 348
65	241-102-0226 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	4,8192	8132	39 190
67	241-102-0232 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	1 м	0,8032	11153	8 958

Локальная смета № 2-04-00-01. Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка водопроводных сетей к границам домовладений

		ВСЕГО по смете:	Тенге			21 218 159
		Раздел 1. Водопроводная сеть, ИТОГО:	тенге			10 687 347
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 687 347
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	2783	92	256 036
2	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	2783	92	256 036
3	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	1110	499	553 890
4	6101-0102-0114 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	3467	359	1 244 653
5	6101-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	142	8829	1 253 718
6	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	87	7357	640 059
7	6101-0102-0117 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	220	643	141 460
8	6101-0204-0102 Кклим = 1,11	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р	м3	7	34307	240 149
9	6101-0204-0102 Кклим = 1,11	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р	м3	10	34307	343 070
10	6101-0102-0116 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	18	499	8 982
11	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	166	3496	580 336

	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	4632	64	296 448
13	6101-0106-0106 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	166	73	12 118
14	6101-0206-0104 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	м3	10	7765	77 650
15	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	55	3496	192 280
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	55	3665	201 575
17	6101-0109-0102 Кклим = 1,11	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	9276	4	37 104
18	6103-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,5	61934	30 967
19	6302-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	7	9050	63 350
20	6301-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,5	1398329	699 165
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,5	0	0
22	6301-0105-0404 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	0,2	1490950	298 190
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	200	0	0
26	6302-0401-0103 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	0,6	116130	69 678
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
26.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
26.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
26.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
26.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
27	6302-0401-0105 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	11	88963	978 593
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0

	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
27.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
27.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
27.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
28	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**120**	**3721**	**446 520**
41	**6301-0103-0106 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (футляры)**	**км**	**0,004**	**4118022**	**16 472**
42	**241-102-0228 Коб=1,004**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**1 м**	**4**	**9573**	**38 292**
43	**6301-0201-0106 Кклим = 1,11**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,004**	**5054704**	**20 219**
47	**6101-0209-0101 Кклим = 1,11**	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1**	**м2**	**250**	**495**	**123 750**
		неучтенные ресурсы				
50.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
51	**242-101-1202**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**61616**	**61 616**
52	**6301-0402-0103 Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**7**	**8864**	**62 048**
		неучтенные ресурсы				
52.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	7	0	0
53	**242-101-1205**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**1 шт.**	**7**	**106018**	**742 126**
54	**6301-0501-0101 Кклим = 1,11**	**Установка вантузов одинарных**	**шт.**	**1**	**9810**	**9 810**
55	**245-405-0802**	**Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отоплениядавлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50**	**1 шт.**	**1**	**43461**	**43 461**
56	**1122-0801-0206 Кклим = 1,11**	**Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**22**	**4784**	**105 248**
57	**241-214-0108**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**12**	**1859**	**22 308**
58	**241-214-0109**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм**	**1 шт.**	**6**	**2370**	**14 220**

	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1646	1 646
60	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1992	1 992
61	241-208-0902	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	1	2209	2 209
62	241-208-1207	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	1	2707	2 707
63	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1353	1 353
64	241-208-0408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	1	2007	2 007
65	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм (патрубки-97шт.)	1 м	12	1498	17 976
66	241-201-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм (патрубки-61шт.)	1 м	7	1913	13 391
67	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01	4092214	40 922
68	6301-0103-0101 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм (патрубки)	км	0,0001	1878341	188
		неучтенные ресурсы				
68.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
69	241-102-0140 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	0,1	1848	185
70	6301-0201-0101 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0001	1766617	177
71	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	32	4003	128 096
72	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	3	2149	6 447
73	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,07	4092214	286 455
		Раздел 2. Подводка к границам домовладений, ИТОГО:	тенге			10 530 812
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 530 812
83	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	134	499	66 866
84	6101-0102-0114 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1260	359	452 340

	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	43	8829	379 647
86	6101-0102-0117 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	121	643	77 803
87	6101-0204-0102 Кклим = 1,11	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р	м3	6	34307	205 842
88	6101-0102-0116 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	6	499	2 994
89	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	56	3496	195 776
90	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1380	64	88 320
91	6101-0106-0106 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	100	73	7 300
92	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	24	3496	83 904
93	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	24	3665	87 960
94	6101-0109-0102 Кклим = 1,11	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	762	4	3 048
95	6302-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	4	9050	36 200
96	6301-0105-0401 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,6	1320397	792 238
97	241-201-0605 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	1 м	600	178	106 800
98	6301-0105-0402 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,001	1334100	1 334
99	241-201-0610 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	2	563	1 126
101	6302-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =82	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	15	88963	1 334 445
		неучтенные ресурсы				
101.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
101.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
101.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0

	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
102	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =82	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	153	3721	569 313
103	225-101-0602 Коб=82	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	9	30756	276 804
104	225-101-0108 Коб=82	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	18	17360	312 480
105	225-101-0109 Коб=82	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	9	23704	213 336
106	225-101-0101 Коб=82	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	9	7294	65 646
107	225-101-0201 Коб=82	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	18	7663	137 934
108	225-101-0609 Коб=82	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	9	25149	226 341
111	6301-0103-0106 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (футляры)	км	0,004	4118022	16 472
112	241-102-0228 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	400	9573	3 829 200
113	6301-0201-0106 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,004	5054704	20 219
114	6101-0209-0101 Кклим = 1,11 Коб =82	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	315	495	155 925
117	6301-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	9	5362	48 258
		неучтенные ресурсы				
117.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	9	0	0
118	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	9	61616	554 544
119	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении	шт.	10	4454	44 540
120	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	10	1049	10 490
121	1122-0801-0204 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	29	4323	125 367
Локальная смета № 4-01-00-01. Электроснабжение. Строительство ВЛ-6 кВ длиной 2,7215 км						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			24 111 148

		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			24 111 148
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			24 111 148
3	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	6	55596	333 576
4	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,264	49998	13 199
5	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	34644	103 932
6	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	4103	24 618
7	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1825	5 475
8	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	2351	7 053
9	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1481	4 443
10	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	13454	40 362
11	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	12765	76 590
12	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1824	10 944
13	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	3	4385	13 155
14	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3	66	198
15	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	1 100 шт.	0,03	2383	71
16	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	6	665	3 990
17	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	9	697	6 273
18	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	1 шт.	30	6620	198 600
19	252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	15	1763	26 445
20	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	15	1279	19 185
21	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	15	4811	72 165
23	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	34	55596	1 890 264
24	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	34	28000	952 000
25	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	34	2351	79 934
26	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	204	4385	894 540
27	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	204	66	13 464

	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	1 100 шт.	2,04	2383	4 861
29	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	34	665	22 610
30	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	204	697	142 188
32	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	6	55596	333 576
34	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,264	49998	13 199
35	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	20341	61 023
36	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	11744	35 232
37	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	2351	7 053
38	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	2408	7 224
39	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	13454	40 362
40	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	12765	76 590
41	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1824	10 944
42	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	18	4385	78 930
43	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	18	70	1 260
44	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	1 100 шт.	0,18	2383	429
45	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	6	665	3 990
46	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	12	697	8 364
48	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	6	55596	333 576
50	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,264	49998	13 199
51	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	34644	207 864
52	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	4103	16 412
53	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1825	3 650
54	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2351	4 702

	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1481	2 962
56	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	13454	80 724
57	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	12765	51 060
58	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1824	10 944
59	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	4	4385	17 540
60	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	66	264
61	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	1 100 шт.	0,04	2383	95
62	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	6	665	3 990
63	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	6	697	4 182
64	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	24	4674	112 176
65	252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	12	1763	21 156
66	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	12	1279	15 348
67	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	12	4811	57 732
69	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	55596	111 192
71	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,088	49998	4 400
72	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	28000	28 000
73	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	34644	34 644
74	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2351	4 702
75	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	13454	13 454
76	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12765	25 530
77	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1824	3 648
78	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	7	4385	30 695
79	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	7	66	462
80	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	665	1 330
81	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	9	697	6 273
82	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	6	4674	28 044
83	252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	3	1763	5 289

	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	3	1279	3 837
	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	3	4811	14 433
86	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	2	1226	2 452
87	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	1	954	954
89	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	4	55596	222 384
90	252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	133435	533 740
91	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	2351	9 404
92	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	24	4385	105 240
93	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	24	66	1 584
94	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	1 100 шт.	0,24	2383	572
95	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	4	665	2 660
96	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	24	697	16 728
98	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	1 шт.	4	240888	963 552
100	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	1,616	49998	80 797
101	252-207-0542	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	31545	252 360
102	252-207-3952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	15164	60 656
103	252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1482	5 928
104	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	2394	19 152
105	252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	3026	12 104
106	252-207-3601	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	14546	58 184
107	252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	12	122522	1 470 264
108	252-207-0265	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	8	35341	282 728
109	252-207-3949	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	13333	106 664
110	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	11	1824	20 064
111	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	4	4385	17 540
112	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	66	264

	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	1 100 шт.	0,04	2383	95
114	252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	1 шт.	12	1115	13 380
115	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	12	697	8 364
116	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	48	4674	224 352
117	252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	24	1763	42 312
118	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	24	1279	30 696
119	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	24	4811	115 464
121	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	1 шт.	2	240888	481 776
123	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,328	49998	16 399
124	252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	40453	80 906
125	252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	12886	25 772
126	252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1482	2 964
127	252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	3026	6 052
128	252-207-0214	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	3452	6 904
129	252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	122522	245 044
130	252-207-0265	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	35341	70 682
131	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1824	7 296
132	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	12	4385	52 620
133	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	12	66	792
134	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	1 100 шт.	0,12	2383	286
135	252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	1 шт.	2	1115	2 230
136	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	12	697	8 364
138	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	1 шт.	1	240888	240 888
139	252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	40453	40 453
140	252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12886	12 886
141	252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	3026	3 026

22

	252-207-0214	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	3452	3 452
143	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1824	3 648
144	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	6	4385	26 310
145	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	6	70	420
146	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	1 100 шт.	0,06	2383	143
147	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	6	697	4 182
148	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	22810	22 810
149	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4332	4 332
150	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	18370	36 740
151	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2737	5 474
152	252-207-3918	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	3535	10 605
153	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4903	4 903
154	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01693	373849	6 329
155	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1254	3 762
156	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	1985	9 925
157	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1985	7 940
158	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1824	10 944
159	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,0009	323748	291
160	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	2	4385	8 770
161	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
162	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	3	697	2 091
164	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	180554	180 554
166	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	3	33831	101 493
167	252-206-0401	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А70-5	1 шт.	3	3988	11 964

	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	1 м	9	455	4 095
169	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,001	954056	954
170	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	22810	45 620
171	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4332	8 664
172	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	18370	73 480
173	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2737	5 474
174	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3306	6 612
175	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	1985	11 910
176	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1985	3 970
177	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	9	1824	16 416
178	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	8	4385	35 080
179	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	8	66	528
180	252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	1 шт.	6	1540	9 240
181	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	6	697	4 182
183	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	2	180554	361 108
184	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	1 м	12	455	5 460
185	252-206-0401	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А70-5	1 шт.	4	3988	15 952
186	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,0018	954056	1 717
189	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	1 м	8573	455	3 900 715
191	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,10657	323748	34 502

	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,25758	327609	84 386
194	580-401-0101 (кпл)	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН-6 кВ К-59	1 шт	1	6116071,43	6 116 071
		Локальная смета № 4-01-00-02. Электроснабжение. Строительство ВЛИ-0,4 кВ				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 545 934
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 545 934
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 545 934
2	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	12	48710	584 520
4	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,0074	323748	2 396
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,057	327609	18 674
7	243-701-0716 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 м	340,68	455	155 009
8	252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	12	1876	22 512
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00132	323349	427
11	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0017	404965	688
12	252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	1 шт.	12	3615	43 380
13	252-207-1202	Зажим плашечный типа Al 95 соединительный	1 шт.	12	2242	26 904
14	252-207-1047	Зажим ответвительный типа CDRS/CT 150-95 OC-A прокалывающий	1 шт.	12	2724	32 688
16	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	1 км	0,054	25034	1 352
18	247-103-0255	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	12	43610	523 320
19	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	12	11172	134 064
		Локальная смета № 4-01-00-03. Электроснабжение. Кабельная линия КЛ-6 кВ				

		ВСЕГО по смете:	Тенге			371 618
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			371 618
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			371 618
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	4,3	3665	15 760
6	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	0,17	60869	10 348
8	241-101-0126 Коб=1,03	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	1 м	3,09	2418	7 472
11	243-101-0305 Коб=1,02	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х50(ок)-10	1 м	75,48	4116	310 676
14	243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	2	13681	27 362

Локальная смета № 4-01-00-04. Электроснабжение. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ

		ВСЕГО по смете:	Тенге			194 389
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			194 389
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			194 389
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	4,32	3665	15 833
6	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	104	53	5 512
9	243-113-0803 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	1 м	142,8	472	67 402
10	243-113-0805 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	1 м	61,2	832	50 918
15	243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	4	13681	54 724

Локальная смета № 4-01-00-05. Электроснабжение. Установка КТПН напряжением 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА

		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 568 266
		Раздел 1. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			331 710
		Подраздел 1.1. Ограждение КТПН, ИТОГО	тенге			331 710
5	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	1,04	37791	39 303
7	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,364	373220	135 852

	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,004	401975	1 608
10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,245	373849	91 593
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0153	323349	4 947
12	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	1 т	0,002	354405	709
13	214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	27,4	1528	41 867
16	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0195	373849	7 290
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0011	323349	356
18	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0008	324246	259
19	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0004	404965	162
20	214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	1,4	1528	2 139
21	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	0,2	585	117
22	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0136	404965	5 508
		Раздел 2. Оборудование и монтаж, ИТОГО:	тенге			3 236 556
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 236 556
26	515-102-0406	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2096836	2 096 836
27	515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	1 шт.	1	1060105	1 060 105

	247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	1 шт.	1	79615	79 615
		Локальная смета № 4-01-00-06. Электроснабжение. Установка КТПН напряжением 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 314 716
		Раздел 1. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			331 710
		Подраздел 1.1. Ограждение КТПН, ИТОГО	тенге			331 710
5	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	1,04	37791	39 303
7	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,364	373220	135 852
8	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,004	401975	1 608
10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,245	373849	91 593
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0153	323349	4 947
12	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	1 т	0,002	354405	709
13	214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	27,4	1528	41 867
16	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0195	373849	7 290
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0011	323349	356
18	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0008	324246	259
19	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0004	404965	162
20	214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	1,4	1528	2 139
21	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	0,2	585	117
22	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0136	404965	5 508
		Раздел 2. Оборудование и монтаж, ИТОГО:	тенге			2 983 006

		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 983 006
26	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2096836	2 096 836
27	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	1 шт.	1	806555	806 555
29	247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ; A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	1 шт.	1	79615	79 615
		Локальная смета № 4-01-00-07. Электроснабжение. Дизельная электростанция				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 030 000
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 030 000
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 030 000
3	515-103-0139	Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	6942004	6 942 004
7	261-101-0383 Коб=2	Плиты из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	1,76	49998	87 996
		Локальная смета № 7-01-00-01. Ограждение из профлиста и благоустройство площадки I-го подъёма				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			12 942 394
		Раздел 1. Ограждение, ИТОГО:	тенге			12 629 115
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			12 629 115
1	6104-0801-0212 Кклим = 1,11	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя	м	420	12232	5 137 440
4	1109-0701-0119 Кклим = 1,11	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	9,5802	704257	6 746 923
7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,32508	452051	146 953

	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,1512	401975	60 779
11	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,1181	371492	43 873
12	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00314	401975	1 262
13	1109-0701-0119 Кклим = 1,11	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	0,114	704257	80 285
14	224-102-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	1 м2	8,1	3865	31 306
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,062	373849	23 179
16	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,0052	452051	2 351
17	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0005	401975	201
18	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	543	2 172
20	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,06324	371492	23 493
21	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00112	401975	450
22	1109-0701-0119 Кклим = 1,11	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	0,02792	704257	19 663
23	224-102-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	1 м2	1,8	3865	6 957
24	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,019	373849	7 103
25	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,003	452051	1 356

	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0005	401975	201
27	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	543	1 086
28	6111-0501-0212 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020	м2	287,2	244	70 077
29	6112-0305-0102 Кклим = 1,05	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	287,2	773	222 006
		Раздел 2. Подъездная дорога, ИТОГО:	тенге			313 279
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			313 279
35	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	130,86	2394	313 279
Локальная смета № 7-01-00-03. Ограждение из профлиста и благоустройство площадки II-го подъёма						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			10 072 755
		Раздел 1. Ограждение, ИТОГО:	тенге			10 072 755
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 442 534
1	6104-0801-0212 Кклим = 1,11	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя	м	312	12232	3 816 384
4	1109-0701-0119 Кклим = 1,11	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	7,117	704257	5 012 197
7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,241488	452051	109 165
8	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,1125	401975	45 222
11	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,1181	371492	43 873
12	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00314	401975	1 262
13	1109-0701-0119 Кклим = 1,11	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	0,114	704257	80 285
14	224-102-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	1 м2	8,1	3865	31 306

15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,062	373849	23 179
16	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,0052	452051	2 351
17	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0005	401975	201
18	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	543	2 172
20	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,06324	371492	23 493
21	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,00112	401975	450
22	1109-0701-0119 Кклим = 1,11	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	0,02792	704257	19 663
23	224-102-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	1 м2	1,8	3865	6 957
24	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,019	373849	7 103
25	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,003	452051	1 356
26	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0005	401975	201
27	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	543	1 086
28	6111-0501-0212 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020	м2	211,04	244	51 494
29	6112-0305-0102 Кклим = 1,05	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	211,04	773	163 134
		Раздел 2. Подъездная дорога, ИТОГО:	тенге			630 221
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			630 221
35	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	263,25	2394	630 221

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**116 981 317**
Оборудование	19 761 562
Общеплощадочные затраты 8,3%	8 069 240
Итого	**125 050 557**
Сметная прибыль 5%	5 264 450
Итого сметная стоимость	**130 315 007**
2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,039) - 41%	55 512 890
2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,059) - 44%	60 721 580
2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 15%	21 091 484
Итого	**137 325 954**
С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	134 579 436
НДС 12%	16 149 532
ИТОГО	**150 728 968**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор_____Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт _____ Тыныштық Д.

Авторский надзор:
ТОО "Актюбводпроект"

Эксперт _____ Наметов Б.М.