Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	17.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"	**717 968 262**	**120 249 290**							**14 429 915**	**134 679 205**
Итого оплате за ноябрь 2025г.:	**717 968 262**	**120 249 290**							**14 429 915**	**134 679 205**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Директор _____ Омаров Т.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

SANA 2024.10 от 04.10.2024 г. Цена региона Актюбинская область Хромтауский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2

Наименование стройки: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Договор №34 от 17.03.2025 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета №2-01-00-01. Подземная насосная станция на водозаборной скважине (2 шт.)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			42 848
		Раздел 2. Конструкции насосной станции, ИТОГО:	тенге			13 650
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			13 650
28	1110-0201-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Крышка деревянная. Укладка	м2	0,8	5588	4 470
29	6108-0208-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Обивка крышки оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	0,8	11475	9 180
		Раздел 4. Отмостка, ИТОГО:	тенге			29 198
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			29 198
45	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	1,08	14648	15 820
46	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство бетонной отмостки	м3	0,32	41806	13 378
Локальная смета №2-01-00-03. Технологическое оборудование и трубопроводы (2 шт.)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			48 560
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			48 560
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			48 560
10	244-402-0101 Коб=2	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	1 м	40	1214	48 560
Локальная смета № 2-02-00-01. Водопроводная насосная станция производительностью 55,2 м3/час напором до 50,6 м						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			139 383
		Раздел 3. Крыльцо, ИТОГО:	тенге			62 192
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			62 192

37	6103-0101-0211 Кклим = 1,11	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,5	43949	21 975
38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,015	397364	5 960
39	6109-0303-0203 Кклим = 1,05	Устройство покрытий мозаичных, (терраццо) с рисунком, толщина 20 мм	м2	2,58	9809	25 307
40	6109-0303-0204 Кклим = 1,05 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство покрытий мозаичных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 6109-0303-0202, 6109-0303-0203	м2	2,58	3469	8 950
		Раздел 10. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			77 191
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			77 191
90	6112-0102-0104 Кклим = 1,05	Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), стены	м2	4,72	16354	77 191
Локальная смета № 2-02-00-02. Узел сооружений насосной станции 2-го подъёма. Водопровод						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			110 614
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			110 614
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			110 614
1	6114-0102-0205 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм	м	15	2309	34 635
2	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	15	452	6 780
3	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	15	357	5 355
4	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8792	17 584
		неучтенные ресурсы				
4.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	0	0
4.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2	0	0
5	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	2530	2 530
6	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	1	1358	1 358
7	6112-0305-0104 Кклим = 1,05	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	1,65	3292	5 432
8	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	2	18470	36 940

Локальная смета № 2-02-00-03. Узел сооружений насосной станции 2-го подъёма. Канализация						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			130 790
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			130 790
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			130 790
1	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	2	3359	6 718
2	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	2	307	614
3	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	10	3232	32 320
4	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	10	1111	11 110
5	6115-0103-0204 Кклим = 1,05	Установка умывальника	комплект	1	5600	5 600
		неучтенные ресурсы				
5.1	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	1	0	0
5.2	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
6	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 шт.	1	10871	10 871
7	6115-0102-0101 Кклим = 1,05	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	46670	46 670
8	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14807	14 807
9	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	1 шт.	1	1265	1 265
Локальная смета № 2-02-00-04. Узел сооружений насосной станции 2-го подъёма. Отопление и вентиляция						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			353 937
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			99 575
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			99 575
1	6119-0603-0101 Кклим = 1,08	Установка электропечи	шт.	4	11501	46 004
		неучтенные ресурсы				
1.1	521-301-3015	Плита электрическая	шт.	4	0	0
2	580-202-0401 (кпл)	Электропечь ПЭТ-4	1 шт	4	13392,86	53 571

		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			254 362
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			254 362
3	6118-0208-0102 Кклим = 1,05 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	25628	25 628
4	6118-0208-0202 Кклим = 1,05 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	14130	14 130
		неучтенные ресурсы				
4.1	261-302-0291	Узлы прохода	шт.	1	0	0
5	246-308-0204	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-03, диаметром 400 мм	1 шт.	1	151409	151 409
6	246-302-0304	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 400 мм	1 шт.	1	14824	14 824
7	6118-0204-0101 Кклим = 1,05 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	4891	9 782
8	6118-0101-0101 Кклим = 1,05 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,884	13973	26 325
9	6118-0202-0210 Кклим = 1,05 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6132	12 264
Локальная смета № 2-02-00-05. Узел сооружений насосной станции 2-го подъёма. Технологическое оборудование						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 985 932
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 985 932
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 985 932
1	6116-0501-0102 Кклим = 1,05	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	1	97692	97 692
		неучтенные ресурсы				
1.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2	0	0
1.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0	0
2	511-101-0102	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	1	184933	184 933
3	1312-0101-0102 Кклим = 1,08	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м	10	11799	117 990

4	241-102-0137 Коб=1,03	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	10,3	1453	14 966
5	1312-0101-0104 Кклим = 1,08	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м	16	12270	196 320
6	241-102-0177 Коб=1,03	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	16,48	3617	59 608
7	1312-0101-0106 Кклим = 1,08	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	12	18430	221 160
8	241-102-0218 Коб=1,03	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	12,36	5411	66 880
9	1312-0101-0213 Кклим = 1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	12006	12 006
10	241-102-0228 Коб=1,03	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	1,03	9573	9 860
11	1312-0101-0214 Кклим = 1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	13047	13 047
12	241-102-0234 Коб=1,03	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	1 м	1,03	15940	16 418
13	6301-0301-0101 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,01	257300	2 573
14	6301-0301-0103 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,016	273160	4 371
15	6301-0301-0105 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,012	351041	4 212
16	6301-0301-0106 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,001	387267	387
17	6301-0301-0107 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 250 мм	км	0,001	486375	486
18	6114-0202-0103 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	16108	96 648
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	12	0	0
18.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	6	0	0
19	242-106-0205	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100	1 шт.	6	39450	236 700

20	**6114-0202-0105 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм**	**шт.**	**2**	**37044**	**74 088**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	0	0
20.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2	0	0
21	**242-106-0207**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150**	**1 шт.**	**2**	**68170**	**136 340**
22	**6114-0202-0102 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**6**	**8885**	**53 310**
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	12	0	0
22.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	6	0	0
23	**242-301-1206**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**1 шт.**	**5**	**8289**	**41 445**
24	**242-306-0104**	**Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**18291**	**18 291**
25	**6116-0701-0102 Кклим = 1,05**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**4160**	**4 160**
26	**6114-0202-0101 Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**8792**	**8 792**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
26.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0
27	**242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**2530**	**2 530**
28	**241-116-0210**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**15**	**4003**	**60 045**
29	**241-116-0212**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**1 шт.**	**6**	**6996**	**41 976**
30	**241-117-0104**	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**3**	**2787**	**8 361**
31	**241-114-0121**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**1 шт.**	**3**	**1065**	**3 195**

32	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	1 шт.	1	2900	2 900
33	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	6	700	4 200
34	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	12	3324	39 888
35	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	1 шт.	4	7815	31 260
36	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	1	1795	1 795
37	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	5	2882	14 410
38	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	1 шт.	2	9914	19 828
39	1109-0305-0301 Кклим = 1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,022	416544	9 164
40	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,022	1183256	26 032
41	6112-0305-0103 Кклим = 1,05	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	14	1976	27 664
Локальная смета № 2-02-00-08. Узел сооружений насосной станции 2-го подъёма. Резервуар для воды ёмкостью 200 м3 - 2 шт. Общестроительные работы						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 674 043
		Раздел 5. Разные работы, ИТОГО:	тенге			1 674 043
		Подраздел 5.4. Крышка К-1 (2 шт.), ИТОГО	тенге			114 060
85	1114-0101-1301 Кклим = 1,11 Коб =2	Крышки деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	4,226	12816	54 160
86	6104-0802-0403 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (уголок, лист)	т	0,0068	1486538	10 108
87	6108-0208-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Обивка крышки оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	6	7333	43 998
88	261-107-0989 Коб=2	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	1 шт.	16	100	1 600
89	217-106-0105 Коб=2	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	1 кг	0,048	1251	60
90	217-108-0101 Коб=2	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	1 кг	4,8	861	4 133
		Подраздел 5.5. Крышка К-2, ИТОГО	тенге			247 714
91	1114-0101-1301 Кклим = 1,11 Коб =2	Крышки деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,726	12816	9 304

92	6107-0102-0207 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	234385	2 344
93	6104-0802-0403 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (уголок, лист, круг)	т	0,0012	1486538	1 784
94	6108-0208-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Обивка крышки оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,6	7333	19 066
95	6111-0201-0505 Кклим = 1,11 Коб =2	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м3	0,6	54698	32 819
		неучтенные ресурсы				
95.1	261-105-0140	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	0,612	0	0
96	261-107-0718 Коб=2	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	1 т	0,05508	3291508	181 296
97	217-106-0105 Коб=2	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	1 кг	0,88	1251	1 101
		Подраздел 5.6. Отмостка, ИТОГО	тенге			42 039
98	6109-0102-0104 Кклим = 1,05 Коб =2	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0,842	23872	20 100
99	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство бетонной В15 отмостки	м3	0,505	43443	21 939
		Подраздел 5.7. Устройство вентиляции, ИТОГО	тенге			1 270 230
103	1106-1401-0501 Кклим = 1,11 Коб =2	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	390	944	368 160
104	1106-1401-0502 Кклим = 1,11 Коб =2	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	390	2313	902 070
Локальная смета № 2-02-00-11. Узел сооружений насосной станции 2-го подъёма. Автоматизация - 2 шт.						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			444 132
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			444 132
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			444 132
1	6401-0203-0306 Кклим = 1,08 Коб =2	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	40	1161	46 440
2	6401-0203-0304 Кклим = 1,08 Коб =2	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	12	1306	15 672
3	6401-0201-0601 Кклим = 1,08 Коб =2	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	32	1708	54 656
4	243-142-0103 Коб=1,03	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	1 м	20,6	69	1 421
5	243-214-0303 Коб=1,03	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х1,5	1 м	12,4218	844	10 484
6	6401-0201-0401 Кклим = 1,08 Коб =2	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 2,5 мм2	шт.	32	682	21 824

7	1308-0206-2201 Кклим = 1,08 Коб =2	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	309	6 180
8	6401-0302-1402 Кклим = 1,08 Коб =2	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 20	шт.	4	30982	123 928
9	290-202-1101 Коб=2 (кпл)	Коробка с зажимами КЗНС-16	1 шт	4	25683,04	102 732
10	261-107-0620 Коб=2,2	Скобы металлические	1 кг	2,2	203	447
11	261-401-0438 Коб=2	Бобышки прямые тип БМ20	1 шт.	16	267	4 272
12	261-301-0234 Коб=2	Пробки П-М27х2	1 шт.	16	364	5 824
13	251-305-0110 Коб=2	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1 кг	51,84	951	49 300
14	243-907-2201 Коб=2	Перфорированная полоса для кабельного лоткашириной 30 мм	1 м	4	238	952
Локальная смета № 2-02-00-12. Узел сооружений насосной станции 2-го подъёма. Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции II-подъёма						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			545 033
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			545 033
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			545 033
18	6301-0301-0103 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,059	273160	16 116
19	6301-0301-0105 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,125	351041	43 880
20	6301-0301-0106 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,039	387267	15 103
71	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =11	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	8,8	14731	129 633
72	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =11	Устройство бетонной отмостки	м3	8,14	41806	340 301
Локальная смета № 2-03-00-01. Напорный водовод от НС I-го подъёма до НС II-го подъёма,длиной 1496 м						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 575 651
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 575 651
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 575 651
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	415	92	38 180
2	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	415	92	38 180
3	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	573	499	285 927

4	6101-0201-0201 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	18	6765	121 770
5	1103-0101-0302 Кклим = 1,11	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м	м3	16	9408	150 528
6	6101-0204-0105 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.39:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2;	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7	м3	3	72548	217 644
7	6101-0102-0118 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 6	м3	19	779	14 801
8	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	5	3496	17 480
9	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	576	64	36 864
10	6101-0106-0106 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	19	73	1 387
11	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	9	3496	31 464
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	9	3665	32 985
13	6101-0109-0102 Кклим = 1,11	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	2768	4	11 072
14	6302-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	2	9050	18 100
15	6301-0105-0402 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,106	1334100	141 415
17	6301-0301-0101 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,106	257300	27 274
18	6302-0401-0103 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	0,35	116130	40 646
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
18.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
18.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
18.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
18.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
19	6302-0401-0105 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	1	88963	88 963

		неучтенные ресурсы				
19.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
19.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
19.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
19.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
19.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**10**	**3721**	**37 210**
31	**244-201-0303 Коб=12**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**1 комплект**	**1**	**13255**	**13 255**
32	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**6**	**785**	**4 710**
33	**6301-0103-0106 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм (футляры)**	**км**	**0,0004**	**4118022**	**1 647**
34	**241-102-0228 Коб=1,004**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**1 м**	**0,4176**	**9573**	**3 998**
35	**6301-0201-0106 Кклим = 1,11**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,0004**	**5054704**	**2 022**
36	**6101-0209-0101 Кклим = 1,11**	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1**	**м2**	**21**	**495**	**10 395**
37	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =12**	**Устройство основания под отмостку, щебеночное**	**м3**	**0,6**	**14731**	**8 839**
38	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =12**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,88**	**41806**	**36 789**
39	**6301-0402-0101 Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**5362**	**5 362**
		неучтенные ресурсы				
39.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
40	**242-101-1202**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**61616**	**61 616**
41	**6301-0501-0101 Кклим = 1,11**	**Установка вантузов одинарных**	**шт.**	**1**	**9810**	**9 810**
42	**245-405-0802**	**Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отоплениядавлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50**	**1 шт.**	**1**	**43461**	**43 461**
43	**1122-0801-0205 Кклим = 1,11**	**Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**4454**	**8 908**

44	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	2	1049	2 098
45	241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	1	1337	1 337
46	241-208-1202	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	1	433	433
47	241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	1	1178	1 178
48	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм (патрубки-22шт.)	1 м	2	452	904
49	6301-0103-0101 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм (патрубки)	км	0,0001	1878341	188
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
50	241-102-0140 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	0,1024	1848	189
51	6301-0201-0101 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0001	1766617	177
52	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	3	2149	6 447
Локальная смета № 2-03-00-02. Напорный водовод от НС II-го подъёма до точки 1 (внутрипоселковая сеть), длиной 693 м в 2 нити (L=1386м)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			807 706
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			807 706
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			807 706
21	6301-0301-0104 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	1,386	336173	465 936
41	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =8	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	6,4	14731	94 278
42	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =8	Устройство бетонной отмостки	м3	5,92	41806	247 492
Локальная смета № 2-03-00-03. Напорный водовод. Опознавательные знаки"Зона санитарной охраны" (5 шт.)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			359 963
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			359 963
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			359 963
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,11 Коб =5	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	1,5	92	138
2	6101-0104-0105 Кклим = 1,11 Коб =5	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	1,5	92	138
3	1101-0203-0503 Кклим = 1,11 Коб =5	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	5	1516	7 580

4	6101-0209-0101 Кклим = 1,11 Коб =5	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	5	495	2 475
5	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,5	63240	31 620
6	6201-0802-0101 Кклим = 1,11 Коб =5	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	5	18389	91 945
		неучтенные ресурсы				
6.1	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т	0	0	0
6.2	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	5	0	0
7	1109-0701-0131 Кклим = 1,11 Коб =5	Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,13	1335815	173 656
8	241-102-0139 Коб=5	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	17,5	1679	29 382
9	214-101-0201 Коб=5	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,03395	356509	12 103
10	214-208-0102 Коб=5	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0088	404965	3 564
11	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =5	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	10	250	2 500
12	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =5 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10	389	3 890
13	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =5 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,5	389	973
Локальная смета № 2-04-00-01. Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка водопроводных сетей к границам домовладений						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			89 477 574
		Раздел 1. Водопроводная сеть, ИТОГО:	тенге			42 993 841
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			42 993 841
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	9274	92	853 208
2	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	9274	92	853 208
3	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	3703	499	1 847 797

4	6101-0102-0114 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	11554	359	4 147 886
5	6101-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	472	8829	4 167 288
6	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	292	7357	2 148 244
7	6101-0102-0117 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	734	643	471 962
8	6101-0204-0102 Кклим = 1,11	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р	м3	24,4	34307	837 091
9	6101-0204-0102 Кклим = 1,11	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р	м3	35,7	34307	1 224 760
10	6101-0102-0116 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	59,2	499	29 541
11	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	553	3496	1 933 288
12	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	15440	64	988 160
13	6101-0106-0106 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	554	73	40 442
14	6101-0206-0104 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	м3	35,7	7765	277 211
15	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	181	3496	632 776
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	181	3665	663 365
17	6101-0109-0102 Кклим = 1,11	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	30913	4	123 652
18	6103-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	3,29	61934	203 763
19	6302-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	22,6	9050	204 530
20	6301-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	1,61	1398329	2 251 310
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0
22	6301-0105-0404 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	0,717	1490950	1 069 011
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0

24	**6301-0301-0103 Кклим = 1,11**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**5,11**	**273160**	**1 395 848**
25	**6301-0301-0104 Кклим = 1,11**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм**	**км**	**1,917**	**336173**	**644 444**
26	**6302-0401-0103 Кклим = 1,11**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**м3**	**2,1**	**116130**	**243 873**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
26.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
26.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
26.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
26.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
27	**6302-0401-0105 Кклим = 1,11**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м3**	**37,2**	**88963**	**3 309 424**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
27.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
27.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
27.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
27.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
28	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**426**	**3721**	**1 585 146**
39	**244-201-0303 Коб=66**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**1 комплект**	**33**	**13255**	**437 415**
40	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**300**	**785**	**235 500**
41	**6301-0103-0106 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (футляры)**	**км**	**0,0074**	**4118022**	**30 473**
42	**241-102-0228 Коб=1,004**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**1 м**	**11,5256**	**9573**	**110 335**
43	**6301-0201-0106 Кклим = 1,11**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,0074**	**5054704**	**37 405**
44	**1110-0201-0101 Кклим = 1,11 Коб =22**	**Крышка деревянная. Укладка (для колодцев с ПГ)**	**м2**	**8,8**	**5588**	**49 174**

45	6108-0208-0102 Кклим = 1,11 Коб =22	Обивка крышки оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	8,8	11475	100 980
46	251-101-0239	Знак пожарного гидранта	1 шт.	22	3692	81 224
47	6101-0209-0101 Кклим = 1,11	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	890	495	440 550
48	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =66	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	52,8	14731	777 797
49	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =66	Устройство бетонной отмостки	м3	48,84	41806	2 041 805
50	6301-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5362	16 086
		неучтенные ресурсы				
50.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0
51	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2	61616	123 232
52	6301-0402-0103 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	26	8864	230 464
		неучтенные ресурсы				
52.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	26	0	0
53	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	26	106018	2 756 468
54-1	6301-0501-0101 Кклим = 1,11	Установка вантузов одинарных	шт.	2	9810	19 620
55	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопленияядавлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	1 шт.	2	43461	86 922
56	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении	шт.	78	4784	373 152
57	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	41	1859	76 219
58	241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	22	2370	52 140
59	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	1646	3 292
60	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1992	1 992
61	241-208-0902	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	1	2209	2 209
63	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	4	1353	5 412
64	241-208-0408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	1 шт.	4	2007	8 028

65	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм (патрубки-97шт.)	1 м	43	1498	64 414
66	241-201-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм (патрубки-61шт.)	1 м	23	1913	43 999
67	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,04196	4092214	171 709
68	6301-0103-0101 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм (патрубки)	км	0,0005	1878341	939
		неучтенные ресурсы				
68.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
69	241-102-0140 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	0,5048	1848	933
70	6301-0201-0101 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1766617	883
71	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	114	4003	456 342
72	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	9	2149	19 341
73	6301-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,26	4092214	1 063 976
74	6301-0502-0101 Кклим = 1,11	Установка гидрантов пожарных	шт.	11	11831	130 141
75	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	1 шт.	11	71879	790 669
		Раздел 2. Подводка к границам домовладений, ИТОГО:	тенге			46 483 733
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			46 483 733
83	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	778	499	388 222
84	6101-0102-0114 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	7326,35	359	2 630 160
85	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	251,65	8829	2 221 818
86	6101-0102-0117 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	707	643	454 601
87	6101-0204-0102 Кклим = 1,11	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р	м3	33	34307	1 132 131
88	6101-0102-0116 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	33	499	16 467

89	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	326,29	3496	1 140 710
90	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	8029	64	513 856
91	6101-0106-0106 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	579	73	42 267
92	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	139	3496	485 944
93	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	139	3665	509 435
94	6101-0109-0102 Кклим = 1,11	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	4436	4	17 744
95	6302-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	21	9050	190 050
96	6301-0105-0401 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	3,118	1320397	4 116 998
97	241-201-0605 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	1 м	3125,18	178	556 282
98	6301-0105-0402 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,009	1334100	12 007
99	241-201-0610 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	8,14	563	4 583
100	6301-0301-0101 Кклим = 1,11	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	4,932	257300	1 269 004
101	6302-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =82	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	84,84	88963	7 547 621
		неучтенные ресурсы				
101.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
101.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
101.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
101.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
101.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
102	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =82	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	893	3721	3 322 853
103	225-101-0602 Коб=82	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	53	30756	1 630 068
104	225-101-0108 Коб=82	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	105	17360	1 822 800
105	225-101-0109 Коб=82	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	53	23704	1 256 312
106	225-101-0101 Коб=82	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	53	7294	386 582

107	225-101-0201 Коб=82	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	105	7663	804 615
108	225-101-0609 Коб=82	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	53	25149	1 332 897
109	244-201-0303 Коб=82	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	62	13255	821 810
110	261-107-0626 Коб=82	Скобы ходовые	1 шт.	553	785	434 105
111	6301-0103-0106 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (футляры)	км	0,0208	4118022	85 655
112	241-102-0228 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	-375,069	9573	-3 590 536
113	6301-0201-0106 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0208	5054704	105 138
114	6101-0209-0101 Кклим = 1,11 Коб =82	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	1837	495	909 315
115	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =82	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	65,6	14731	966 354
116	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =82	Устройство бетонной отмостки	м3	60,68	41806	2 536 788
117	6301-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	53	5362	284 186
		неучтенные ресурсы				
117.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	53	0	0
118	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	53	61616	3 265 648
119	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении	шт.	55	4454	244 970
120	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	55	1049	57 695
121	1122-0801-0204 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	168	4323	726 264
122	241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	197	368	72 496
123	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении	шт.	61	4784	291 824
124	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	50	11731	586 550
125	241-215-0305	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	1 шт.	12	11732	140 784
126	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	168	2149	361 032
127	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	264	4018	1 060 752

128	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	264	1683	444 312
129	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	198	8792	1 740 816
		неучтенные ресурсы				
129.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	396	0	0
129.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	198	0	0
130	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	198	2628	520 344
131	6301-0103-0101 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм (патрубки)	км	0,086	1878341	161 537
		неучтенные ресурсы				
131.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
132	241-108-0119 Коб=1,004	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	1 м	80,0264	3723	297 938
133	6301-0201-0101 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,086	1766617	151 929
		Локальная смета № 4-01-00-02. Электроснабжение. Строительство ВЛИ-0,4 кВ				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			728 542
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			728 542
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			728 542
1	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	26632	319 584
3	1133-0209-0101 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	48	1014	48 672
6	1133-0204-0103 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,334	353465	118 057
9	6401-0203-0307 Кклим = 1,08	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	6	1393	8 358
15	1133-0204-0101 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,054	132493	7 155
17	1133-0207-0102 Кклим = 1,11	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	12	18893	226 716
		Локальная смета № 4-01-00-04. Электроснабжение. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			688 485
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			688 485

		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			688 485
1	1101-0101-0501 Кклим = 1,11	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	28	138	3 864
2	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	28	64	1 792
3	6401-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	104	769	79 976
5	6401-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	104	1058	110 032
7	6401-0201-0708 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	32	1404	44 928
8	1308-0206-2204 Кклим = 1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	58	621	36 018
11	1134-0201-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,058	2724265	158 007
12	6401-0201-0402 Кклим = 1,08	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 6 мм2	шт.	8	739	5 912
13	6401-0201-0403 Кклим = 1,08	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 16 мм2	шт.	8	853	6 824
14	6401-0201-2201 Кклим = 1,08	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	4	60283	241 132
Локальная смета № 4-01-00-07. Электроснабжение. Дизельная электростанция						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			369 807
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			369 807
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			369 807
1	6401-0301-0109 Кклим = 1,08	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т	шт.	1	296292	296 292
2	6401-0301-0206 Кклим = 1,08	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т	шт.	1	22999	22 999
4	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	10,8	611	6 599
5	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,94	13222	12 429
6	6201-0601-0103 Кклим = 1,11	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 м2	м3	1,76	17891	31 488
Локальная смета № 5-02-00-01. Устройство эксплуатационной дороги от НС I-го подъёма до НС II-го подъёма						

		ВСЕГО по смете:	Тенге			121 176
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			121 176
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			121 176
1	1136-0201-0203 Кклим = 1,11	Эксплуатационная дорога. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	6732	18	121 176
Локальная смета № 5-02-00-02. Устройство эксплуатационной дороги от НС II-го подъёмадо точки 1 (внутрипоселковая сеть)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			51 759
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			51 759
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			51 759
1	1136-0201-0203 Кклим = 1,11	Эксплуатационная дорога. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	2875,5	18	51 759
Локальная смета № 7-01-00-02. Озеленение площадки НС I-го подъёма						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 057 524
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 057 524
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 057 524
1	6113-0104-0106 Кклим = 1,11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, в естественном грунте	яма	78	2716	211 848
2	6113-0105-0101 Кклим = 1,11	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	78	5195	405 210
3	254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	1 шт.	78	2139	166 842
4	6113-0118-0201 Кклим = 1,11	Уход за саженцем с оголенной корневой системой дерева	шт.	78	3508	273 624
Локальная смета № 7-01-00-03. Ограждение из профлиста и благоустройство площадки II-го подъёма						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			910 800
		Раздел 4. Тропа наряда, ИТОГО:	тенге			528 475
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			528 475
45	6201-0401-0101 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	27,552	7211	198 677
46	6201-0403-0501 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм, однослойных, толщина 12 см	м2	275,52	1372	378 013
47	6201-0403-0504 Кклим = 1,11 :К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0501, 6201-0403-0502	м2	275,52	-175	-48 216
		Раздел 5. Устройство площадки под мусорный контейнер, ИТОГО:	тенге			382 325
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			382 325

48	8601-0307-0404	Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	1	68202	68 202
49	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,484	13222	6 399
50	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,8	39974	31 979
51	6104-0801-0211 Кклим = 1,11	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из профлиста по металлическим столбам без цоколя	м	6	11788	70 728
		неучтенные ресурсы				
51.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	1,998	0	0
51.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	8,58	0	0
52	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,08832	371492	32 810
53	1109-0701-0119 Кклим = 1,11	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	0,0913	704257	64 299
54	214-204-0310	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	9	3066	27 594
55	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02262	373849	8 456
56	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0014	356509	499
57	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00064	311690	199
58	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,6	250	900
59	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,6	389	1 400
60	290-701-0301 (кпл)	Щит пожарный	1 комплект	1	18233,93	18 234
61	290-701-0302 (кпл)	Ящик пожарный для песка	1 шт	1	50625	50 625
		Локальная смета № 7-01-00-04. Озеленение площадки НС II-го подъёма				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			799 922
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			799 922
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			799 922

1	6113-0104-0106 Кклим = 1,11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, в естественном грунте	яма	59	2716	160 244
2	6113-0105-0101 Кклим = 1,11	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	59	5195	306 505
3	254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	1 шт.	59	2139	126 201
4	6113-0118-0201 Кклим = 1,11	Уход за саженцем с оголенной корневой системой дерева	шт.	59	3508	206 972

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**102 424 177**
Оборудование	238 504
Общеплощадочные затраты 8,3%	8 481 411
Итого	**110 905 588**
Сметная прибыль 5%	5 533 354
Итого сметная стоимость	**116 438 942**
2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,039) - 41%	49 601 825
2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,059) - 44%	54 255 889
2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 15%	18 845 643
Итого	**122 703 357**
С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	120 249 290
НДС 12%	14 429 915
ИТОГО	**134 679 205**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт _____ Тыныштық Д.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Актюбводпроект"

Эксперт _____ Наметов Б.М.