Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	17.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"	**790 343 806,00**	**64 621 021,43**							**7 754 522,57**	**72 375 544,00**
Итого к оплате за ноябрь 2025г.:	**790 343 806,00**	**64 621 021,43**							**7 754 522,57**	**72 375 544,00**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Директор _____ Омаров Т.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

SANA 2024.10 от 04.10.2024 г. Цена региона Актюбинская область Хромтауский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2

Наименование стройки: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"
Договор №34 от 17.03.2025 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-04-00-01. Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка водопроводных сетей к границам домовладений						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			38 281 605
		Раздел 1. Водопроводная сеть, ИТОГО:	тенге			**38 281 605**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**38 281 605**
76	**6201-0401-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Восстановление асфальтобетонноно покрытия - 7554 м2)**	**м3**	**378,42**	**7211**	**2 728 787**
77	**6201-0403-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**3777**	**1607**	**6 069 639**
78	**6201-0602-0303 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3777**	**2696**	**10 182 792**
79	**6201-0602-0403 Кклим = 1,11 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	**м2**	**3777**	**1143**	**4 317 111**
80	**6201-0602-0308 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3777**	**3009**	**11 364 993**
81	**6201-0401-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Восстановление щебёночного покрытия - 2710 м2)**	**м3**	**203**	**7211**	**1 463 833**
82	**6201-0403-1001 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1355**	**1590**	**2 154 450**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**38 281 605**
Оборудование	
Общеплощадочные затраты 8,3%	3 177 373
Итого	**41 458 978**
Сметная прибыль 5%	2 072 949
Непредвиденнные работы и затраты 3%	19 041 444
Итого сметная стоимость	**62 573 371**
2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,039) - 41%	26 655 630
2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,059) - 44%	29 156 688
2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 15%	10 127 500
Итого	**65 939 818**
С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	64 621 021,43
НДС 12%	7 754 522,57
ИТОГО	**72 375 544,00**

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт _____ Тыныштық Д.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Актюбводпроект"

Эксперт _____ Наметов Б.М.