Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«28» июля 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «БатысАльянсСтрой», БИН:021040004147, г.Атырау, район Гурьевснаб 27А ,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора - Жубанова Адиля Орынбасаровича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство жилья в г.Атырау, мкр.Береке, 45- кв. жд (Пятно 3)».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Городской отдел строительства» г.Атырау 060005, в лице руководителя Камалов У.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Фактурум Инжиниринг», БИН: 110340012899;

ТОО «ENSI YAPI», БИН: 110340016584;

ТОО «БатысСтройСервис-Атырау», БИН: 070540015943;

ТОО «Компания Казахстан Электрокомплекс», БИН: 000340005982;

ТОО «ЭЛИФ-ИНВЕСТ», БИН: 070540000624.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АтырауСтройПроект» №24/3-3**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Городской отдел строительства» приказ №18 от «28» марта 2014г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	**4258,05**	**5511,4**
Число этажей	этаж	**5**	**5**

Общий строительный объем	$м^3$	**17183,41**	**22420,36**
В том числе подземной части	$м^3$	**1775,5**	**2315,46**
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь кв. м2		число квартир	площадь кв. м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе: Однокомнатных: Двухкомнатных: Трехкомнатных:	**45** **5** **15** **25**	**3274,15**	**1949,05**		**3274,15**	**1949,05**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаменты – свайные в виде монолитного железобетонного ленточного ростверка.

Стены – многослойные из силикатного кирпича с утеплением, перегородки из кирпича силикатного, санузлы – из кирпича керамического.

Перекрытия - монолитные железобетонные плиты

Кровля – 2-скатная чердачная по деревянным стропилам

Проемы – окна металлопластиковые, двери металлические и деревянные

Полы – керамическая плитка, ламинат

Водопровод и канализация – пластиковые, полиэтиленовые трубы, вентиля стальные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **461,333 млн. тенге с НДС**, в том числе строительно-монтажных работ **387,626 млн. тенге с НДС,** оборудования, инструмента и инвентаря **2,607 млн. тенге с НДС;**
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
451 934 974,04 тенге с НДС в том числе:
строительно-монтажных работ **387,626 млн тенге с НДС;**
оборудования, инструмента и инвентаря **2,607 млн. тенге с НДС;**
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 года** ;
месяц, год

окончание работ **июль 2017 года** .
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5,5**;

фактически **9,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство жилья в г.Атырау, мкр.Береке, 45- кв. жд (Пятно 3)».** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «БатысАльянсСтрой» Генеральный директор - Жубанов Адиль Орынбасарович .

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати