	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
26.04.2019ж
бет

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" ____ " _____ 2019 года

Заказчик является **Руководитель Усаин Медет ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области",120003, г.Кызылорда ул.Султан Бейбарыс 1.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: декларации о соответствии **от "19" 04 2019 года ТОО "РаЗа Строй" в лице директора Сагынаева Нурлана Курбанбаевича г.Астана, Юго-Восток, ул.Тулкибас 54.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от "19" 04 2019 года ТОО "ЮжКазЭксперт" в лице директора Рашева Асылхана Абеновича**
Диуанов Адилбек Жарылкасынович Аттестаты: №KZ53VJE00019516 от 16.02.2016г.; №KZ80VJE00019515 от 16.08.2016г.; №KZ92VJE00019784 от 29.08.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от "19" 04 2019 года ТОО "КАТЭК" в лице генерального директора Нупова Кундыз Шамаховича ГСЛ №001227 от 25.05.2000 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:"**Строительство газораспределительных сетей левого берега реки Сырдария в городе Кызылорда (I очередь-подводящий газопровод высокого давления 1,2МПа от АГРС-1 с установкой ГРП-2)"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Кызылорда, Левый берег.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления о предоставлении соответствующего права на землю **выданное Акиматом города Кызылорда от "19" 04.2019 года №7627;**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **" " 2019 года №** ;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№KZ23REA00073884 от 06 октября 2017г. ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области"**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "КАТЭК" №10/2017-02-20 (ИЗ, ПЗ, ПОС, ГП, АС, ГСН, ТХ, АТХ, ЭХЗ, ЭС, МЗ, СМ)**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" Приказ №89-НҚ от 11 мая 2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2017 г;**

месяц, год

окончание работ: **июль 2019 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **22**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газоснабжение					
ПГБ-200-СГ/3-Т	шт	1		1	
Задвижка клиновая литая фланцевая ЗКЛП DN300,PN25	шт	7		7	
Трубы стальные электросварные с заводской изоляцией Д 377х8(К42)	м	4810		4810	
Трубы стальные электросварные с заводской изоляцией Д 325х7(К42)	м	109		109	

Трубы стальные электросварные без изоляцией Д 325х7(К42)	м	2400		2400	
Отвод 99˚-377(8)-1,2-0,75-5Ду ТУ 102-488-95	шт	1		1	
Отвод 90˚-377(8)-1,2-0,75-5Ду ТУ 102-488-95	шт	1		1	
Отвод 54˚-377(8)-1,2-0,75-5Ду ТУ 102-488-95	шт	1		1	
Отвод 52˚-377(8)-1,2-0,75-5Ду ТУ 102-488-95	шт	2		2	
Отвод 41˚-377(8)-1,2-0,75-5Ду ТУ 102-488-95	шт	1		1	
Отвод 5˚-377(8)-1,2-0,75-5Ду ТУ 102-488-95	шт	1		1	
Отвод 90˚-325(8)-1,2-0,75-5Ду ТУ 102-488-95	шт	4		4	
Пункт газорегуляторной шкафной ГСГО 50/2-СГ-ЭК	компл	2		2	
Задвижка ø400 с ПЭ концами	компл	1		1	
Шаровый кран ПЭ 100 SDR11 ГАЗ ø315 PN 1,0 МПа	шт	1		1	
Шаровый кран ПЭ 100 SDR11 ГАЗ ø225 PN 1,0 МПа	шт	1		1	
Шаровый кран ПЭ 100 SDR11 ГАЗ ø110 PN 1,0 МПа	шт	3		3	
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ ø630х57,3	Шт/м	10/191		10/191	
Труба ПЭ 100 SDR 17 ГАЗ ø450х26,7	м	57,3		57,3	
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ ø400х36,4	м	4105		4105	
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ ø500х45,5	Шт/м	4/44		4/44	
Труба ПЭ 100 SDR 17 ГАЗ ø355х21,1	м	13,2		13,2	
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ ø315х28,6	м	237		237	
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ ø225х20,5	м	485		485	
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ ø225х20,5	Шт/м	1/12		1/12	
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ ø160х9,5	м	3,6		3,6	
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ ø110х10,0	м	412		412	
Электроснабжение					

Стойка ж/б СВ-105	шт	1		1	
МТПО-10/0,23 кВ	шт	1		1	
Кабели силовые с алюминиевыми и медными жилами.	м	4660		4660	
Шкаф РУНН	компл	1		1	
Предохранитель ПКТ 101	шт	2		2	
Разъединитель	компл	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующимиданными: Проектом предусматривается строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа с точкой врезки от газопровода Д325 между АГРС-1 и ГГРП-1 до площадки ГГРП-2 на территории левого берега реки Сырдария в городе Кызылорда для снижения давления до давления 0,6 МПа. Далее от ГГРП-2предусматривается строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа до площадок ГРПШ-9,Протяженность проектируемого газопровода высокого давления 1,2 МПа от врезки до ограждения ГГРП-2 составляет 7,319 км, диаметр проектируемого стального газопровода Ø377х8мм, Ø325х7мм.Трасса проектируемого газопровода пересекает один газопровод 0,6МПа, реку Сырдария, четыре сухих канала, несколько полевых дорог и сухих арыков. Протяженность проектируемого газопровода высокого давления 0,6 МПа от ограждения ГГРП-2 до ограждений ГРПШ-9, ГРПШ-10 и котельной К-1 составляет

5,239 км, диаметр проектируемого газопровода из полиэтилена марки ПЭ100 SDR11 Ø400х36,4мм, Ø315х28,6мм, Ø225х20,5мм, Ø110х10,0мм. Трасса проектируемого газопровода пересекает несколько полевых дорог и сухих арыков, две ВЛ 35кВ, одну ВЛ 10кВ, две ЛЭП 0,4кВ, которые в дальнейшем будут демонтированы, а арыки засыпаны. На территории левого берега на основании ПДП будет разрабатываться проект вертикальной планировки. По ПДП проводится, в основном, лишь выборочная вертикальная планировка. Проектное входное давление проектируемого ГГРП-2 – 1,2 МПа (12кгс/см²), выходное давление из ГГРП-2 – 0,6 МПа (6 кгс/см²), производительность ГГРП-2 - 45,0 тыс. м³/час. Проектное входное давление проектируемых ГРПШ-9, ГРПШ-10 - 0,6 МПа (6 кгс/см²), выходное давление из ГРПШ-9, ГРПШ-10 - 0,005 МПа, производительность 183 м³/ч и 548 м³/ч соответственно. На выбранных площадках ГГРП-2, ГРПШ-9 и ГРПШ-10, а также по трассе газопроводов высокого давления 1,2 МПа и 0,6 МПа захоронений, археологических памятников и мест культурноисторического наследия нет. Площадка ГГРП-2 размерами 13,0м х 15,0 м расположена на границе жилого массива левобережья г.Кызылорда. Ограждение площадки ГГРП-2 выполнено из сетчатого забора размерами 13,0м х 15,0 м высотой 2,21метра, сверху ограждения дополнительно выполнен спиральный барьер безопасности «Егоза» и колючая проволока высотой 450 мм - эффективное ограждение для территорий, требующих повышенной безопасности. Площадки ГРПШ-9 и ГРПШ-10 размерами 3м х 6,0 м расположены на территории жилого массива левобережья г.Кызылорда. Ограждение площадкок ГРПШ-9 и ГРПШ-10 выполнено из сетчатого забора размерами 3,0м х 6,0 м высотой2,21метра.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 001 836,8** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных **810 082,75** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **101 702,182** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **928 223,337** тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **773 971,942** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **101 548,754** тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "**Строительство газораспределительных сетей левого берега реки Сырдария в городе Кызылорда (*I очередь-подводящий газопровод высокого давления 1,2МПа от АГРС-1 с установкой ГРП-2*)"** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **Усаин М.**

Технический надзор

Директор ТОО "ЮжКазЭксперт" **Рашев А.А.**

Авторский надзор

Генеральный директор ТОО"КАТЭК" **Нупов К.Ш.**

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "РаЗа Строй" **Сагынаев Н.К.**