Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » декабрь 2023 года

Заказчик: ГУ «Государственное учреждение "Аппарат акима Аккиизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» Атырауская область, Жылыойский район, с. Аккиизтогай, Мендекеш Сатыпалдиев 1, аким с. Кабиденов М.А.

(фамилия, имя, отчество, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от 28.12.2023 г., ТОО «Компания»Казахстан Электрокомплекс» Кудайбергенов Д.Н., г. Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 директор Лицензия №001187 от 28.03.2021г.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.12.2023 г., ТОО «KZ Құрылыс Сапа», Кызылординская область, г. Кызылорда, пушкина 60, эксперт Джалгасбаев А.К. аттестат KZ07VJE00049832 от 08.10.2019г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28.12.2023г., ТОО «DAB LTD», ГСЛ №15021466 от 27.02.2017 года, Республика Казахстан, г. Актобе, улица Маресьева 2Л, инженер по авторскому надзору: Иманбаев М.М. аттестат №00047 от 05.05.2016г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство уличного освещения в селе Аккизтогай Жылыойского района Атырауской области, который находится - в селе Аккизтогай.»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Объект относится к **второй уровнь ответственности, технически несложный**

(техническая сложность объекта)

по адресу: **Атырауская область, район Жылыой, село Аккизтогай**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___ "_декабря_2023 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) _____
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № **Постановление акимата г. Атырау, Атырауской области, о выдаче разрешения ГУ «Управления строительства Атырауской области» на реконструкцию административного здания от 13 августа 2020 года №1740**;
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области области» KZ75REA00360068 от 02.11.2023 г.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ремстройпроект» Заказ №33/22**
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного**; ГУ «Атырауская область аким Аккиизтогайского сельского округа Жылыойского района» письмо о согласовании рабочего проекта № 30 от 17.03.2023 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **ноябрь 2023 год**;
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2023 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, 3 **месяца**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 **мес**;
фактически, месяц: **1 мес**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-10кВ	км	0,92	0,92	0,92	0,92
ВЛ-0,4кВ	км	14,105	14,105	14,105	14,105

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**
Категория электроснабжения	-	III
Напряжение сети	кв	10/0,4
Расчетная мощность уличного освещения, из нее:	кВт	36,63
- освещение от КТП №1	кВт	11,25
- освещение от КТП №2	кВт	11,88
- освещение от КТП №3	кВт	13,5
Расчетный ток на шинах 10 кВ	А	1,2
Расчетный ток на шинах 10 кВ	А	59,67
Коэффициент мощности (380В)	cos f	0,93
Протяженность проектируемый ВЛ-10кВ (строительная длина)	км	0,92
Протяженность проектируемой ВЛИ-0,4кВ уличное освещение (строительная длинна)	км	14,105
Общее количество проектируемых опор освещения Н=8м. с установкой консольного светодиодного светильника мощностью 1х90Вт	шт	404

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характерезуеться следующими данными:

1. Фундаменты из бетона кл. В15.
2. Установка КТПН -28/10/0,4 кВ.
3. Фундамент КТПН-28/10/0,4 кВ. из ФБС.
4. Ограждение КТПН-28/10/0,4 кВ. из сетки типа Рабица.
5. Опоры ВЛ-10 кВ. из железобетона типа СВ-95/СВ105/СВ110.
6. Опоры освещения из алюминия типа СФГ-400(90)-8,0-02.
7. Освещение из светиодных ламп.
8. Кабели ВЛ-25 кВ., ВЛ-10 кВ., ВЛ-0,4 кВ – алюминиевые.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **204,686 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **179,077 млн.тенге**, оборудования **14,625 млн.тенге**, прочие **10,984 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **204,686 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **179,077 млн.тенге**, оборудования **14,625 млн.тенге**, прочие **10,984 млн.тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **96,71** % и фактически применено 95**%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __II_

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: : **«Строительство уличного освещения в селе Аккизтогай Жылыойского района Атырауской области»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:

ГУ«Аппарат акима Аккиизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» аким село Кабиденов М.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «KZ Құрылыс Сапа», директор Өтеген А.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии),руководителя) Место печати (при наличии)

Эксперт Джалгасбаев А.К. в части инженерных сетей № KZ07VJE00049832 **от 08.10.2019 г., в части несущих и ограждающих конструкций** № KZ58VJE00049496 от **24.09.2019 г.,**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «DAB LTD», и.о. директора Иманбаев М.М.

((фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Инженер по авторскому надзору: Иманбаев М.М. Аттестат № 00047 от 05.05.2016г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата) Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик:

ТОО «Компания» Казахстан Электрокомплекс», Кудайбергенов Д.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Единица измерения	Колличество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	км	14,105
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 10кВ	км	0,92
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжение	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	-
5	Площадь опор	м2	56,35
6	Опоры		
	1) металлические	шт.	404
	2) деревянные с деревянными приставками	шт.	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт.	-
	4) Железобетонные	шт.	56
	5) Тросовые подвесы	шт.	-
7	провода		
	1) Медные	км	-
	2) алюминиевые	км	14,197
	3) сталеалюминевые	км	-
8	Кронштейны для светильников		
	1) железобетонные	шт.	6
	2) металлические	шт.	404
9	Арматура уличного освещения		
	1) светильники с лампами накаливания	шт.	
	2) светильники с ртутными лампами	шт.	-
	3) светильники с люминесцентными лампами	шт.	-
	4) светильники с светодиодными лампами	шт.	416
10	Кабели		
	1) марки АВВГ-1	км	0,0012
	2) марки АВБбшв-1	км	0,485
	3) марки СИП-4	км	10,827
11	Муфты соединительные	шт.	-
12	Муфты концевые	шт.	-
13	Контуры заземления	шт.	363
14	Устройство молниезащиты	шт.	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей		
	1) асфальтобетонные	м2	-
	2) булыжные	м2	-
	3) тротуары из брусчатки	м2	-
16	КТПН-25/10/0,4 кВ	шт.	3

Заказчик:
ГУ«Аппарат акима Аккиизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан»_____ Кабиденов М.А.

Авторский надзор: ТОО «DAB LTD»_____ Иманбаев М.М.