Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района Атырауской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		39	**11.08.2023 г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	Сумма договора	В отчетном месяце (за ноябрь 2023г.) без НДС	из графы 1							
				из них		дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района , Атырауской области.	184 017 599,81	40 319 000,00	40 319 000,00				40 319 000,00		4 838 280,00	45 157 280,00

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" — **Кабиденов М.А.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" — **Кудайбергенов Ж.Н.**

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" — **Джалгаспаев А.К.**

Авторский надзор: ТОО "DAB LTD" — **Иманбаев М.М.**

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района,Атырауской области.

Дговор №39 от 11.08.2023 г.

РЕЕСТР №1
принятых актов выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору на 2023 год	Выполнено работ с начало года	Выполнения % отнощения с начало года	Выполнения за 2023 г.		
					Ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Наружное электроосвещение КТПНГ 1	184 017 599,81	45 157 280,00	24,54%	45 157 280,00		
	Итого:	**184 017 599,81**	**45 157 280,00**	**24,54%**	**45 157 280,00**		

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" _____ **Кабиденов М.А.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" _____ **Кудайбергенов Ж.Н.**

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" _____ **Джалгаспаев А.К.**

Авторский надзор: ТОО "DAB LTD" _____ **Иманбаев М.М.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №39 от 11.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ
№1
за ноябрь 2023 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Уличное освещение										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			2--1-1							
		Уличное освещение										
		РАЗДЕЛ 4.Воздушная линия ВЛ-10кВ										
		Оборудование на напряжение до 1000В										
98	247-103-0234	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		414	49765,00	--	20602710	--	20602710	--	22250927
						--	--	--	--		1648217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					20 602 710	0	20 602 710	0	22 250 927
								0	0	0	1 648 217	
			РАЗДЕЛ 6. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
118	247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт		200	7816,00		1 563 200		1 563 200		1 688 256
											125 056	
119	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая,фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт		120	94487,00		11 338 440		11 338 440		12 245 515
											907 075	
120	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт		122	11173,00		1 363 106		1 363 106		1 472 154
											109 048	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
122	252-207-0804	Скрепа для ленты типа А100	100шт		0,245784	6715,00		1 650		1 650		1 782
											132	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14 266 396	0	14 266 396	0	15 407 708
								0	0	0	1 141 312	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									37 658 635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						0			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						0			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							20 602 710		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								0	
		- Сметная прибыль	Тенге								1 648 217	
		ИТОГО по акту:	Тенге					37 658 634,95				
		оборудование	Тенге					0,00				
		без оборудование	Тенге					37 658 634,95				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге					903 807,24				
		Итого:	Тенге					38 562 442,19				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					771 248,84				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					39 333 691,04				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					42 441 052,63				
		Коэфициент договорная сумма К=0,95	Тенге					40 319 000,00				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					4 838 280,00				
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге					45 157 280,00				

ВСЕГО ПО АКТУ для оплаты за ноябрь месяц 2023 г. №1 45 157 280,00

Принял (Заказчик)

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа,

Жылыойского района, Атырауской области"

Кабиденов М.А._____

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Джалгаспаев А.К._____

Сдал(Подрядчик)

Подрядчик:
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Руководитель

Кудайбергенов Ж.Н._____

Авторский надзор
ТОО"DAB LTD"
Иманбаев М.М._____