Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района Атырауской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		39	11.08.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	Сумма договора	В отчетном месяце (за ноябрь 2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района , Атырауской области.	**184 017 599,81**	**71 428 571,43**	**71 428 571,43**				**67 620 600,65**		**8 571 428,57**	**80 000 000,00**

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" — **Кабиденов М.А.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" — **Кудайбергенов Ж.Н.**

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" — **Джалгаспаев А.К.**

Авторский надзор: ТОО "DAB LTD" — **Иманбаев М.М.**

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района,Атырауской области.

Дговор №39 от 11.08.2023 г.

РЕЕСТР №2
принятых актов выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору на 2023 год	Выполнено работ с начало года	Выполнения % отношения с начало года	Выполнения за 2023 г.		
					Ноябрь	Ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Наружное электроосвещение КТПНГ 1	184 017 599,81	125 157 280,00	68,01%	45 157 280,00	80 000 000,00	
	Итого:	**184 017 599,81**	**125 157 280,00**	**68,01%**	**45 157 280,00**	**80 000 000,00**	

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" **Кабиденов М.А.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" **Кудайбергенов Ж.Н.**

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" **Джалгаспаев А.К.**

Авторский надзор: ТОО "DAB LTD" **Иманбаев М.М.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №39 от 11.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

№2

за ноябрь 2023 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Уличное освещение										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2--1-1										
		Уличное освещение										
		РАЗДЕЛ 4.Воздушная линия ВЛ-10кВ										
		Оборудование на напряжение до 1000В										
1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		3	20459,33	12493,73	61 378	37 481	4 554	30 370	99 087
						6447,6	6206,4	19 343	18 619		7 340	
2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		3	61450,28	15438,43	184 351	46 315	46 651	87 495	293 594
						30461,51	5994,76	91 385	17 984		21 748	
3	515-102-0402	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт		3	2057501		6 172 503				6 172 503
										6 172 503		
4	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт		3	828605		2 485 815				2 485 815
										2 485 815		
5	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт		3	1022,68	126,29	3 068	379	120	1 977	5 448

						856,31	58,87	2 569	177		404	
6	247-301-0101	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный,класс точности 1	шт		3	20495		61 485		61 485		66 404
											4 919	
97	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	шт.		414	7291,72	1697,14	3 018 772	--	3 018 772	--	3 260 274
						5594,58	632,31	--	--		241 502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**11 987 372**	**84 175**	**3 131 582**	**119 841**	**12 383 125**
								113 296	**36 780**	**8 658 318**	**275 912**	
		РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В										
109	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки АВВГ 3х2.5 (ок)-0.66	км		1,212	114462		138 728		138 728		149 826
											11 098	
110	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км		3,83	820291		3 141 715		3 141 715		3 393 052
											251 337	
111	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		10,95896593	506874		5 554 815		5 554 815		5 999 200
											444 385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**8 835 258**	**0**	**8 835 258**	**0**	**9 542 078**
								0	**0**	**0**	**706 820**	
		РАЗДЕЛ 6. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
117	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт		340	17169,61	7775,27	5 837 667	2 643 592	3 194 076	3 034 974	9 582 453
						8425,63	3972,14	2 864 714	1 350 528		709 811	
118	247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт		216	7816,00		1 688 256		1 688 256		1 823 316
											135 060	
119	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая,фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт		296	94487,00		27 968 152		27 968 152		30 205 604
											2 237 452	
120	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт		294	11173,00		3 284 862		3 284 862		3 547 651
											262 789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**38 778 937**	**2 643 592**	**36 135 346**	**3 034 974**	**45 159 024**
								2 864 714	**1 350 528**	**0**	**3 345 113**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**59 601 567**	**2 727 767**	**48 102 186**	**3 154 816**	**67 084 228**
								2 978 010	**1 387 308**	**8 658 318**	**4 327 845**	

		в том числе: - Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		ИТОГО по акту:	Тенге					67 084 227,52				
		оборудование	Тенге					8 658 318,00				
		без оборудование	Тенге					58 425 909,52				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге					1 402 221,83				
		Итого:	Тенге					59 828 131,35				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					1 196 562,63				
		Оборудование:	Тенге					8 658 318,00				
		Итого:	Тенге					69 683 011,98				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					75 187 969,92				
		Коэфициент договорная сумма К=0,95	Тенге					71 428 571,43				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					8 571 428,57				
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге					80 000 000,00				

ВСЕГО ПО АКТУ для оплаты за ноябрь месяц 2023 г. №2 80 000 000,00

Принял (Заказчик)

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области"

Кабиденов М.А._____

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Джалгаспаев А.К._____

Сдал(Подрядчик)

Подрядчик:
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Руководитель

Кудайбергенов Ж.Н._____

Авторский надзор
ТОО"DAB LTD"
Иманбаев М.М._____