Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района Атырауской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		39	11.08.2023 г.						
		2	22.12.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	Сумма договора	В отчетном месяце (за декабрь 2023г) без НДС	из графы 1							
				из них		дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района , Атырауской области.	184 017 599,81	52 553 856,97	52 553 856,97				28 221 288,22		6 306 462,84	58 860 319,81

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" — **Кабиденов М.А.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" — **Кудайбергенов Ж.Н.**

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" — **Джалгаспаев А.К.**

Авторский надзор: ТОО "DAB LTD" — **Иманбаев М.М.**

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района,Атырауской области.

Доп.соглашение №2 от 22.12.2023 г к договору №39 от 11.08.2023 г.

РЕЕСТР №3
принятых актов выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору на 2023 год	Выполнено работ с начало года	Выполнения % отнощения с начало года	Выполнения за 2023 г.		
					Ноябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	
1	Наружное электроосвещение КТПНГ 1	184 017 599,81	184 017 599,81	100,00%	45 157 280,00	80 000 000,00	58 860 319,81
	Итого:	**184 017 599,81**	**184 017 599,81**	**100,00%**	**45 157 280,00**	**80 000 000,00**	**58 860 319,81**

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" _____ Кабиденов М.А.

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" _____ Кудайбергенов Ж.Н.

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" _____ Джалгаспаев А.К.

Авторский надзор: ТОО "DAB LTD" _____ Иманбаев М.М.

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения в с. Аккизтогай, Жылыойского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №2 от 22.12.2023 г. к договору №39 от 11.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ
№3
за декабрь 2023 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Уличное освещение										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	2--1-1									
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В										
		КТПН										
1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	20459,33	12493,73	20 459	12 494	1 518	10 123	33 029
						6447,6	6206,4	6 448	6 206		2 447	
2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	61450,28	15438,43	61 450	15 438	15 550	29 165	97 865
						30461,51	5994,76	30 462	5 995		7 249	
3	515-102-0402	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт		1	2057501		2 057 501				2 057 501
										2 057 501		
4	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт		1	828605		828 605				828 605
										828 605		

5	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт		1	1022,68	126,29	1 023	126	40	659	1 816
						856,31	58,87	856	59		135	
6	247-301-0101	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный,класс точности 1	шт		1	20495		20 495		20 495		22 135
											1 640	
		ПЛОЩАДКА КТПН										
7	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт		16	4336,52	1873,96	69 384	29 983	25 636	25 079	102 020
						860,34	468,01	13 765	7 488		7 557	
8	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		4,89984	59410		291 099		291 099		314 387
											23 288	
9	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	тн		0,05088	78200,88	13260,77	3 979	675	1 198	1 591	6 016
						41385,06	3934	2 106	200		446	
10	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	тн		0,0296	394104		11 665		11 665		12 598
											933	
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	тн		0,02128	338194		7 197		7 197		7 773
											576	
12	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3		0,576	62114,93	6703,3	35 778	3 861	26 586	5 651	44 744
						9255,33	1526,65	5 331	879		3 314	
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН ПАНЕЛЬ П1										
13	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	тн		0,44204	78200,88	13260,77	34 568	5 862	10 412	13 823	52 262
						41385,06	3934	18 294	1 739		3 871	
14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	тн		0,134	469058		62 854		62 854		67 882
											5 028	
15	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	тн		0,00368	358916		1 321		1 321		1 427
											106	
16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	тн		0,0076	365878		2 781		2 781		3 003
											222	
17	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	тн		0,00184	508496		936		936		1 011
											75	
18	1109-0605-0201	Сетка ограждения. Монтаж ограждающих сеток	м2		94	12639,78	517,96	1 188 139	48 689	17 944	781 571	2 127 287

						11930,92	119,21	112 156	11 206		157 577	
19	214-401-0102	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2		94	609		57 246		57 246		61 826
											4 580	
		ПАНЕЛЬ П2										
20	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	тн		0,11824	78200,88	13260,77	9 246	1 568	2 785	3 697	13 979
						41385,06	3934	4 893	465		1 036	
21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	тн		0,10708	469058		50 227		50 227		54 245
											4 018	
22	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	тн		0,00368	358916		1 321		1 321		1 427
											106	
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	тн		0,00604	365878		2 210		2 210		2 387
											177	
24	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	тн		0,00148	508496		753		753		813
											60	
25	1109-0605-0201	Сетка ограждения. Монтаж ограждающих сеток	м2		37,8	12639,78	517,96	477 784	19 579	7 216	314 292	855 442
						11930,92	119,21	450 989	4 506		63 366	
26	214-401-0102	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2		37,8	609		23 020		23 020		24 862
											1 842	
		КАЛИТКА ПК1										
27	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	тн		0,08724	78200,88	13260,77	6 822	1 157	2 055	2 728	10 314
						41385,06	3934	3 610	343		764	
28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	тн		0,07752	469058		36 361		36 361		39 270
											2 909	
29	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	тн		0,00184	358916		660		660		713
											53	
30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	тн		0,00428	365878		1 566		1 566		1 691
											125	
31	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	тн		0,00112	508496		570		570		616

											46	
32	1109-0605-0201	Сетка ограждения. Монтаж ограждающих сеток	м2		6	12639,78	517,96	75 839	3 108	1 145	49 888	135 785
						11930,92	119,21	71 586	715		10 058	
33	214-401-0102	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2		6	609		3 654		3 654		3 946
											292	
		СТОКА С1										
34	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3		1,792	4844,45		8 681			6 250	16 126
						4844,45		8 681			1 195	
35	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3		0,24	16453,52	2890,36	3 949	693	2 869	666	4 984
						1612,01	1372,4	387	329		369	
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2	49344,23	1831,9	98 688	3 664	90 353	5 066	112 054
						2335,72	447,8	4 671	896		8 300	
37	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	тн		0,42456	78200,88	13260,77	33 201	5 630	10 001	13 276	50 195
						41385,06	3934	17 570	1 670		3 718	
38	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м		50	2969		148 450		148 450		160 326
											11 876	
39	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		4,8	585		2 808		2 808		3 033
											225	
40	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	тн		0,002	469058		938		938		1 013
											75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5 743 228**	**152 527**	**943 440**	**1 263 525**	**7 336 407**
								751 804	**42 696**	**2 886 106**	**329 653**	
			РАЗДЕЛ 2. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
41	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		11,2	3075,26		34 443			24 799	63 981
						3075,26		34 443			4 739	
42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3		11,2	1604,04		17 965			12 935	33 372
						1604,04		17 965			2 472	
43	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		120	1144,5	40,58	137 340	4 869	81 757	37 786	189 136
						422,62	14,72	50 714	1 766		17 010	
44	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм. Монтаж оборудования	шт		18	5193,69	244,92	93 486	4 409	59 493	22 368	125 123

						1643,53	82,42	29 584	1 484		9 268	
45	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		9	841,61	33,01	7 574	297	3 896	2 507	10 887
						375,66	11,19	3 381	101		806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**290 808**	**9 575**	**145 146**	**100 395**	**422 499**
								136 087	**3 351**		**34 295**	
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В										
46	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км		0,33	63123,62	6022,75	20 831	1 987	565	15 419	39 150
						55391,9	3013,35	18 279	994		2 900	
47	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км		0,33	261499		86 295		86 295		93 199
											6 904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**107 126**	**1 987**	**86 860**	**15 419**	**132 349**
								18 279	**994**		**9 804**	
		РАЗДЕЛ 4. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ										
		АНКЕРНАЯ ОПОРА (КОНЦЕВАЯ) А10-1										
48	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные с одним подкосом. Установка	опор		4	27123,22	13344,91	108 493	53 379	3 705	62 354	184 515
						12852,22	6633,36	51 409	26 533		13 668	
49	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5м3. Установка	м3		8	17169,81	8406,99	137 358	67 256		78 399	233 018
						8762,82	3487,02	70 103	27 896		17 261	
50	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт		8	88398		707 184		707 184		763 759
											56 575	
51	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт		8	5605		44 840		44 840		48 427
											3 587	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
52	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		4	32782		131 128		131 128		141 618
											10 490	
53	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		8	3799		30 392		30 392		32 823
											2 431	
54	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		4	1647		6 588		6 588		7 115
											527	
55	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт		4	2243		8 972		8 972		9 690
											718	
56	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		4	1266		5 064		5 064		5 469
											405	
57	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		4	12287		49 148		49 148		53 080

											3 932	
58	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт		8	11523		92 184		92 184		99 559
											7 375	
59	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		4	1647		6 588		6 588		7 115
											527	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
60	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт		4	4938		19 752		19 752		21 332
											1 580	
61	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт		4	67		268		268		289
											21	
62	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	шт		4	2421		9 684		9 684		10 459
											775	
63	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт		8	669		5 352		5 352		5 780
											428	
64	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт		12	385		4 620		4 620		4 990
											370	
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ										
65	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт		24	5467		131 208		131 208		141 705
											10 497	
66	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт		12	1953		23 436		23 436		25 311
											1 875	
67	252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт		12	1240		14 880		14 880		16 070
											1 190	
68	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт		12	3250		39 000		39 000		42 120
											3 120	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ										
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
69	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		3	15353		46 059		46 059		49 744
											3 685	
70	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт		3	2243		6 729		6 729		7 267
											538	
71	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		3	1647		4 941		4 941		5 336
											395	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
72	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт		6	4938		29 628		29 628		31 998
											2 370	
73	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6(КП-20)	шт		6	67		402		402		434

											32	
74	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	шт		3	2421		7 263		7 263		7 844
											581	
75	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт		9	385		3 465		3 465		3 742
											277	
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДЕНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КР-1										
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
76	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт		3	21033		63 099		63 099		68 147
											5 048	
77	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт		3	3926		11 778		11 778		12 720
											942	
78	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт		6	16858		101 148		101 148		109 240
											8 092	
79	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт		3	2534		7 602		7 602		8 210
											608	
80	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт		3	3039		9 117		9 117		9 846
											729	
81	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт		9	1800		16 200		16 200		17 496
											1 296	
82	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт		3	1800		5 400		5 400		5 832
											432	
83	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт		3	1647		4 941		4 941		5 336
											395	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
84	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт		12	4938		59 256		59 256		63 996
											4 740	
85	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6(КП-20)	шт		12	67		804		804		868
											64	
86	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	шт		12	2421		29 052		29 052		31 376
											2 324	
87	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт		9	385		3 465		3 465		3 742
											277	
88	1308-0103-0501Кзтр и Кэм=1,06	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт		3	6613,77	989,57	19 841	2 969	2 327	11 411	33 752
						4848,44	434,39	14 545	1 303		2 500	
89	1308-0103-0601Кзтр и Кэм=1,06	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования	шт		3	12409,31	300,17	37 228	900	7 237	21 204	63 106

						9696,88	119,74	29 091	359		4 675	
90	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт		3	185990		557 970				557 970
										557 970		
91	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС35/6,2 мм2	км		0,018	261499		4 707		4 707		5 084
											377	
92	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015оцинкованный	кг		66	1010		66 660		66 660		71 993
											5 333	
93	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт		18	1738		31 284		31 284		33 787
											2 503	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10КВ										
94	1308-0208-0104Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм. Монтаж оборудования	шт		4	5193,69	244,92	20 775	980	13 221	4 971	27 805
						1643,53	82,42	6 574	330		2 060	
95	1308-0208-0208Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям.	м		20	608,55	22,9	12 171	458	3 730	5 841	19 453
						399,14	6,48	7 983	130		1 441	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЛ-10КВ										
96	1108-0101-0307Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2		30,72	4090,69	29,23	125 666	898	108 928	14 872	151 781
						515,61	4,94	15 840	152		11 243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2 862 790**	**126 840**	**1 991 408**	**199 052**	**3 262 149**
								195 545	**56 703**	**557 970**	**200 309**	
		РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В										
99	1101-0101-0326Кзтр и	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		49	179,34	168,67	8788	8265		1 997	11 648
						10,67	45,94	523	2251		863	
100	1101-0104-0402Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		49	58,18	58,18	2851	2851		703	3 838
							19,91		976		284	
101	1308-0201-0201Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м		205	558,63	236,71	114519	48525	11329	52 390	180 263
						266,66	88,29	54665	18099		13 354	

102	1308-0201-0405Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м		205	9,6	0,97	1968	198		1 345	3 577
						8,63	0,48	1769	98		264	
103	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м		205	66		13530		13530		14 612
											1 082	
104	1308-0201-0901Кзтр и	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м		10	514,5	223,9	5145	2239	482	2 349	8 094
						242,42	83,83	2424	838		600	
105	1308-0201-0701Кзтр и	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м		1697	912,5	495,34	1548513	840592	214247	623 274	2 345 526
						290,91	219,2	493674	371982		173 739	
106	1133-0204-0101Кзтр и	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км		14,827	63889,48	24970,19	947289	370233	25339	571 456	1 640 244
						37210,32	10966,62	551717	162602		121 500	
107	243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км		0,355	1977169		701895		701895		758 047
											56 152	
108	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км		0,13	1521202		197756		197756		213 577
											15 821	
111	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км		0,0380341	506874		19 278		19 278		20 821
											1 542	
112	1308-0201-2501Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт		8	30755,14	20984,35	246 041	167 875	591	117 784	392 931
						9696,88	10751,73	77 575	86 014		29 106	
113	243-903-7501	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	шт		8	13969		111 752		111 752		120 692
											8 940	
114	**1134-0201-0301Кзтр и Кэм=1,08**	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км		0,08	281221,76		22 498		895	16 419	42 030
						270043,2		21 603			3 113	
115	**241-201-0613**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		80	2466		197 280		197 280		213 062
											15 782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**4 139 103**	**1 440 778**	**1 494 374**	**1 387 717**	**5 968 962**

								1 203 950	642 860	0	442 142	
			РАЗДЕЛ 6. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
116	1133-0304-0401Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		416	26342,92	8372,95	10 958 655	3 483 147	4 573 596	3 587 006	15 709 313
						6975,75	3802,51	2 901 912	1 581 844		1 163 652	
117	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт		76	17169,61	7775,27	1 304 890	590 921	713 970	678 406	2 141 960
						8425,63	3972,14	640 348	301 883		158 664	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
121	252-207-1804	Лента крепления типа RF 1004 50M из нержавеющей стали	шт		850	7548		6 415 800		6 415 800		6 929 064
											513 264	
122	252-207-0804	Скрепа для ленты типа A100	100шт		8,254216	6715		55 427		55 427		59 861
											4 434	
123	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт		384	2000		768 000		768 000		829 440
											61 440	
124	252-207-0711	Кронштейн типа CA 1500/2000	шт		169	2550		430 950		430 950		465 426
											34 476	
125	252-207-1117	Зажим анкерный типа PA 1000 (СИП)	шт		212	1989		421 668		421 668		455 401
											33 733	
126	252-207-2677	Зажим прокалывающий PC 95-10	шт		808	1627		1 314 616		1 314 616		1 419 785
											105 169	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ ВЛИ-0.4КВ										
127	1308-0208-0104Кзтр и	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм. Монтаж оборудования	шт		242	5193,69	244,92	1 256 873	59 271	799 868	300 729	1 682 210
						1643,53	82,42	397 734	19 946		124 608	
128	1308-0208-0207Кзтр и	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		121	1144,5	40,58	138 485	4 910	82 438	38 100	190 712
						422,62	14,72	51 137	1 781		14 127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**23 065 364**	**4 138 249**	**15 576 333**	**4 604 241**	**29 883 172**
								3 991 131	**1 905 454**	**0**	**2 213 567**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**36 208 420**	**5 869 956**	**20 237 562**	**7 570 349**	**49 232 869**
								6 296 796	**2 652 058**	**3 444 076**	**3 229 770**	
		в том числе: - Оборудование, инвентарь	Тенге							**0**		
		ИТОГО по акту:	**Тенге**					**49 232 869,11**				
		оборудование	**Тенге**					**3 444 076,00**				
		без оборудование	**Тенге**					**45 788 793,11**				

		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге					1 098 931,03				
		Итого:	Тенге					46 887 724,14				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					937 754,48				
		Оборудование:	Тенге					3 444 076,00				
		Итого:	Тенге					51 269 554,63				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					55 319 849,44				
		Коэфициент договорная сумма К=0,95	Тенге					52 553 856,97				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					6 306 462,84				
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге					58 860 319,81				

ВСЕГО ПО АКТУ для оплаты за декабрь месяц 2023 г. №3 58 860 319,81

Принял (Заказчик)

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат Акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области"

Кабиденов М.А._____

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Джалгаспаев А.К._____

Сдал(Подрядчик)

Подрядчик:
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Руководитель

Кудайбергенов Ж.Н._____

Авторский надзор
ТОО"DAB LTD"
Иманбаев М.М._____