Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"28" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Компания» Казахстан Электрокомплекс», г. Алматы, Руставели, 3, офис 6,7**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **директора Кудайбергенова Джамбула Насырхановича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство уличного освещения в селе Аккизтогай Жылыойского района Атырауской области, который находится - в селе Аккизтогай.»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Государственное учреждение "Аппарат акима Аккиизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» аким Кабиденов Марат Алимжанович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1 - ТОО «Ералы-А», БИН:070240025708;

2 - ТОО «Дельта-2», БИН:980940000014;

3 - ТОО «Алтын Компания», БИН:161140024877;

4 - ТОО «AV Technologi», БИН:110440005453;

5 - ТОО «Expert Management», БИН:140740005727;

6 - ТОО «ЭНЕРГО-УС», БИН:110640019669;

7 - ТОО «Adilkhan West Group», БИН:120140004931:

8 - ТОО «RFM Contracting», БИН:110340016584;
(наименование)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ремстройпроект» Заказ №33/22**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Атырауская область аким Аккиизтогайского сельского округа Жылыойского района» письмо о согласовании рабочего проекта № 30 от 17.03.2023 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**
Категория электроснабжения	-	III
Напряжение сети	кв	10/0,4
Расчетная мощность уличного освещения, из нее:	кВт	36,63
- освещение от КТП №1	кВт	11,25
- освещение от КТП №2	кВт	11,88
- освещение от КТП №3	кВт	13,5
Расчетный ток на шинах 10 кВ	А	1,2
Расчетный ток на шинах 10 кВ	А	59,67
Коэффициент мощности (380В)	cos f	0,93
Протяженность проектируемый ВЛ-10кВ (строительная длина)	км	0,92
Протяженность проектируемой ВЛИ-0,4кВ уличное освещение (строительная длинна)	км	14,105
Общее количество проектируемых опор освещения Н=8м. с установкой консольного светодиодного светильника мощностью 1х90Вт	шт	404

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2023 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**
фактически, месяц: **2 месяцев;**

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **19,6 %** и фактически применено **50 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) ;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АтырауЖарык»: АО "Атырау Жарық" Жылыойский РЭС

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство уличного освещения в селе Аккизтогай Жылыойского района Атырауской области, который находится - в селе Аккизтогай.»** готовым к приёмке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:

ТОО «Компания» Казахстан Электрокомплекс», Кудайбергенов Д.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись руководителя) Место печати (при наличии)