СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июнь 2021 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Компания Ахмет"
Договор:

«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов). Жилой дом №9». (Без наружных инженерных сетей)

| Наименование объектов | Стоимость выполненых работ, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | | За отчетный месяц | |
| | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| Общестроительные работы | 11 135 836 | 12 472 136 | 11 135 836 | 12 472 136 |
| **Итого затраты подрядчика** | **11 135 836** | **12 472 136** | **11 135 836** | **12 472 136** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"**

_____ **Алимбек А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Компания Ахмет"**

_____ **Есенкулов А.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Ахмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г.Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов). Жилой дом №9». (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор:

# Акт выполненных работ

## за июнь 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОДВАЛ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **191,41** | **106,67** | **0,87** | **20417** | **166** | **–** | **16265** | **39616** |
| | | | | | | **105,80** | **0,42** | **20251** | **80** | | **2935** | |
| 2 | **Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **386,20** | **980,19** | **85,14** | **378544** | **32881** | **–** | **297142** | **729740** |
| | | | | | | **895,05** | **66,71** | **345664** | **25763** | | **54055** | |
| 3 | **Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | | **386,20** | **106,67** | **0,87** | **41195** | **336** | **–** | **32817** | **79933** |
| | | | | | | **105,80** | **0,42** | **40859** | **162** | | **5921** | |
| | | **ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,КОРИДОР,ТАМБУР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛЛ** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 295,70 | 903,06 | 8,18 | 267030 | 2418 | – | 212328 | 517707 |
| | | | | | 894,88 | 2,70 | 264612 | 798 | | 38349 | |
| 5 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 295,70 | 668,00 | 5,52 | 197524 | 1633 | – | 157340 | 383254 |
| | | | | | 662,48 | 2,65 | 195892 | 784 | | 28389 | |
| 6 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 787,33 | 980,19 | 85,14 | 771728 | 67032 | – | 605774 | 1487702 |
| | | | | | 895,05 | 66,71 | 704695 | 52522 | | 110200 | |
| 7 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 787,33 | 518,26 | 10,26 | 408039 | 8078 | – | 322054 | 788500 |
| | | | | | 508,00 | 3,31 | 399961 | 2606 | | 58407 | |
| 8 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 787,33 | 778,71 | 8,18 | 613098 | 6441 | – | 487027 | 1188135 |
| | | | | | 770,53 | 2,70 | 606658 | 2126 | | 88010 | |
| 9 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 787,33 | 532,49 | 5,21 | 419243 | 4102 | – | 333687 | 813165 |
| | | | | | 527,28 | 2,50 | 415141 | 1968 | | 60234 | |
| | | **БАЛКОН НА ОТМ. +3,000 - +36,000** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 46,75 | 903,06 | 8,18 | 42218 | 382 | – | 33569 | 81850 |
| | | | | | 894,88 | 2,70 | 41836 | 126 | | 6063 | |
| 11 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 46,75 | 668,00 | 5,52 | 31229 | 258 | – | 24876 | 60593 |
| | | | | | 662,48 | 2,65 | 30971 | 124 | | 4488 | |
| 12 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 159,35 | 980,19 | 85,14 | 156197 | 13568 | – | 122608 | 301110 |
| | | | | | 895,05 | 66,71 | 142630 | 10631 | | 22304 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 159,35 | 518,26 | 10,26 | 82587 | 1635 | – | 65183 | 159592 |
| | | | | | 508,00 | 3,31 | 80952 | 527 | | 11822 | |
| 14 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 159,35 | 778,71 | 8,18 | 124091 | 1303 | – | 98574 | 240478 |
| | | | | | 770,53 | 2,70 | 122787 | 430 | | 17813 | |
| 15 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 159,35 | 532,49 | 5,21 | 84854 | 830 | – | 67538 | 164583 |
| | | | | | 527,28 | 2,50 | 84024 | 398 | | 12191 | |
| | | 1-ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 65,13 | 903,06 | 8,18 | 58816 | 533 | – | 46768 | 114030 |
| | | | | | 894,88 | 2,70 | 58284 | 176 | | 8447 | |
| 17 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 65,13 | 668,00 | 5,52 | 43507 | 360 | – | 34656 | 84416 |
| | | | | | 662,48 | 2,65 | 43147 | 173 | | 6253 | |
| 18 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 188,77 | 980,19 | 85,14 | 185026 | 16072 | – | 145237 | 356684 |
| | | | | | 895,05 | 66,71 | 168954 | 12593 | | 26421 | |
| 19 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 176,82 | 518,26 | 10,26 | 91637 | 1814 | – | 72326 | 177081 |
| | | | | | 508,00 | 3,31 | 89823 | 585 | | 13117 | |
| 20 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 176,82 | 778,71 | 8,18 | 137689 | 1446 | – | 109376 | 266830 |
| | | | | | 770,53 | 2,70 | 136242 | 477 | | 19765 | |
| 21 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 176,82 | 532,49 | 5,21 | 94153 | 921 | – | 74939 | 182619 |
| | | | | | 527,28 | 2,50 | 93232 | 442 | | 13527 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 12,49 | 1688,33 | 38,65 | 21087 | 483 | – | 16671 | 40779 |
| | | | | | 1649,68 | 18,75 | 20605 | 234 | | 3021 | |
| | | 2-7 ЭТАЖИ | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 147,90 | 903,06 | 8,18 | 133558 | 1209 | – | 106198 | 258937 |
| | | | | | 894,88 | 2,70 | 132348 | 399 | | 19180 | |
| 24 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 147,90 | 668,00 | 5,52 | 98794 | 816 | – | 78696 | 191689 |
| | | | | | 662,48 | 2,65 | 97977 | 392 | | 14199 | |
| 25 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 447,61 | 980,19 | 85,14 | 438743 | 38109 | – | 344395 | 845789 |
| | | | | | 895,05 | 66,71 | 400633 | 29860 | | 62651 | |
| 26 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 413,78 | 518,26 | 10,26 | 214443 | 4246 | – | 169254 | 414393 |
| | | | | | 508,00 | 3,31 | 210198 | 1370 | | 30696 | |
| 27 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 413,78 | 778,71 | 8,18 | 322211 | 3384 | – | 255955 | 624419 |
| | | | | | 770,53 | 2,70 | 318826 | 1117 | | 46253 | |
| 28 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 413,78 | 532,49 | 5,21 | 220331 | 2155 | – | 175368 | 427355 |
| | | | | | 527,28 | 2,50 | 218175 | 1034 | | 31656 | |
| 29 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 35,18 | 1688,33 | 38,65 | 59395 | 1360 | – | 46956 | 114859 |
| | | | | | 1649,68 | 18,75 | 58036 | 660 | | 8508 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5757384 | 213971 | – | 4553577 | 11135838 |
| | | | | | | | 5543413 | 148557 | – | 824875 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5757384 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 5691970 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4553577 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 824875 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 11135836 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4088 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5691970 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 11135836 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4088 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5691970 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 11135836 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5543413 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 213971 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 148557 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4553577 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 824875 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **11 135 836** |
| | | НДС 12% | | | | | | | | | 1 336 300 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | **12 472 136** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"**

_____ **Алимбек А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Компания Ахмет"**

_____ **Есенкулов А.**