СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "Компания Ахмет"

Договор подряда:

Наименование стройки: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №5'' (без наружных инженерных сетей).

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	13 030 514	14 594 176	13 030 514	14 594 176
2					
	Итого затраты подрядчика	**13 030 514**	**14 594 176**	**13 030 514**	**14 594 176**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ Есенкулов А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Ахмет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №5" (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **ДОМ №5 работы**
(наименование)

Акт выполненных работ
за август 2020 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Стены из газобетонных блоков АР									
423	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67,584	6614,68 3980,4	2634,28 551,76	447047 269011	178035 37290	0	284860 58553	790459
425	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21216	64852,71 62660,4	2192,31 677,16	13759 13294	465 144	0	12497 2100	28357
426	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	2,53392	46657,89 42575,4	4082,49 1354,32	118227 107883	10345 3432	0	103522 17740	239490
429	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0216	323256,6 321079	2177,6 911,73	6982 6935	47 20	0	6329 1065	14376
430	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,2	6614,68 3980,4	2634,28 551,76	87314 52541	34772 7283	0	55637 11436	154387
431	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02244	64852,71 62660,4	2192,31 677,16	1455 1406	49 15	0	1322 222	2999
433	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,59232	46657,89 42575,4	4082,49 1354,32	27636 25218	2418 802	0	24199 4147	55982
435	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	323256,6 321079	2177,6 911,73	1396 1387	9 4	0	1266 213	2875
436	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,44	6614,68 3980,4	2634,28 551,76	88901 53497	35405 7416	0	56648 11644	157194
437	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	64852,71 62660,4	2192,31 677,16	4475 4324	151 47	0	4064 683	9222
439	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,84744	46657,89 42575,4	4082,49 1354,32	39540 36080	3460 1148	0	34622 5933	80095
442	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	323256,6 321079	2177,6 911,73	2793 2774	19 8	0	2532 426	5751
443	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,44	6614,68 3980,4	2634,28 551,76	88901 53497	35405 7416	0	56648 11644	157194
444	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	64852,71 62660,4	2192,31 677,16	4475 4324	151 47	0	4064 683	9222
446	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,84744	46657,89 42575,4	4082,49 1354,32	39540 36080	3460 1148	0	34622 5933	80095

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной** до 1 м	**т**	0,00864	323256,6 **321079**	2177,6 **911,73**	2793 **2774**	19 **8**	0	2532 **426**	5751
450	Е11-080301-0101 **Изм. и доп. вып. 9**	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без **облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**31,056**	**6614,68** 3980,4	**2634,28** 551,76	**205426** 123615	**81810** 17135	**0**	**130898** 26906	**363230**
451	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,09996**	**64852,71** **62660,4**	**2192,31** **677,16**	**6483** **6264**	**219** **68**	**0**	**5888** **990**	**13360**
453	**Е11-080201-0702**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**1,5612**	**46657,89** 42575,4	**4082,49** 1354,32	**72842** 66469	**6374** 2114	**0**	**63782** 10930	**147555**
456	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной** до 1 м	**т**	0,01296	323256,6 321079	2177,6 911,73	4189 4161	28 12	0	3797 639	8626
457	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,96	6614,68 3980,4	2634,28 551,76	85726 51586	34140 7151	0	54625 11228	151580
458	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01836	64852,71 62660,4	2192,31 677,16	1191 1150	40 12	0	1081 182	2454
460	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,49488	46657,89 42575,4	4082,49 1354,32	23090 21070	2020 670	0	20218 3465	46773
462	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной** до 1 м	**т**	0,00324	323256,6 321079	2177,6 911,73	1047 1040	7 3	0	949 160	2156
595	**Е11-080301-0101** **Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	18,912	6614,68 3980,4	2634,28 551,76	125097 75277	49820 10435	0	79712 16385	221194
596	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,148488**	**64852,71** 62660,4	**2192,31** 677,16	**9630** 9304	**326** 101	**0**	**8747** 1470	**19846**
598	**Е11-080201-0702**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**1,50624**	**46657,89** 42575,4	**4082,49** 1354,32	**70278** 64129	**6149** 2040	**0**	**61537** 10545	**142360**
710	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	165	166,87 166,79	0,08 0,04	27534 27521	13 6	0	25600 4251	57384
		Итого по разделу: Стены из газобетонных блоков АР									**2969964**
		Раздел: Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 АР									
711	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4108,95	467,29 465,45	1,84 0,88	1920075 1912511	7565 3607	0	1781989 296165	3998230
712	Е11-080701-0104	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	м2 вертикальной проекции	**2452,95**	**71,15** 70,62	**0,53** 0,25	**174518** 173227	**1290** 615	**0**	**161674** 26895	**363086**
713	**Е11-150213-0101** **Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**1700**	**2319,84** 2295,07	**24,77** 6,09	**3943731** 3901620	**42110** 10353	**0**	**3129579** 565865	**7639174**
		Итого по разделу: Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 АР									**12000491**

		Итого по всем разделам	Тенге								12000491
		С временными зданиями и сооружениями 0,9%	Тенге			0,90%					108004
		С временными зданиями и сооружениями и оборудованием	Тенге								12108495
		Затраты в зимнее время 0,49%	Тенге			0,49%					59332
		Итого без оборудования	Тенге								12167827
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			2%					243357
		Пересчет в текущие цены	Тенге								12411184
		Пересчет на 2020г к=1,049901	Тенге			1,049901					13030514
		НДС 12%	Тенге			12%					1563662

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С НДС 12%	**Тенге**								14594176

Заказчик:

Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания Ахмет"

Есенкулов А.