СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018 года

Закачик: ТОО "Отау Строй"

Подрядчик: ТОО "Компания Ахмет "

Наименование стройки: "Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Туран" города Шымкент(2 дома) 2 очередь" (без наружных инженерных сетей)

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	15 261 226	17 092 573	15 261 226	17 092 573
	Итого затраты подрядчика	**15 261 226**	**17 092 573**	**15 261 226**	**17 092 573**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау Строй"

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Ахмет "

_____ Есенкулов А.

Подрядчик : **ТОО "Компания Ахмет "**

Стройка : **"Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Туран" города Шымкент(2 дома) 2 очередь" (без наружных инженерных сетей)**

Объект :

Акт выполненных работ
за март 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Стены железобетонных монолитных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м по раствору 1:2	м3	23,31152	6926,64	512,75	161471	11953	0	141909	327650
					6413,89	131,82	149518	3073		24270	
2	Е11-080401-0506 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	204,772	2575,93	437,6	527478	89608	0	436880	1041507
					2138,33	155,75	437870	31893		77149	
3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Стены железобетонных монолитных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м по раствору 1:2	м3	2,5752	6926,64	512,75	17837	1320	0	15677	36195
					6413,89	131,82	16517	339		2681	
4	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	488,61	1662,89	75,8	812505	37037	0	729492	1665357
					1587,09	18,28	775468	8932		123360	
5	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами стойками СТ И перемычки МПР	т	6,9445	242662,94	4737,68	1685173	32901	0	1399139	3331057
					237925,26	1925,24	1652272	13370		246745	
6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,159313	77273,72	2430,92	12311	387	0	11209	25402
					74842,8	808,92	11923	129		1882	
7	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1022814	77273,72	2430,92	7904	249	0	7196	16308
					74842,8	808,92	7655	83		1208	
8	Е11-070516-0105	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	866,8	123,05	12,57	106660	10896	0	119128	243851
					110,48	5,99	95764	5192		18063	
9	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором М100 по верху	м2 поверхности	47	491,6	12,57	23105	591	0	21200	47849
					479,03	5,99	22514	282		3544	
10	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Стены железобетонных монолитных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м по раствору 1:2	м3	168,41664	6926,64	512,75	1166561	86356	0	1025238	2367143
					6413,89	131,82	1080206	22201		175344	
11	Е11-080401-0506 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	756,0	2575,93	437,6	1947403	330826	0	1612922	3845151
					2138,33	155,75	1616577	117747		284826	
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									12947470
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
12	Е11-150206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	157,32	374,09	5,41	58853	851	0	46749	114050
					368,68	2,76	58002	434		8448	
13	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1790,35	488,26	6,15	874156	11011	0	695014	1694704

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**482,11**	**3,14**	**863146**	**5621**		**125533**	1808754
		Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					7401417	613986		6261753	14756224
		ИТОГО:					**6787432**	**209297**		**1093053**	14756224
		Итого по смете	Тенге								132806
		временные здания и сооружения	Тенге	0,9%							14889030
		Итого с временными	Тенге								72956
		Затраты в зимнее время	Тенге	0,49%							14961986
		Итого с временными и зимними	Тенге								299240
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							15261226
		итого сметная стоимость	Тенге								1831347
		НДС в текущих ценах	Тенге	12%							17092573
		Общая стоимость строительства	Тенге								

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау Строй"
_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Ахмет"
_____ **Есенкулов А.**