СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2024 года

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "Компания Ахмет"

Договор подряда:

Наименование стройки: Строительство водоснабжения населенных пунктов Жылга, сельского округа Жылга, Нурауыл,Ферма №3,сельского округа Сарыагашского района Туркестанской области.

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	9 296 174	10 411 715	9 296 174	10 411 715
2					
	Итого затраты подрядчика	**9 296 174**	**10 411 715**	**9 296 174**	10 411 715

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Молдасеитова М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ Малаханов А.

Форма 2

Заказчик : ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик : ТОО «Компания Ахмет»

Объект : Строительство водоснабжения населенных пунктов Жылга, сельского округа Жылга, Нурауыл,Ферма №3,сельского округа Сарыагашского района Туркестанской области

Акт выполненных работ

за март 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы										
7	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	2,479		522119,43	239415,18	1294334	593511	--	881012	2349374
		НР - 99%; СП - 8%				**282704,25**	**76275,75**	**700824**	**189088**		**174028**	
11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	1,476		665319,38	332067,00	982011	490131	--	619427	1729553
		НР - 99%; СП - 8%				333252,38	90652,56	491881	133803		128115	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	34		1506,79	41,55	51231	1413	--	49952	109278
		НР - 99%; СП - 8%				1465,24	18,78	49818	639		8095	
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	46		2455,70	124,64	112962	5733	--	108723	239420
		НР - 99%; СП - 8%				**2331,06**	**56,35**	**107229**	**2592**		**17735**	
15	1122-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	16		**3338,02**	**207,74**	**53408**	**3324**	--	**51071**	**112838**
		НР - 99%; СП - 8%				**3130,28**	**93,91**	**50084**	**1503**		**8358**	
16	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	5		3622,79	290,84	18114	1454	--	17144	38079
		НР - 99%; СП - 8%				**3331,95**	**131,48**	**16660**	**657**		**2821**	
17	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	51		**9847,98**	**5560,57**	**502247**	**283589**	--	**311972**	**879357**
		НР - 99%; СП - 8%				**4287,41**	**1891,48**	**218658**	**96465**		**65138**	
18	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	13		**15523,30**	**9427,17**	**201803**	**122554**	--	**118794**	**346245**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**6096,13**	**3134,20**	**79250**	**40745**		**25648**	
19	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,593**	**1360900,70**	**658776,63**	**807294**	**390790**	**--**	**536215**	**1450990**
		НР - 99%; СП - 8%			**702124,07**	**210933,46**	**416504**	**125127**		**107481**	
20	1122-1001-0103 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**164**	**3118,45**	**256,54**	**511426**	**42073**	**--**	**482521**	**1073462**
		НР - 99%; СП - 8%			**2861,91**	**110,01**	**469353**	**18042**		**79515**	
21	1134-0201-0804 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**шт.**	**164**	**926,22**	**--**	**151900**	**--**	**--**	**115445**	**288732**
		НР - 76%; СП - 8%			**926,22**	**--**	**151900**	**--**		**21387**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8617328**
		ИТОГО	Тенге								8617328
		Временные здания и сооружения	Тенге		2,9%						249903
		Дополнительные затраты связанные с климатическими условиями	Тенге		0,27%						23942
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						177823
		в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%	Тенге		1,079						9785446
		с понижающим коэффициентом	Тенге		0,95						9296174
		Налог на добавленную стоимость			12%						1115541
		Всего по сметному расчету	Тенге								10 411 715

Генподрядчик
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

Молдасеитова М.К

Подрядчик
Директор ТОО «Компания Ахмет»

Малаханов А.