Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция канализационной сети по ул. Касымова от ж/д №50,мкр.Коктем-1 до ул.Бухар жырау бестраншейным способом(методом санации)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 1125	10.08.2023 г.	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за декабрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция канализационной сети по ул. Касымова от ж/д №50,мкр.Коктем-1 до ул.Бухар жырау бестраншейным способом(методом санации)	88 622 004,91	79 126 790,10							9 495 214,81	88 622 004,91
Итого по справке	88 622 004,91	79 126 790,10							9 495 214,81	88 622 004,91

М.П. **Заказчик:** **Директор ДКС Хасенов Н.К.** **БИН 080940004108**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Кудайбергенов Д.Н.** **БИН 000340005982**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиВ г.Алматы Артамонова Е.С.**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализационной сети по ул. Касымова от ж/д №50,мкр.Коктем-1 до ул.Бухар жырау бестраншейным способом(методом санации)**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1125 от 10.08.2023 года

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Трубопроводы и тепловую изоляцию, оперативно-дистанционный контроль.** работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса до очистки трубопровода**	м трубопровода	399		487,52	335,34	194520,48	133800,66	47,88	106126,98	324 699
		НР - 72%; СП - 8%				152,06	217,36	60671,94	86726,64		24051,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е12-160102-0406 1216-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 400мм мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	182		16597,90	16088,38	3020817,80	2928085,16	92732,64	894900,99	4 228 976
		НР - 72%; СП - 8%				--	6829,22	--	1242918,00		313257,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е12-160102-0306 1216-0102-0306 РСНБ РК 2015	**Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 400 мм**	м	182		6948,68	4228,25	1264659,76	769541,50	15839,46	762954,19	2 189 823
		НР - 72%; СП - 8%				2633,40	3188,90	479278,80	580379,80		162209,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е12-160102-0307 1216-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка**	м	217		7670,24	4453,91	1664442,08	966498,47	18885,51	1013755,43	2 892 453
		НР - 72%; СП - 8%				3129,30	3359,15	679058,10	728935,55		214255,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	Е12-160102-0407 1216-0102-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	217		23172,59	22663,07	5028452,00	4917886,19	110565,84	1503036,61	7 054 008
		НР - 72%; СП - 8%				--	9620,05	--	2087550,85		522519,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса после очистки трубопровода**	м трубопровода	399	487,52	335,34	194520,48	133800,66	47,88	106126,98	324 699
		НР - 72%; СП - 8%			152,06	217,36	60671,94	86726,64		24051,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е12-160102-0506 1216-0102-0506 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**	м	182	47382,88	28082,33	8623684,16	5110984,06	1383955,30	2280895,34	11 776 946
		НР - 72%; СП - 8%			11696,40	5709,70	2128744,80	1039165,40		872366,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е12-160102-0507 1216-0102-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**	м	217	53224,71	29666,01	11549762,07	6437524,17	2400458,34	2894750,66	15 600 074
		НР - 72%; СП - 8%			12496,68	6030,91	2711779,56	1308707,47		1155561,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С123-010804-0502 2301-0804-0502 РСНБ РК 2015	**Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 20, DN 400, толщина стенки 6,5 мм**	м	209,3	40774,00	–	8533998,20	–	8533998,20	--	9 216 718
		СП - 8%			–	–	–	–		682719,86	
10	С123-010804-0601 2301-0804-0601 РСНБ РК 2015	**Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 20, DN 450, толщина стенки 6,5 мм**	м	249,55	52573,00	–	13119592,15	–	13119592,15	–	14 169 160
		СП - 8%			–	–	–	–		1049567,37	
11	Е12-160102-1001 1216-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса**	м трубопровода	399	298,84	193,82	119237,16	77334,18	47,88	66226,66	200 301
		НР - 72%; СП - 8%			104,90	125,63	41855,10	50126,37		14837,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	2,95	16612,06	1145,48	49005,58	3379,17	41118,22	4888,96	61 228
		НР - 91%; СП - 8%			1528,20	292,98	4508,19	864,29		4311,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Восстановление асфальто-бетонного покрытия							
13	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований дороги**	м3 конструкции	0,96	3343,51	1351,76	3209,77	1297,69	–	2725,90	6 411
		НР - 108%; СП - 8%			1991,75	637,40	1912,08	611,90		474,85	
14	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	2,8	399,17	266,73	1117,68	746,84	–	603,26	1 859
		НР - 108%; СП - 8%			132,44	67,05	370,83	187,74		137,67	
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,6	1300,81	1126,13	2081,30	1801,80	3,48	800,76	3 113
		НР - 108%; СП - 8%			172,51	290,89	276,02	465,42		230,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,952	1447,00	–	2824,54	–	2824,54	--	3 051
		СП - 8%			–	–	–	–		225,96	
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм**	м2	8	903,95	263,16	7231,60	2105,28	4798,72	1107,39	9 006
		НР - 108%; СП - 8%			40,95	87,22	327,60	697,76		667,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8	1487,67	132,35	11901,36	1058,80	10408,16	790,99	13 708
		НР - 108%; СП - 8%			54,30	37,25	434,40	298,00		1015,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	8	325,00	0,04	2600,00	0,32	2597,28	2,59	2 811
		НР - 108%; СП - 8%			0,30	–	2,40	–		208,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8	1349,60	132,35	10796,80	1058,80	9303,60	790,99	12 515
		НР - 108%; СП - 8%			54,30	37,25	434,40	298,00		927,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	8	873,36	0,12	6986,88	0,96	6978,72	7,78	7 554
		НР - 108%; СП - 8%			0,90	–	7,20	–		559,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	4,512	105,00	–	473,76	–		--	512
		СП - 8%			–	–	–	–		37,90	
23	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	4,512	537,00	–	2422,94	–		--	2 617
		СП - 8%			–	–	–	–		193,84	
24	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	19	2619,58	–	49772,02	–	–	35835,85	92 457
		НР - 72%; СП - 8%			2619,58	–	49772,02	–		6848,63	
25	Е11-231201-101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка новых люков**	шт	19	2121,30	210,98	40304,70	4008,62	1947,88	36132,51	82 552
		НР - 99%; СП - 8%			1807,80	113,12	34348,20	2149,28		6114,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	17	19385,00	–	329545,00	–	329545,00	–	355 909
					–	–	–	–		26363,60	
27	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	2	25293,00	–	50586,00	–	50586,00	–	54 633
					–	–	–	–		4046,88	
28	Е11-70201-202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром свыше 1000 мм. Демонтаж**									
		НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	5,13	7342,52	3778,50	37667,15	19383,71	–	31169,89	74 344
					3564,02	1585,13	18283,44	8131,72		5506,96	
29	Е11-70201-202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром свыше 1000 мм. Устройство**									
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных железобетонных конструкций	5,13	9504,09	4723,13	48755,98	24229,65	1672,03	38962,35	94 736
					4455,03	1981,41	22854,30	10164,63		7017,47	
30	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	19	17723,00	–	336737,00	–	336737,00	–	363 676
					–	–	–	–		26938,96	
31	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,6;0,7;0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж**									
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,4313	52428,30	19338,46	22612,33	8340,68	2567,42	10195,57	35 433
					27137,10	7122,54	11704,23	3071,95		2624,63	
32	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,4313	84760,37	27626,38	36557,15	11915,26	5134,84	16487,93	57 289
					45228,50	10175,05	19507,05	4388,50		4243,61	
33	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы,С-3**									
		СП - 8%	т	0,4313	582222,00	–	251112,35	–	251112,35	–	271 201
					–	–	–	–		20088,99	
34	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**									
		СП - 8%	т	14,7203	105,00	–	1545,63	–		–	1 669
					–	–	–	–		123,65	
35	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**									
		СП - 8%	т	14,7203	537,00	–	7904,80	–		–	8 537
					–	–	–	–		632,38	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								69 594 675

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6326802,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						21554782,63			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7242566,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							26733506,32		
		- Перевозка грузов	Тенге					12347,13				
		- Накладные расходы	Тенге								9809276,54	
		- Сметная прибыль	Тенге								5154937,22	
		Временные здания и сооружения			1,04 %		723 785					
		Итого с временными										70 318 459
		Зимние удорожания			2,25%		1 582 165					
		Итого с зимними удорожаниями										71 900 625
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 438 012					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										73 338 637
		Итого в текущих ценах, к = 1,1357091			1,1357091							83 291 358
		Итого с учетом скидки, к = 0,95										79 126 790
		НДС			12 %		9 495 215					
		Итого с НДС										88 622 004,91

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кудайбергенов Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиВ г. Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ДКС Хасенов Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиВ г.Алматы Артамонова
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ЛМ Транспроект" Солнцева Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный