Форма 4

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство объектов уличного освещения в с. Тургызба, Жылыойского района Атырауской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2023 года.

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		42	10.08.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	Сумма договора	В отчетном месяце (за октябрь 2023г.) без НДС	из графы 1							
				из них		дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объектов уличного освещения в с. Тургызба, Жылыойского района , Атырауской области.	**345 644 644,30**	**40 393 766,95**	**40 393 766,95**				**70 175 491,66**		**4 847 252,03**	**45 241 018,98**

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" — **Айтпенбет Д.Ж.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" — **Кудайбергенов Ж.Н.**

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" — **Джалгаспаев А.К.**

Авторский надзор: ТОО "Стримлайн" — **Ешимкулов Н.Т.**

		- Накладные расходы	Тенге								91 745	
		- Сметная прибыль	Тенге								634 791	
		ИТОГО по акту:	Тенге					8 569 685,00				
		оборудование	Тенге					0,00				
		без оборудование	Тенге					8 569 685,00				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге					164 537,95				
		Итого:	Тенге					8 734 222,95				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					174 684,46				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					8 908 907,41				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					9 612 711,10				
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					9 132 075,53				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1 095 849,06				
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге					10 227 924,60				
		Наружное электроосвещение ул.Абилхайыр, ул.Нысанбаева, ул.Бейбитшилик, ул.Сарбалин										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2										
		Наружное электроосвещение КТПНГ 2										
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										
76	247-306-0413 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.		67	92751,00	--	6214317	--	6214317	--	6711462
		СП - 8%				--	--	--	--		497145	
78	247-306-0307 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		67	15514,00	--	1039438	--	1039438	--	1122593
		СП - 8%				--	--	--	--		83155	
79	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора		19,36	67471,29	--	1306244	--	1235083	56929	1472227
		НР - 80%; СП - 8%				3675,67	--	71161	--		109054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8 559 999	0	8 488 838	56 929	9 306 282
								71 161	0	0	689 354	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9 306 282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					71 161				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						0			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						0			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8 488 838		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								56 929	
		- Сметная прибыль	Тенге								689 354	
		ИТОГО по акту:	Тенге					9 306 282,00				

		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					180 165,57				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					9 188 444,27				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					9 914 331,37				
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					9 418 614,79				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1 130 233,78				
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге					10 548 848,57				
		Наружное электроосвещение ул.Жолдыбаева до улицы Бимырза, от ул.Бокен би до ул.Жанабай, от ул.Конаева №229 до ул.Бимырза №239, от ул.Сланова до КТП										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4										
		Наружное электроосвещение КТПНГ 4										
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										
59	247-306-0413 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.		87	92751,00	--	8069337	--	8069337	--	8714884
		СП - 8%				--	--	--	--		645547	
61	247-306-0307 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		87	15514,00	--	1349718	--	1349718	--	1457695
		СП - 8%				--	--	--	--		107977	
62	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора		13,4003917	67471,29	--	904142	--	854886	39404	1019030
		НР - 80%; СП - 8%				3675,67	--	49255	--		75484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10 323 197	0	10 273 941	39 404	11 191 609
								49 255	0	0	829 008	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11 191 609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					49 255				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						0			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						0			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10 273 941		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								39 404	
		- Сметная прибыль	Тенге								829 008	
		ИТОГО по акту:	Тенге					11 191 608,69				
		оборудование	Тенге					0,00				
		без оборудование	Тенге					11 191 608,69				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге					214 878,89				
		Итого:	Тенге					11 406 487,58				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					228 129,75				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					11 634 617,33				

		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					12 553 752,10				
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					11 926 064,48				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1 431 127,74				
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге					13 357 192,22				

ВСЕГО ПО АКТУ для оплаты за октябрь месяц 2023 г. №1 45 241 018,98

Принял (Заказчик)

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области"

Айтпенбет Д.Ж._____

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Джалгаспаев А.К._____

Сдал(Подрядчик)

Подрядчик:
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Руководитель

Кудайбергенов Ж.Н._____

Авторский надзор
ТОО"Стримлайн"
Ешимкулов Н.Т._____

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство объектов уличного освещения в с. Тургызба, Жылыойского района,Атырауской области.

Дговор №42 от 10.08.2023 г.

РЕЕСТР №1
принятых актов выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору на 2023 год	Выполнено работ с начало года	Выполнения % отношения с начало года	Выполнения за 2023 г.		
					октябрь		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Наружное электроосвещение КТПНГ 1	46 254 431,12	10 227 924,60	22,11%	10 227 924,60		
2	Наружное электроосвещение КТПНГ 2	45 775 866,45	11 107 053,59	24,26%	11 107 053,59		
3	Наружное электроосвещение КТПНГ 3	48 218 155,03	10 548 848,57	21,88%	10 548 848,57		
4	Наружное электроосвещение КТПНГ 4	60 245 627,97	13 357 192,22	22,17%	13 357 192,22		
5	Наружное электроосвещение КТПНГ 5	54 873 274,57	0,00	0,00%	0,00		
6	Наружное электроосвещение КТПНГ 6	55 535 893,00	0,00	0,00%	0,00		
7	Наружное электроосвещение КТПНГ 7	34 741 396,16	0,00	0,00%	0,00		
	Итого:	**345 644 644,30**	**45 241 018,98**	**13,09%**	**45 241 018,98**		

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" **Айтпенбет Д.Ж.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" **Кудайбергенов Ж.Н.**

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" **Джалгаспаев А.К.**

Авторский надзор: ТОО "Стримлайн" **Ешимкулов Н.Т.**