Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
**Технадзор: ТОО "AveNiu"**
**Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**
**Договор № ДСП-4 от 20.10.2023 г**

**Наименование объекта : «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в селе Иирсу, п/о Түлкібас, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения)». Корректировка сметной документации»**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Август месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4723501** | **43219** | **ДСП-4** | **20.10.2023** | **РБ** | **11** | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из графы 1 | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| **«Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в селе Иирсу, п/о Түлкібас, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения)». Корректировка сметной документации»** | **98 193 954,92** | **29 855 357,14** | | | | | | | **3 582 642,86** | **33 438 000,00** |
| **ИТОГО к оплате:** | | | | | | | | | **3 582 642,86** | **33 438 000,00** |

**Заказчик:**

**Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**

**Ештаев Н.**

**Технадзор:**

**Директор ТОО "AveNiu"**

**Мүтәлі М.Ә.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс**

**Кудайбергенов Д.Н.**

ПИК РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

**Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**

**Технадзор: ТОО "AveNiu"**

**Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**

**Договор № ДСП-4 от 20.10.2023 г**

**Наименование объекта : «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в селе Иирсу, п/о Түлкібас, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения)». Корректировка сметной документации»**

## Акт приемки выполненных работ №3
## за Август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **26187699** |
| | | Земляные работы | | | | |
| 1 | **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **1114** | **325** | **362050** |
| 2 | **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | **м$^3$ грунта** | **56** | **8328** | **466368** |
| 3 | **6122-0101-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/** | **м$^3$ основания** | **25** | **8670** | **216750** |
| 4 | **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м$^3$ грунта** | **140** | **3299** | **461860** |
| 5 | **6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **926** | **60** | **55560** |
| 6 | **6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **926** | **27** | **25002** |
| 7 | **1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **48** | **130** | **6240** |
| | | Трубопроводы и фитинги | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6121-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,095 | 3014031 | 286333 |
| 9 | 241-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 34,7071 | 6472 | 224624 |
| 10 | 6121-0301-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,095 | 305819 | 29053 |
| 11 | 6121-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,043 | 2038386 | 87651 |
| 12 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 43,172 | 4330 | 186935 |
| 13 | 6121-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,043 | 246655 | 10606 |
| 14 | 6121-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,069 | 1777674 | 122660 |
| 15 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 69,276 | 1696 | 117492 |
| 16 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром 50 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,069 | 239948 | 16556 |
| 17 | 6121-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием /Мантажная вставка/ | км трубопровода | 0,0004 | 2038386 | 815 |
| 18 | 241-417-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 108х4-36 мм,Ст3 | м | 0,4016 | 26850 | 10783 |
| 19 | 6121-0402-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка | задвижка или клапан | 2 | 12951 | 25902 |
| 20 | 242-101-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 2 | 94193 | 188386 |
| 21 | 6121-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 2 | 8919 | 17838 |
| 22 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 55799 | 111598 |
| 23 | 6121-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 4 | 5352 | 21408 |
| 24 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 4 | 27902 | 111608 |
| 25 | 6121-0403-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 10 | 7178 | 71780 |
| 26 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 10 | 8726 | 87260 |
| | **Раздел 1.** | **Стороительные работы** | | | | **1147780** |
| | | | | | | |
| 27 | 6101-0103-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 478,0354 | 260 | 124289 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 14,7846 | 6940 | 102605 |
| 29 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 162,68 | 416 | 67675 |
| 30 | 412-101-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 2846,9 | 56 | 159426 |
| 31 | 6101-0103-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 140 | 260 | 36400 |
| 32 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 140 | 60 | 8400 |
| 33 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки | $м^3$ грунтовой подушки | 84,17 | 1220 | 102687 |
| 34 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 315,096 | 60 | 18906 |
| 35 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 78,774 | 3623 | 285398 |
| 36 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 315,096 | 575 | 181180 |
| 37 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 315,096 | 193 | 60814 |
| | **Раздел 2.** | **Ж/б элементы выгреба** | | | | **8312274** |
| | | Днище и стены /АС-7,9/ | | | | |
| 38 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 4,42 | 33028 | 145984 |
| 39 | 1106-1301-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство | $м^3$ | 41,2 | 74770 | 3080524 |
| 40 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,22436 | 306311 | 681346 |
| 41 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,12636 | 298231 | 37684 |
| 42 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00715 | 312833 | 2237 |
| | | | | Каркас Кп-1 -6 шт (АС-7,12) | | |
| 43 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06564 | 76287 | 5007 |
| 44 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06228 | 306311 | 19077 |
| 45 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 | 312833 | 1051 |
| | | | | (АС-6) | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МН 124-2,МН 118-6 | т стальных элементов | 0,0852 | 1447973 | 123367 |
| 47 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка сальников СП,ПР,ПД | т стальных элементов | 0,0312 | 1447973 | 45177 |
| | | Перекрытие /АС-4/ | | | | |
| 48 | 1107-0102-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Плиты перекрытий площадью до 5 м$^2$.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт.сборных конструкций | 4 | 16483 | 65932 |
| 49 | 261-101-0378<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | м$^3$ | 3,8 | 74268 | 282218 |
| 50 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Пояса в опалубке.Устройство (усиление плит) | м$^3$ | 0,6 | 89640 | 53784 |
| 51 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0251378 | 306311 | 7700 |
| | | | | Монолитный пояс (АС7,12) | | |
| 52 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Пояса в опалубке.Устройство (усиление плит) | м$^3$ | 0,8 | 89640 | 71712 |
| 53 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,115888 | 306311 | 35498 |
| 54 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,048 | 312833 | 15016 |
| | | | | Узел А Кр-1 | | |
| 55 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0447 | 76287 | 3410 |
| 56 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0447 | 306311 | 13692 |
| | | КАМЕРА ЛАЗА /АС-16/ | | | | |
| 57 | 6104-0901-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | м$^3$ сборных железобетонных конструкций | 0,85 | 43174 | 36698 |
| 58 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 14353 | 28706 |
| 59 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 5553 | 5553 |
| 60 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 1 | 27965 | 27965 |
| 61 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,0055221 | 1447973 | 7996 |
| 62 | 261-107-0627<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | кг | 6,8 | 457 | 3108 |
| 63 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 4 кг.Установка МД-1,МД-2,МД-3,МД-4,МД-5 | т | 0,032 | 2159438 | 69102 |
| | | Крышка люка К-1 /АС-23/ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,053 | 239576 | 12698 |
| 65 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,053 | 17585 | 932 |
| 66 | 1109-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж | т конструкций | 0,00998 | 386248 | 3855 |
| 67 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,00168 | 475459 | 799 |
| 68 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0083 | 485417 | 4029 |
| 69 | 261-107-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00042 | 408199 | 171 |
| 70 | 6111-0501-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | $м^2$ | 0,04872 | 563 | 27 |
| 71 | 6111-0501-0515<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724 | $м^2$ | 0,04872 | 449 | 22 |
| | | Крышка люка К-2 /АС-24/ | | | | |
| 72 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,025 | 239576 | 5989 |
| 73 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,025 | 17585 | 440 |
| 74 | 1109-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж | т конструкций | 0,0078 | 386248 | 3013 |
| 75 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,0006 | 475459 | 285 |
| 76 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0072 | 485417 | 3495 |
| 77 | 261-107-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00044 | 408199 | 180 |
| 78 | 6111-0501-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | $м^2$ | 0,0174 | 563 | 10 |
| 79 | 6111-0501-0515<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724 | $м^2$ | 0,0174 | 449 | 8 |
| 80 | 6111-0101-1101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна | $м^3$ изоляции | 0,3 | 85348 | 25604 |
| 81 | 234-202-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 | $м^3$ | 0,324 | 20046 | 6495 |
| | | Стремянка Лм-1 /АС-24/ | | | | |
| 82 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 0,0805 | 246440 | 19838 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0805 | 1109851 | 89343 |
| 84 | 6111-0501-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | $м^2$ | 2,3345 | 563 | 1314 |
| 85 | 6111-0501-0515<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724 | $м^2$ | 2,3345 | 449 | 1048 |
| | | КАМЕРА ПРИБОРОВ /АС-19/ | | | | |
| 86 | 6104-0901-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | $м^3$ сборных железобетонных конструкций | 0,85 | 43174 | 36698 |
| 87 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 14353 | 28706 |
| 88 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 5553 | 5553 |
| 89 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 1 | 27965 | 27965 |
| 90 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,0506496 | 1447973 | 73339 |
| 91 | 261-107-0627<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | кг | 6,8 | 457 | 3108 |
| 92 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 4 кг.Установка МД-2 - МД-6 | т | 0,032 | 2159438 | 69102 |
| | | Крышка люка К-1 /АС-23/ | | | | |
| 93 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 0,053 | 239576 | 12698 |
| 94 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,053 | 17585 | 932 |
| 95 | 1109-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж | т конструкций | 0,00998 | 386248 | 3855 |
| 96 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,00168 | 475459 | 799 |
| 97 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0083 | 485417 | 4029 |
| 98 | 261-107-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00042 | 408199 | 171 |
| 99 | 6111-0501-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | $м^2$ | 0,04872 | 563 | 27 |
| 100 | 6111-0501-0515<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724 | $м^2$ | 0,04872 | 449 | 22 |
| | | Изоляционные работы.Перекрытие | | | | |
| 101 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/10/мм.Устройство | $м^2$ стяжки | 121 | 1671 | 202191 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=5* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | $м^2$ стяжки | -121 | 158 | -19118 |
| 103 | 6111-0402-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 121 | 2323 | 281083 |
| 104 | 6111-0402-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пароизоляция оклеечная.Устройство на каждый последующий слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 121 | 1385 | 167585 |
| | | Изоляционные работы.Стены | | | | |
| 105 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 234 | 4674 | 1093716 |
| 106 | 6112-0202-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 163,92 | 4640 | 760589 |
| | | Изоляционные работы.Дно | | | | |
| 107 | 6112-0202-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 99,07 | 4640 | 459685 |
| 108 | 1106-1401-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Емкости.Испытание на водонепроницаемость | $м^3$ емкости | 100 | 504 | 50400 |
| | | | | | | 13404527 |
| | **Раздел 3.** | **Трубопроводы** | | | | |
| | | Подводящий трубопровод (АС-15) | | | | |
| 109 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /упор/ В10 | $м^3$ | 0,04 | 54792 | 2192 |
| 110 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,01407 | 392396 | 5521 |
| 111 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,0054 | 475459 | 2567 |
| 112 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,00867 | 377792 | 3275 |
| 113 | 6111-0501-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | $м^2$ | 0,40803 | 563 | 230 |
| 114 | 6111-0501-0515<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724 | $м^2$ | 0,40803 | 449 | 183 |
| | | Переливной трубопровод (АС-14) | | | | |
| 115 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /упор/ В10 | $м^3$ | 0,04 | 54792 | 2192 |
| 116 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,00653 | 392396 | 2562 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,0054 | 475459 | 2567 |
| 118 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,00113 | 377792 | 427 |
| 119 | 6111-0501-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | $м^2$ | 0,18937 | 563 | 107 |
| 120 | 6111-0501-0515<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724 | $м^2$ | 0,18937 | 449 | 85 |
| | | Отводящий трубопровод (АС-13) | | | | |
| 121 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /упор/ В10 | $м^3$ | 2,4 | 54792 | 131501 |
| 122 | 6121-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,003343 | 3014031 | 10076 |
| 123 | 241-102-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 3,343 | 6472 | 21636 |
| 124 | 222-509-0701<br>*РСНБ РК 2022* | /Решетка/.Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,0004 | 1114735 | 446 |
| 125 | 6111-0501-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | $м^2$ | 1,49611 | 563 | 842 |
| 126 | 6111-0501-0515<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724 | $м^2$ | 1,49611 | 449 | 672 |
| | | Подводящий трубопровод | | | | |
| 127 | 6121-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0036 | 1777674 | 6400 |
| 128 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 3,6 | 1696 | 6106 |
| 129 | 6121-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0036 | 3381954 | 12175 |
| 130 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0069 | 3859868 | 26633 |
| 131 | 241-114-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм | шт. | 1 | 3659 | 3659 |
| 132 | 241-112-0124<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 1 | 425 | 425 |
| | | Спускной трубопровод | | | | |
| 133 | 6121-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0017 | 2038386 | 3465 |
| 134 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 1,7 | 4330 | 7361 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0017 | 5421563 | 9217 |
| | | | | Переливной водопровод | | |
| 136 | 6121-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0035 | 2038386 | 7134 |
| 137 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 3,5 | 4330 | 15155 |
| 138 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0035 | 5421563 | 18975 |
| 139 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0104 | 3859868 | 40143 |
| 140 | 241-114-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм | шт. | 1 | 2816 | 2816 |
| 141 | 241-112-0147<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 3 | 2604 | 7812 |
| | | | | Отводящий трубопровод | | |
| | | Труба д159х4 -3,343 м. учтена в смете на строительные работы (АС-13) | | | | |
| 142 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0028 | 3859868 | 10808 |
| 143 | 241-112-0217<br>*РСНБ РК 2022 прим* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм | шт. | 1 | 11880 | 11880 |
| | | | | Поплавок | | |
| 144 | 6121-0105-0411<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0037 | 3372809 | 12479 |
| 145 | 241-201-0820<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм | м | 3,737 | 12862 | 48065 |
| 146 | 6114-0202-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 10603 | 10603 |
| 147 | 6125-1003-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении | шт. | 1 | 16577 | 16577 |
| 148 | 245-601-1005<br>*СпрСЦ 07.2023* | /Запорный клапан/.Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100 | шт. | 1 | 23412 | 23412 |
| 149 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,1 | 1301794 | 130179 |
| 150 | 241-207-0201<br>*РСНБ РК 2022 прим* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16(9) мм | м | 100 | 65 | 6500 |
| 151 | 6114-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 3 | 16564 | 49692 |
| 152 | 241-116-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 6 | 3545 | 21270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 242-106-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100 | шт. | 3 | 26488 | 79464 |
| 154 | 242-403-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100 | шт. | 2 | 29545 | 59090 |
| 155 | 6121-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1 | 9604 | 9604 |
| 156 | 242-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100 | шт. | 1 | 213438 | 213438 |
| 157 | 6116-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Манометры с трехходовым краном. Установка МП-100 | комплект | 1 | 4168 | 4168 |
| | | Земляные работы | | | | |
| 158 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 700,2333 | 411 | 287796 |
| 159 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 21,6567 | 8328 | 180357 |
| 160 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/при подсыпке под полы/ | $м^3$ грунта | 16 | 325 | 5200 |
| 161 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки (из ГПС) | $м^3$ грунтовой подушки | 75,7 | 1220 | 92354 |
| 162 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 75,7 | 3424 | 259197 |
| 163 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 399,472 | 88 | 35154 |
| 164 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 99,868 | 3623 | 361822 |
| 165 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 399,472 | 575 | 229696 |
| 166 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 399,472 | 193 | 77098 |
| 167 | 1101-0107-1308<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 222,55 | 79 | 17581 |
| 168 | 1101-0107-1314<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=3* | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 222,55 | 324 | 72106 |
| | | | | Съезд-выезд | | |
| 169 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 83,75 | 325 | 27219 |
| 170 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 83,75 | 88 | 7370 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 83,75 | 575 | 48156 |
| 172 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 83,75 | 193 | 16164 |
| | | ФУНДАМЕНТЫ (АС-19) | | | | |
| 173 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,56 | 32561 | 50795 |
| 174 | 6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | $м^3$ | 38,9 | 54367 | 2114876 |
| 175 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,8895373 | 306311 | 578786 |
| 176 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03456 | 312833 | 10812 |
| 177 | 6111-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | $м^2$ поверхности | 9,4 | 2684 | 25230 |
| 178 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 215,6 | 4674 | 1007714 |
| 179 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. /Фундамент монолитный под лестницу ФМ-2/ Устройство | $м^3$ | 0,036 | 51880 | 1868 |
| 180 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,000886 | 182220 | 161 |
| 181 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000886 | 1510113 | 1338 |
| 182 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$./Фундамент монолитный под стойку лестницы ОП-1/ Устройство | $м^3$ | 0,1 | 51880 | 5188 |
| 183 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,003544 | 182220 | 646 |
| 184 | 261-107-0982<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,003544 | 694126 | 2460 |
| 185 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие и набетонки./ОБРАМЛЕНИЕ/, Армирование | т | 0,00799 | 59501 | 475 |
| 186 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00799 | 306311 | 2447 |
| 187 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие бетонные./Фундамент под кирпичные перегородки/ Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 0,637 | 47383 | 30183 |
| 188 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0124019 | 59501 | 738 |
| 189 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0124019 | 341677 | 4237 |
| 190 | 6111-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | $м^2$ поверхности | 2,94 | 2706 | 7956 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0162 | 291327 | 4719 |
| | | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | |
| 192 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 22,18656 | 58825 | 1305124 |
| 193 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1, лист АС-5/ | т металлических изделий | 0,067 | 577513 | 38693 |
| 194 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,067 | 302205 | 20248 |
| 195 | 6105-0201-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 10,28 | 12251 | 125940 |
| 196 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-4, лист АС-16/ | т | 0,004308 | 302205 | 1302 |
| 197 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100. Устройство | $м^3$ | 0,15 | 86341 | 12951 |
| 198 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-5, лист АС-16/ | т | 0,00165 | 302205 | 499 |
| 199 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 0,75 | 47216 | 35412 |
| | | Железобетонная глухая ограда | | | | |
| 200 | 8601-0601-0203<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 3-х панелей /h=2м/ | секция | 131,5 | 30263 | 3979585 |
| 201 | 1113-0801-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02* | Металлоконструкции решетчатые. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке | $м^2$ | 7,89 | 30627 | 241647 |
| 202 | 261-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 /вес на 1пм = 0,09кг, в 3 ряда/ | кг | 106,515 | 845 | 90005 |
| 203 | 8601-0605-0103<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками | конструкция | 1 | 398896 | 398896 |
| 204 | 8601-0605-0503<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками | конструкция | 1 | 209195 | 209195 |
| 205 | 222-509-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 | комплект | 1 | 142435 | 142435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 8601-0307-0107<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | **Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила** | **шт.** | **1** | **172910** | **172910** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | **26187699** |
| | | Стоимость общестроительных работ: | Тенге | | | **26187699** |
| | | Стоимость оборудования: | Тенге | | | **0** |
| | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.45 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1% | Тенге | | | **1859327** |
| | | Итого по главе 8 | Тенге | | | **28047025** |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | **1402351** |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты-3% | Тенге | | | **841411** |
| | | Итого с | Тенге | | | **30290787** |
| | | в том числе на 2023 год-50% | Тенге | | | **15145394** |
| | | в том числе на 2024 год-50% | Тенге | | | **15145394** |
| | | в том числе на 2023 год-50% К=1 | Тенге | | | **15145394** |
| | | в том числе на 2024 год-50% К=1,075 | Тенге | | | **16281298** |
| | | Итого по части II в прогнозных ценах: | Тенге | | | **31426692** |
| | | **Понижающий коэф К=0,95** | Тенге | | | **29855357,04** |
| | | НДС на 2021 год 12% | Тенге | | | **3582642,84** |
| | | Всего по сметному расчету | Тенге | | | **33438000** |

**Заказчик:**

**Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Толькубасского района"**

**Ештаев Н.**

**Технадзор:**

**Директор ТОО "AveNiu"**

**Мүтәлі М.Ә.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс**

**Кудайбергенов Д.Н.**