Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯ-Серт"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Агропромпроект"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Договор: №152, от 11.08.2023г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: «Благоустройство в микрорайоне «Аэропорт» в г. Костанай»

Приложение №1 Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 20.11.2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№152	11.08.2023г.	Бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительно-монтажные работы по объекту: «Благоустройство в микрорайоне «Аэропорт» в г. Костанай»	42 428 142,83	37 882 270,38							4 545 872,45	42 428 142,83
Всего к оплате		37 882 270,38							4 545 872,45	42 428 142,83

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Байгуттов А.Е.

Инженер эксперт:
ТОО "АЗИЯ-Серт"
_____ Будикенов М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
_____ Кулапбергенов Д.Н.

Заказч Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Инжен Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯ-Серт"
Подря Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: «Благоустройство в микрорайоне «Аэропорт» в г. Костанай»
Догово №152, от 11.08.2023г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 год.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31336071**
			Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие проездов. Локальная смета №02-01				**4339572**
1	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1413,54**	**463**	**654469**
2	10	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, маркиIII**	**т**	**137,962**	**26711**	**3685103**
			Раздел 2. Плиточное покрытие тротуаров. Локальная смета №02-02				**9629441**
			Плиточное покрытие тротуаров (S=1650 м^2, БР100.20.8=760м)				
3	1	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см**	**м^2**	**660**	**1419**	**936540**
4	2	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**114,84**	**5362**	**615772**
5	3	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**52,8**	**5359**	**282955**

1		2	3	4	5	6	7
6	4	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	660	7355	4854300
7	5	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	673,2	3065	2063358
8	6	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовыхкамней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	160	3247	519520
9	7	212-101-0622 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	$м^3$	8,1184	26620	216112
10	8	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,56	55033	140884
		Раздел 3.	**Малые архитектурные формы. Локальная смета №02-03**				**423708**
11	1	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	141236	423708
		Раздел 4.	**Озеленение. Локальная смета №02-04**				**4966339**
12	1	6113-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом добавление растительной земли до 50%	яма	15	5153	77295
13	2	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	15	4715	70725
14	3	254-102-3403 *РСНБ РК 2022*	Яблоня сибирская Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	15	2894	43410
15	4	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	2036	1032	2101152
16	5	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	305,4	1500	458100
17	6	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	2036	206	419416
18	7	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	101,8	1500	152700

1		2	3	4	5	6	7
19	8	261-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Перегной	$м^3$	40,72	4240	172653
20	9	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	2036	576	1172736
21	10	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	81,44	3661	298152
		Раздел 5.	**Наружное освещение. Локальная смета №02-06**				**6752435**
			Наружное освещение				
22	1	1101-0107-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	19,788	362	7163
23	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	41,166	88	3623
24	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,574	3459	15821
25	4	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 $м^3$ /в кавальерах-из насыпи/	$м^3$ грунта	22,872	222	5078
26	5	412-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14км	т•км	512,3328	37	18956
27	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	381,2	707	269508
28	7	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0364	583778	21250
29	8	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	36,764	1456	53528
30	9	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	352	985	346720
31	10	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в концетрассы	м кабеля	6	845	5070
32	11	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	93	906	84258

1		2	3	4	5	6	7
33	12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(ввод в опору освещения)	м	51	906	46206
34	13	243-113-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,30396	996234	302815
35	14	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,053856	839572	45216
36	15	243-113-0604 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-1	км	0,15606	691546	107923
37	16	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21216	114462	24284
			Опора освещения СТВ6.0-3.0 (26 шт), фундамент ФМОсв-3 (26 шт)				
38	17	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,52	14437	7507
39	18	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	5,98	6528	39037
40	19	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,0996	22319	136137
41	20	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки)отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /+ ЗФ-1-00.00/	т	0,36946	1083235	400212
42	21	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группагрунта 2, глубина бурения 2 м	опора	26	29222	759772
43	22	247-306-0410 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	26	71236	1852136
44	23	247-306-0308 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	26	9049	235274
45	24	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка светильников с лампами накаливания	шт	26	7279	189254
46	25	247-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-250-101, мощность 250 Вт, IP53/IP23 /ЖКУ28-250/	шт.	26	56082	1458132
47	26	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20 /ДНАТ/	шт.	26	3796	98696
48	27	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,12	5671	6352
49	28	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	953	20	19060

1		2	3	4	5	6	7
50	29	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	953	66	62898
			Щит ЩУ				
51	30	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	51343	51343
52	31	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15332	15332
53	32	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	5514	5514
54	33	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2267	2267
55	34	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	4877	4877
56	35	247-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт	1	33253	33253
57	36	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7597	7597
58	37	247-208-0202 *РСНБ РК 2022*	Фотореле Фр-1/ Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	10366	10366
		Раздел 6.	**Автомобильная дорога. Локальная смета №02-07**				**5224616**
		Подраздел 6.1.	**Плиточное покрытие тротуара**				**4281422**
59	38	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см	$м^2$	262	1419	371778
60	39	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	37,8328	5474	207097
61	40	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	7,7552	5959	46213
62	41	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	26,2	5359	140406
63	42	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	262	6766	1772692
64	43	255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	267,24	3842	1026736

1		2	3	4	5	6	7
			Смесь цементно-песчаная 0,0306м^3/м^2 (цемент 0,178 т/м^3 для марки 50, 0,0306.0,178=0,0054т)				
65	44	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	8,0172	2105	16876
66	45	216-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	т	1,4148	18794	26590
			Бортовой камень				
67	46	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. *Устройство бортовых камнейсечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройствобортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный -0,33.*	м	148	3667	542716
68	47	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	2,368	55033	130318
		Подраздел 6.2.	Водоотвод				271052
69	48	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,12	6628	14051
70	49	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	1	14437	14437
71	50	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундамента бетонного ленточного /лоток/	м^3	1,12	18838	21099
72	51	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,1424	26084	29798
73	52	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	3	5698	17094
74	53	225-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.90.10-3	шт.	3	19531	58593
75	54	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР100.30.15	м бортового камня	16	3247	51952
76	55	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,944	27717	26165

1		2	3	4	5	6	7
77	56	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,688	55033	37863
		Подраздел 6.3.	Знаки дорожные				672142
78	57	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	16931	135448
79	58	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	3371	10113
80	59	251-101-0318 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х2250 мм	шт.	1	39478	39478
81	60	251-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	11916	23832
82	61	251-101-0312 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2,5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	7	13243	92701
83	62	251-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19,3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	1	11352	11352
84	63	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	2	7916	15832
85	64	251-102-0705 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт.	4	10579	42316
86	65	251-102-0716 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	1	26080	26080
			Фундамент под дорожные знаки				
87	66	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,19	8140	9687
88	67	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлованадо 4 м	шт. сборных конструкций	7	35567	248969
			Разметка дорожная				
89	91	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,171	67743	11584
90	92	7101-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,08	59375	4750

1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль 5%				1 710 949,49
			Непредвиденные работы и затраты-3%				1 026 569,69
			Итого с непредвиденными				36 956 508,94
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1,079				39 876 073,15
			Коэфицент договорной цены К=0,95				37 882 269,49
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%				4 545 872,34
			Итого				42 428 141,83

Инженер эксперт:
ТОО "АЗИЯ-Серт"
_____ Будикенов М.К.

Авторский надзор:
ТОО "Институт Агропромпроект"
_____ Костенко А.Ю.

Заказчик:
Зав.сектора
Государственное учреждение
"Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Бекбергенов К.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
_____ Кудайбергенов Д.Н.