Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«__30__» ___октябрь___ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ КАЗАХСТАН ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС", юридический адрес: г.Алматы, Турксибский район, улица Руставели, дом 3***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Кудайбергенова Джамбула Насырхановича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительства сетей водоснабжения и водоотведения в ИЖС «Жаста 1/1в г.Талдыкорган»***
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел жилищного-коммунального хозяйства города Талдыкорган" Барлыбеков Алмас Канатович***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации ***ТОО "RFM Contracting", ТОО "Алтын Компания"; ТОО "HOUM CONSTRUCTION", ТОО "Дельта-2", ТОО "Энерго-УС".***
(наименование организации)

3. Проект *(**проектно-сметная документация** **ТОО "Гидротехник Жоба", № AIMC-0058/23 от 06.04.2023 г*** (наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ***Государственное учреждение "Отдел жилищного-коммунального хозяйства города Талдыкорган", № 60-н от 17.04.2023г. года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

В процессе строительства выполнены некоторые дополнительные виды и объемы работ в соответствии с протокольным решением №1 от 03.07.2024г. с участием руководителя отдела Государственного учреждения "Отдел жилищного-коммунального хозяйства города Талдыкорган" (Барлыбеков А.К,), эксперт авторского надзора ТОО «Гидротехник Жоба» (Имашов Е.Ж), эксперта по техническому надзору ТОО «KZ Курылыс Сапа» Тыханов Р.Б.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наружные сети водоснабжения

Технико - экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем водоподачи суточный	м3/сут	151,20		151,20	
Объем водоподачи годовой	тыс.м3	55,19		55,19	
трубы стальные с усиленной битумно-полимерной изоляцией Д=159х5,0 мм	м	412		476	
- трубы стальные с усиленной битумно-полимерной изоляцией Д=114х4,0 мм	м	3985		3918	
трубы стальные с усиленной битумно-полимерной изоляцией Д=25х2,5 мм	м	1500		1652	

Наружные сети водоотведения

Технико - экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем стоков суточный	м3/сут	132,30		132,30	
Объем стоков годовой	тыс.м3	43,29		43,29	
двухслойные гофрированные полипропиленовые трубы с раструбом, OD 250 SN16 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	2123		2123	
двухслойные гофрированные полипропиленовые трубы с раструбом, OD 200 SN16 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1232		1285	
трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) DN200 ТУ1461-037-50254054-2008	м	248		248	
трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) DN150 ТУ1461-037-50254054-2008-	м	312		312	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок отведенный под объект строительства расположен в городе Талдыкорган Алматинской области в мкр. Жастар 1/1 на правом берегу реки Каратал.

Водопровод протяженностью 4394 метров исполнен из стальных труб диаметром 159 – 476 метров, диаметром 114 – 3918 метров , и абонентское подключение диаметром 25 – 1652 метров. Все трубы покрыты битумно полимерной изоляцией и стекловолоконной тканью и гидроизолои. Водопровод обеспечен счетчиками передающий через модем данные, непосредственно в "ГГКП на ПХВ «Жетысуводоканал»".

Канализация протяженностью 3968 м исполнен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом диаметром DN200 – 248 метров, диаметром DN150 - 312. Так же из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб с раструбом диаметром OD250 – 2123 метров, диаметром OD 200 – 1285 метров.

На местах пересечения дорог и трубопроводов канализационные и водопроводные трубы проложены в стальных футлярах покрытых битумно-полимерной мастикой

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (приложение акт приемки оборудования прилагается).

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ *май 2024 года;*

(месяц, год)

окончание работ *ноябрь 2024 года;*

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: ***5 (пять)*** по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь) фактически,:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГГКП на ПХВ «Жетысуводоканал», ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган» Ким В.Ф.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **««Строительства сетей водоснабжения и водоотведения в ИЖС «Жастар 1/1в г.Талдыкорган»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ КАЗАХСТАН ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС"

Кудайбергенов Д.Н ***30 октября 2024г.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)