Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» август 2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" руководитель Казиев С.Б.; БИН 050240008853; Тел.: 8(72771)29930; почтовый индекс 040901; адрес: Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии(прилагается) от « 01 » август 2024 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К." в лице директора -Отемисов Н.А., Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, САТПАЕВ, 59 БИН 030240007396; Тел.: +7 707 777 23 71
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «01» август 2024 года ТОО "СтройСити LTD" в лице директора – Ерболқызы Гүлзат, г.Шымкент, Микрорайон АКНИЕТ , Улица АК БИИК, 29, БИН 140640011222, эксперт технического надзора Джанабергенов Ы.А., аттестат № KZ82VJE00061286 от 19.01.2021 г., № KZ16VJE00080225 от 19.04.2023 г. № KZ86VJE00080226 от 19.04.2023 г. на основании приказа №01 от 26.04.2024г. Тел.: +7 771 145 47 72
(дата подписания заключения, наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «01» август 2024 года Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «ASE и К», в лице директора – Маханбеталиева А.Е. Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак, О ШЕГЕБАЕВ, 1 БИН 070940001092; эксперт авторского надзора Маханбеталиев А.Е.; Тел.: 87018934110
(дата подписания заключения, наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каратобе Карасайского района Алматинской области I – этап. Площадка водозаборных сооружений. II очередь строительства
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность)

по адресу: с. Каратобе Карасайского района Алматинской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____2024 года
(дата ознакомления)

подтверждает, что:
Строительство объекта осуществлено на основании:
1) на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы от 2023-08-24 года № 10447230–1, заключили договор №195 от 29.08.2023 года, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор)
(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Уведомление о начале производства строительное – монтажных работ KZ44REA00367125 11.12.2023; Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"

(наименование органа принявшего уведомление, дата № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО "Ase и К", Рабочий проект

(наименование проектной организаций, номер проекта)

утвержденного(й): : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" №32 от 08.09.2020 г.

(дата и номер проекта наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ; «11» декабрь 2023 года

месяц, год

окончание работ; «30» июль 2024 года

месяц, год

при продолжительности строительства: 6 месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 2 месяц;
фактически: 7 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Внутриплощадочный водопровод				
1	Резервуар для воды емкостью 150 м³	шт	2	
2	Водонапорная стальная башня 50 м3	шт	1	
3	Контрольно-пропускной пункт КПП	шт	1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения приняты исходя из условия компактности и комфортности при эксплуатации.

Генеральный план.

Основной задачей и целью проекта, является повышение водообеспеченности, улучшение качества воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения для оздоровления социально экологической обстановки и повышения санитарно-гигиенического уровня жизни населения с. Каратобе Карасайского района Алматинской области.

Площадка водозаборного сооружения представляет из себя площадку с глухим ограждением зоны санитарной охраны первого пояса. Ограждение площадки водозабора выполнено ж/б сборными плитами по бетонным ж/б сборным фундаментам –башмакам. Высота ограждения составляет 2,5м поверху, колючая проволока в три ряда, установлены ворота и калитка.

На площадке водозабора размещены следующие водопроводные сооружения издания: скважина 2 шт., колодец с хлор-сатуратором, резервуары чистой воды 2 шт. по 150м3 каждый, здание насосной станции 2-го подъема, водонапорная башня, КПП (проходная), дизель-генератор, трансформаторная подстанция, ограждение.

Резервуар для воды емкостью 150 м³ - 2 шт.

Резервуар емкостью 150 м³ выполнен по типовому проекту ТП РК 150 РВ 9С - 2.3 - 2013. Уровень ответственности сооружения - II. Конструктивная схема сооружения – стеновая. Резервуар прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х9,0 м, высотой от пола до низа плиты покрытия 3,6 м. Резервуар представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглублена в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1,0 м над покрытием. Резервуар выполнен из монолитных железобетонных стен толщиной 350 мм и днища толщиной 350 мм и сборных железобетонных ребристых плит покрытия. Под фундаментом (днища) выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса С8/10. Основанием фундамента служит послойно уплотненная грунтовая подушка из галечникового грунта. Обратная засыпка пазух фундаментов выполнена послойно уплотненным суглинистым грунтом объемным весом не менее 1,65 кг/см³. Резервуары оборудованы подающими, отводящими, переливными, спускными трубопроводами, устройствами для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнения резервуара, устройствами для автоматического измерения уровня воды в резервуаре, люками-лазами, лестницей и специальной системой обмена воздуха через упрощенные фильтры-поглотители. Подающий трубопровод вводится в резервуар через стенку и представляет собой трубу с диффузором, верх которого расположен на 100 мм выше максимального уровня воды в резервуаре. Отводящий трубопровод вмонтирован в днище резервуара с установкой на конце трубопровода решетки с прозорами. Спускной трубопровод предназначен для отвода грязевых вод при профилактической очистке резервуара. Люки-лазы и лестницы-скобы обеспечивают периодическое обслуживание и профилактику резервуаров. Крышки люков имеют устройство для запирания и пломбирования, предусмотрена полная герметизация люков. В резервуарах хранится регулирующий, пожарный и аварийный объем воды. На резервуарах предусмотрено вентиляционные устройства для впуска и выпуска воздуха при изменении положения уровня воды в резервуаре, исключающее возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод.ст.

Водонапорная стальная башня.

Водонапорная башня со стальным баком заводского изготовления емкостью 50 м³ высотой опоры 18,0 м, выполнен по типовому проекту ТП РК 15-100 ВБ 9С-2009. Уровень ответственности сооружения - II. Башня запроектирована неутепленным. Водонапорная башня состоит из бака и опоры, составляемый из частей длиной 9 м. Стальной бак сварной, цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору, заполненную водой. Стальная крышка приваривается на заводе к цилиндрической стенке бака и является диафрагмой жесткости. В крыше имеется смотровой люк. На внутренних стенках бака приварены скобы-льдоудержатели. Наружная лестница стальная, с предохранительным ограждением. Внутри башни предусмотрены скобы для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни. На высоте 3,4 м от уровня земли опора снабжена смотровым люком. Башни своим днищем крепятся сваркой к шести закладным пластинам, закрепленным в фундаменте. К одной из этих пластин приваривается нижняя часть шарнира для подъема башни. Фундаменты башни запроектированы из монолитного бетона марки 150, укладываемого на уплотненный со щебнем грунт основания. Нижняя часть опор обсыпается землей на высоту 2,45 м. Откосы насыпи укрепляются одерновкой или травосеянием. Для подъема на насыпь устраивается бетонный пандус. Обратная засыпка пазух фундаментов выполнена послойно уплотненным суглинистым грунтом объемным весом не менее 1,65 кг/см³. Для регулирования неравномерности водопотребления и хранения 5-минутного неприкосновенного противопожарного запаса проектом установлена металлическая водонапорная башня емкостью 50 м3 с водонаполненной опорой высотой 18 м по типовому проекту ТП РК 15-100 ВБ 9С-2009.

Автоматизация.

Раздел автоматизации включает в себя обвязку приборов автоматики исигнализации в объеме, заданном технологическим процессом. Автоматическое управление- включение и отключение при достижении соответствующего верхнего и нижнего уровня в водонапорной башне. Звуковая и световая сигнализация от аварийных уровней в водонапорной башне выводится в помещение с постоянным пребыванием персонала (КПП). Разделом выполнено: Пуск установки пожаротушения кнопкой на стене помещения персонала при получении сигнала о пожаре. Рядом с кнопкой предусматривается звонок-сигнализация от неисправности установки, съем сигнала кнопкой на шкафу Control MX D001; Пуск, остановка насоса хозяйственно питьевых нужд от нижнего, верхнего уровней (соответственно-задано в части ТХ) воды в башне водонапорной. Подключение шкафа ШП со следующими функциями: световая и звуковая сигнализации об аварийных уровнях в резервуарах и башне водонапорной, со съемом звукового сигнала; сигнализация (световая) о работе насосов станций 1.1 1.2; выбор резервуара, выбор скважины. Прокладка контрольных сетей в здании насосной 2-го подъема и по площадке головного водозабора. По площадке водозабора кабели КВБбШвнг(А) в земле, частично в трубе ПВХ. В насосной- КВВГнг(А) в трубе ПВХ

Основные показатели
Уровень ответственности сооружения – II;
Расчетный (средний за год) суточный расход воды -172,44 м3/сут;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **101 753,00** тыс. тенге в том числе :
строительно-монтажных работ и прочее **81 656,00** тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **20,097** тыс. тенге;

8.Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **91 891,48** тыс. тенге; в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ и прочее **91 242,091** тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **649,391** тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. *Основные показатели*
Уровень ответственности сооружения – II;
Расчетный (средний за год) суточный расход воды -172,44 м3/сут;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каратобе Карасайского района Алматинской области I – этап. Площадка водозаборных сооружений. II очередь строительства»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" руководитель Казиев С.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя). _____ М.П

Технический надзор:
Организация: ТОО "СтройСити LTD"
Директор – Ерболқызы Гүлзат

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя). _____ М.П

Эксперт технического надзора:
Джанабергенов Ы.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя). _____ М.П

Авторский надзор:
Организация: ТОО "ASE и К"
эксперт авторского надзора -Маханбеталиев А.Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя). _____ М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "Арман А.В.К.", Директор -Отемисов Н.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя). _____ М.П

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
Форма

Декларация о соответствии

«01» август 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К." Алматинская область, Карасайский район, с.Кыргауылды, АКТЕРЕК, 83
(наименование организации, юридический адрес)
в лице руководителя; Отемисова Нурлана Аскарулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. КаратобеКарасайского района Алматинской области I – этап. Площадка водозаборных сооружений. II очередь строительства**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком, которого является: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" руководитель Казиев С.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организациями:
ТОО "Star-Stroi" ГСЛ № 19020174 от 03.10.2019г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Жамалбекова Бакытжана Молбергеновича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО "Көркем-2" ГСЛ № 014417 от 31.03.2004г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Утемисова Аскара Муталиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО "Мегатау Строй Холдинг" ГСЛ № 23017644 от 07.08.2023г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Жумадил Айгуль Айдарбеккызы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ASE и К»,**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" от 02.10.2021 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные техника- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Внутриплощадочный водопровод				
1	Резервуар для воды емкостью 150 м³	шт	2	
2	Водонапорная стальная башня 50 м3	шт	1	
3	Контрольно-пропускной пункт КПП	шт	1	

Водозабор имеет следующие показатели:

5. **Генеральный план.**Основной задачей и целью проекта, является повышение водообеспеченности, улучшение качества воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения для оздоровления социально экологической обстановки и повышения санитарно-гигиенического уровня жизни населения с. Каратобе Карасайского района Алматинской области.

Площадка водозаборного сооружения представляет из себя площадку с глухим ограждением зоны санитарной охраны первого пояса. Ограждение площадки водозабора выполнено ж/б сборными плитами по бетонным ж/б сборным фундаментам –башмакам. Высота ограждения составляет 2,5м поверху, колючая проволока в три ряда, установлены ворота и калитка.

На площадке водозабора размещены следующие водопроводные сооружения издания: скважина 2 шт., колодец с хлор-сатуратором, резервуары чистой воды 2 шт. по 150м3 каждый, здание насосной станции 2-го подъема, водонапорная башня, КПП (проходная), дизель-генератор, трансформаторная подстанция, ограждение.

Резервуар для воды емкостью 150 м³ - 2 шт.

Резервуар емкостью 150 м³ выполнен по типовому проекту ТП РК 150 РВ 9С - 2.3 - 2013.Уровень ответственности сооружения - II. Конструктивная схема сооружения – стеновая. Резервуар прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х9,0 м, высотой от пола до низа плиты покрытия 3,6 м. Резервуар представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглублена в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1,0 м над покрытием. Резервуар выполнен из монолитных железобетонных стен толщиной 350 мм и днища толщиной 350 мм и сборных железобетонных ребристых плит покрытия. Под фундаментом (днища) выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса С8/10. Основанием фундамента служит послойно уплотненная грунтовая подушка из галечникового грунта. Обратная засыпка пазух фундаментов выполнена послойно уплотненным суглинистым грунтом объемным весом не менее 1,65 кг/см³. Резервуары оборудованы подающими, отводящими, переливными, спускными трубопроводами, устройствами для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнения резервуара, устройствами для автоматического измерения уровня воды в резервуаре, люками-лазами, лестницей и специальной системой обмена воздуха через упрощенные фильтры-поглотители. Подающий трубопровод вводится в резервуар через стенку и представляет собой трубу с диффузором, верх которого расположен на 100 мм выше максимального уровня воды в резервуаре. Отводящий трубопровод вмонтирован в днище резервуара с установкой на конце трубопровода решетки с прозорами. Спускной трубопровод предназначен для отвода грязевых вод при профилактической очистке резервуара. Люки-лазы и лестницы-скобы обеспечивают периодическое обслуживание и профилактику резервуаров. Крышки люков имеют устройство для запирания и пломбирования, предусмотрена полная герметизация люков. В резервуарах хранится регулирующий, пожарный и аварийный объем воды. На резервуарах предусмотрено вентиляционные устройства для впуска и выпуска воздуха при изменении положения уровня воды в резервуаре, исключающее возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод.ст.

Водонапорная стальная башня.

Водонапорная башня со стальным баком заводского изготовления емкостью 50 м³ высотой опоры 18,0 м, выполнен по типовому проекту ТП РК 15-100 ВБ 9С-2009. Уровень ответственности сооружения - II. Башня запроектирована неутепленным. Водонапорная башня состоит из бака и опоры, составляемый из частей длиной 9 м. Стальной бак сварной, цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору, заполненную водой. Стальная крышка приваривается на заводе к цилиндрической стенке бака и является диафрагмой жесткости. В крыше имеется смотровой люк. На внутренних стенках бака приварены скобы-льдоудержатели. Наружная лестница стальная, с предохранительным ограждением. Внутри башни предусмотрены скобы для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни. На высоте 3,4 м от уровня земли опора снабжена смотровым люком. Башни своим днищем крепятся сваркой к шести закладным пластинам, закрепленным в фундаменте. К одной из этих пластин приваривается нижняя часть шарнира для подъема башни. Фундаменты башни запроектированы из монолитного бетона марки 150, укладываемого на уплотненный со щебнем грунт основания. Нижняя часть опор обсыпается землей на высоту 2,45 м. Откосы насыпи укрепляются одерновкой или травосеянием. Для подъема на насыпь устраивается бетонный пандус.

Основные показатели

Уровень ответственности сооружения – II;

Расчетный (средний за год) суточный расход воды -172,44 м3/сут;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «12» декабря 2023 года

месяц, год

окончание работ «30» июля 2024 года

месяц, год

при продолжительности строительства: 6 месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 2 месяц;

фактически: 7 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 0 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каратобе Карасайского района Алматинской области I – этап. Площадка водозаборных сооружений. II очередь строительства

(наименование объекта (комплекса)

готов к приему в эксплуатацию:
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К." директор Отемисов Н.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «_____» _____2024 г.
(подпись, дата) М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«01» август **2024 г.**

Авторский надзор: ТОО "ASE и К" в лице директора -Маханбеталиева Амиржана Ерденовича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице инженера авторского надзора, Маханбеталиева Амиржана Ерденовича на основании приказа №05 от 06.09.2023 г
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
Действующего на основании: договор № 217 от 19.12.2023 г.
(№ договора и дата)
по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каратобе Карасайского района Алматинской области I – этап. Площадка водозаборных сооружений. II очередь строительства**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" руководитель Казиев С.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Арман А.В.К."**
(наименование организации,)
в лице директора: **Отемисова Нурлана Аскарулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ГСЛ №13013657 от 16.08.2013 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

б) субподрядными организациями:
ТОО "Star-Stroi" ГСЛ № 19020174 от 03.10.2019г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Жамалбекова Бакытжана Молбергеновича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО "Көркем-2" ГСЛ № 014417 от 31.03.2004г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Утемисов Аскар Муталиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО "Мегатау Строй Холдинг" ГСЛ № 23017644 от 07.08.2023г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Жумадил Айгуль Айдарбеккызы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «11» декабрь 2023 года
месяц, год

окончание работ «30» июль 2023 года
месяц, год

при продолжительности строительства: 6 месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 2 месяц;
фактически: 7 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией);
ТОО «ASE и К»
(наименование проектной организации,)
утвержденным (ой) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" от 02.10.2021 года
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: организация **ТОО «ASE и К» Маханбеталиев А.Е.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «____» _____ 2024 г.
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору:
ТОО «ASE и К» Маханбеталиев А.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов)

_____ «____» _____ 2024 г.
подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«01» август **2024 г.**

Технический надзор: ТОО "СтройСити LTD" в лице директора – Ерболқызы Гүлзат
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице инженера эксперта: Джанабергенов Ыклас Алипбаевич аттестат № KZ82VJE00061286 от 19.01.2021 г., № KZ16VJE00080225 от 19.04.2023 г. № KZ86VJE00080226 от 19.04.2023 г. на основании приказа №01 от 26.04.2024г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
Действующего на основании: договор №33 от 25.09.2023 г.
(№ договора и дата)
по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. КаратобеКарасайского района Алматинской области I – этап. Площадка водозаборных сооружений. II очередь строительства**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" руководитель Казиев С.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Арман А.В.К."**
(наименование организации,)
в лице директора: **Отемисова Нурлана Аскарулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ГСЛ №13013657 от 16.08.2013 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

б) субподрядными организациями:
ТОО "Star-Stroi" ГСЛ № 19020174 от 03.10.2019г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Жамалбекова Бакытжана Молбергеновича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО "Көркем-2" ГСЛ № 014417 от 31.03.2004г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Утемисов Аскар Муталиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО "Мегатау Строй Холдинг" ГСЛ № 23017644 от 07.08.2023г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора: **Жумадил Айгуль Айдарбеккызы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «11» декабрь 2023 года
месяц, год
окончание работ «22» июль 2023 года
месяц, год

при продолжительности строительства 6 месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 2 месяц;
фактически: 7 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **101 753,00** тыс. тенге в том числе :
строительно-монтажных работ и прочее **81 656,00** тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **20,097** тыс. тенге;

4. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **91 242,091** тыс. тенге в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ и прочее **91 891,48** тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **649,391** тыс. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией);
ТОО «ASE и К»
(наименование проектной организации,)
утвержденным (ой) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства:
6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов:
6-1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%.
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударстивенного сектора):
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле:

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены:

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применение) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общество в целом.
Технический надзор организация: **ТОО "СтройСити LTD" Директор: Ерболқызы Гулзат**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

(подпись, дата) место для печати

Эксперт технического надзора: **Джанабергенов Ыклас Алипбаевич** аттестат № KZ82VJE00061286 от 19.01.2021 г., № KZ16VJE00080225 от 19.04.2023 г. № KZ86VJE00080226 от 19.04.2023 г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

(подпись, дата) место для печати