Форма № 3-КС

**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**
**Субподрядчик: ТОО "Нур Строй Алем"**
**Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**
**Договор № 4 от 22.07.2024г.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**от 30.09.24 г.**

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц | В отчетном месяце (за январь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы (оборудование) | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Затраты подрядчика | 3 147 530,67 | | | | | | | | | 3 147 530,67 |
| **Всего по стройке** | 3 147 530,67 | 0,00 | | | | | | | **0,00** | **3 147 530,67** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**_____ Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "Нур Строй Алем"**

**_____ Дарихожаев А.**

**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Форма-2**

**Субподрядчик: ТОО "Нур Строй Алем"**

**Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ
## за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Наружные сети электроснабжения** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **837 879** |
| | **Раздел 1.** | **Электроснабжение** | | | | **837 879** |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН | | | | |
| 1 | **У6101-0102-0102**<br>**6101-0102-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **3,9042888** | **449** | **1 753** |
| 2 | **У6101-0201-0202**<br>**6101-0201-0202**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | **0,1207512** | **6 911** | **835** |
| 3 | **У6101-0206-0102**<br>**6101-0206-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **3,3** | **3 604** | **11 893** |
| 4 | **У6103-0701-0101**<br>**6103-0701-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м$^3$** | **0,32** | **28 270** | **9 046** |
| 5 | **Е11-060201-0101**<br>**1106-0201-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство** | **м$^3$** | **2,11** | **47 658** | **100 558** |
| 7 | **У6101-0206-0102**<br>**6101-0206-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **0,97** | **3 604** | **3 496** |
| 8 | **У6109-0102-0104**<br>**6109-0102-0104**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м$^3$ подстилающего слоя** | **0,97** | **17 742** | **17 210** |
| 10 | **У6111-0401-0107**<br>**6111-0401-0107**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м$^2$ поверхности** | **3,8** | **4 085** | **15 523** |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ КТПН | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | У86-010602-0302<br>8601-0602-0302<br>*УСН РК 8.02-03-2024 0* | Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 | секция | 4 | 126 847 | 507 388 |
| 12 | У86-010602-0406<br>8601-0602-0406<br>*УСН РК 8.02-03-2024 0* | Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м | секция | 1 | 170 177 | 170 177 |
| | | **Наружный водопровод и канализация** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1 275 522** |
| | **Раздел 1.** | **Сеть хоз-питьевая противопожарная В1** | | | | **1 031 912** |
| | | Земляные работы | | | | |
| 1 | У6101-0102-0105<br>6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 411,183 | 375 | 154 194 |
| 2 | У6101-0201-0202<br>6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 12,717 | 6 911 | 87 887 |
| 3 | У6101-0103-0107<br>6101-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ | $м^3$ | 8,4102 | 336 | 2 826 |
| 4 | У6101-0201-0202<br>6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ | $м^3$ | 0,1498 | 6 911 | 1 035 |
| 5 | У6302-0101-0101<br>6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 28,26 | 11 086 | 313 290 |
| 6 | У6101-0206-0101<br>6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 84,78 | 3 281 | 278 163 |
| 7 | У6101-0106-0104<br>6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 313,2308069 | 50 | 15 662 |
| 8 | У6101-0107-0501<br>6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 313,2308069 | 571 | 178 855 |
| | **Раздел 2.** | **Сеть канализации** | | | | **243 610** |
| | | Земляные работы | | | | |
| 77 | У6101-0102-0105<br>6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 82,39374 | 375 | 30 898 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | У6101-0201-0202<br>6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 2,54826 | 6 911 | 17 611 |
| 79 | У6101-0103-0107<br>6101-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ | $м^3$ | 10,611 | 336 | 3 565 |
| 80 | У6101-0201-0202<br>6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ | $м^3$ | 0,189 | 6 911 | 1 306 |
| 81 | У6302-0101-0101<br>6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 7,26 | 11 086 | 80 484 |
| 82 | У6101-0206-0101<br>6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 21,78 | 3 281 | 71 460 |
| 83 | У6101-0106-0104<br>6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 61,6517025 | 50 | 3 083 |
| 84 | У6101-0107-0501<br>6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 61,6517025 | 571 | 35 203 |

## Выгреб на 10м3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **643 717** |
| | | | | | | |
| | **Раздел 1.** | **Земляные работы** | | | | **164 629** |
| | | | | | | |
| 1 | У6101-0101-0105<br>6101-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 143,66115 | 438 | 62 924 |
| 2 | У6101-0201-0202<br>6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | $м^3$ грунта | 2,55885 | 8 293 | 21 221 |
| 3 | У6101-0107-0801<br>6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | $м^3$ грунтовой подушки | 29,2 | 1 209 | 35 303 |
| 4 | У6101-0106-0102<br>6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 30,42 | 87 | 2 647 |
| 5 | У6101-0206-0102<br>6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 3,38 | 3 604 | 12 182 |
| 6 | У6101-0107-0501<br>6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 30,42 | 571 | 17 370 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010107-1302<br>1101-0107-1302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **$м^3$ грунта** | **83,22** | **156** | **12 982** |
| | **Раздел 2.** | **Стены и днище АС-7** | | | | **479 088** |
| 8 | У6103-0701-0101<br>6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подготовка бетонная. Устройство\В3,5** | **$м^3$** | **1,3** | **28 270** | **36 751** |
| 9 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | **$м^3$** | **6,1966667** | **71 383** | **442 337** |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | **2 757 117** |
| **в том числе оборудование** | Тенге | |
| **в том числе СМР** | Тенге | **2 757 117** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9% | Тенге | 162 670 |
| **Итого** | Тенге | **2 919 787** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 145 989 |
| Непредвиденные работы и затраты - 5% | | 145 989 |
| **Итого по части II в сметных ценах:** | Тенге | **3 211 766** |
| Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1 | | 3 211 766 |
| **Итого в базовых ценах. Оборудование+прочие работы** | Тенге | - |
| **Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+прочие работы** | Тенге | **3 211 766** |
| **ИТОГО** | Тенге | **3 211 766** |
| **Понижающий коэффициент** | Тенге | **3 147 531** |
| Стоимость строительства | Тенге | 3 147 530,67 |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Нур Строй Алем"**

**Дарихожаев А.**