Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"
Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор № 3 от 22.07.2024г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	3 705 639,88	3 308 607,04							397 032,84	3 705 639,88
Всего по стройке	3 705 639,88	3 308 607,04							**397 032,84**	**3 705 639,88**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

_____**Суранчиев А.**

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Форма-2

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**950 614**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**950 614**
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
12	**У86-010602-0406** **8601-0602-0406** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	**секция**	**2**	**170 177**	**340 354**
13	**У86-010605-0401** **8601-0605-0401** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**136 856**	**136 856**
		КТПН				
14	**Е11-330208-0201** **1133-0208-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**36 552**	**36 552**
15	**Е11-330208-0202** **1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**106 413**	**106 413**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
18	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**		**449**	
19	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,1866744**	**6 911**	**1 290**
20	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,1**	**3 604**	**3 964**

1	2	3	4	5	6	7
21	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,56	28 270	15 831
22	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,18	47 658	151 552
24	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,56	3 604	2 018
25	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,56	17 742	9 936
27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,7	4 085	23 284
		ДЭС				
28	Ц13-080301-0903 1308-0301-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка	шт.	1	122 564	122 564

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 266 120**
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**1 031 912**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	411,183	375	154 194
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	12,717	6 911	87 887
3	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ	$м^3$	8,4102	336	2 826
4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,1498	6 911	1 035
5	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	28,26	11 086	313 290
6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	84,78	3 281	278 163

1	2	3	4	5	6	7
7	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**313,2308069**	**50**	**15 662**
8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**313,2308069**	**571**	**178 855**
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**234 208**
		Трубопроводы				
85	У6302-0204-0102 6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**72,6**	**2 855**	**207 273**
86	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**72,6**	**371**	**26 935**
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**681 481**
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**681 481**
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**6,1966667**	**71 383**	**442 337**
		Покрытие				
13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20**	**$м^3$**	**1,85**	**121 775**	**225 284**
		Кольца стеновые КЦ7-3=1шт, Опорное кольцо КЦО-1=1шт				
15	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,12**	**42 842**	**5 141**
18	У6302-0701-0101 6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Люки чугунные. Установка**	**шт.**	**1**	**8 719**	**8 719**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**2 898 214**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**2 898 214**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге	170 995
Итого	Тенге	**3 069 209**
Сметная прибыль 5%	Тенге	153 460
Непредвиденные работы и затраты - 5%		153 460

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		**3 376 130**	
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1			3 376 130	
		Итого в базовых ценах. Оборудование+прочие работы	Тенге		**-**	
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+прочие работы	Тенге		**3 376 130**	
		ИТОГО	Тенге		**3 376 130**	
		Понижающий коэффициент	Тенге		**3 308 607**	
		НДС (12%)	Тенге		397 033	
		Стоимость строительства	Тенге		3 705 639,88	

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Суранчиев А.