Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "АқОлжа Тел"
Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)
Договор № 2 от 22.07.2024г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Затраты подрядчика	3 703 743,97	3 306 914,26							396 829,71	3 703 743,97
Всего по стройке	3 703 743,97	3 306 914,26							**396 829,71**	**3 703 743,97**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АқОлжа Тел"

_____**Садуакас Д.**

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "АкОлжа Тел"

Форма-2

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа К. Абдалиева Казыгуртского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**844 604**
	Раздел 2.	**Подвеска провода**				**15 808**
30	**Е11-330204-0202** **1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0413333**	**382 452**	**15 808**
	Раздел 3.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				**156 801**
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
32	**Е11-330206-0101** **1133-0206-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 699**	**7 699**
		ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
39	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**51 511**	**51 511**
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
57	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**51 511**	**51 511**
		Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
73	**Е11-330208-0104** **1133-0208-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 080**	**46 080**
	Раздел 4.	**Заземления**				**63 289**

1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
85	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	2,6	375	975
86	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,08	87	181
87	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,52	3 604	1 874
88	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2,6	571	1 485
89	У6401-0203-0103 6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5 667	11 334
90	У6401-0203-0201 6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	1 186	47 440
						608 706
	Раздел 5.	**КЛ-0,4кВ**				
		Земляные работы				
91	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	34,144	375	12 804
92	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	1,056	10 178	10 748
93	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	28,872	87	2 512
94	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,218	3 604	26 014
95	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	104	730	75 920
96	У6401-0201-0202 6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	193	225	43 425
97	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	603 751	18 113
99	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,106	21	2
		Монтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
101	У6401-0201-0102 6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	178	1 103	196 334
102	У6401-0201-0802 6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	1 392	41 760
103	У6401-0201-0603 6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	2 156	64 680
106	У6401-0201-1502 6401-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 791	11 582
108	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	2 162	12 972
		Наружный контур заземления				
110	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6 818	54 544
111	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	1 332	37 296

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 556 980**
Раздел 1.		**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**1 359 290**
		Трубопровод				
9	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,504	1 297 852	654 117
12	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1 767 559	8 838
14	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56,2	345	19 389
15	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	504	350	176 400
16	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0562	239 101	13 437
17	У6301-0301-0103 6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,504	246 477	124 224

1	2	3	4	5	6	7
18	У6301-0402-0202 6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12 157	24 314
20	У6114-0202-0201 6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	5 564	22 256
22	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 480	4 480
24	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 055	4 055
26	У6301-0403-0103 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24	4 729	113 496
28	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	6	4 480	26 880
30	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 055	8 110
32	У6301-0401-0101 6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,046	212 237	9 763
34	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,012	3 430 876	41 171
37	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД	т фасонных частей	0,00193	3 430 876	6 622
40	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОД	т фасонных частей	0,0054	3 430 876	18 527
42	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 480	8 960
44	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	4	9 322	37 288
46	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	3	4 480	13 440

1	2	3	4	5	6	7
48	У6301-0601-0103 6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 523	23 523
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**197 690**
		Колодец диам.1000мм - 4 шт				
87	У6302-0401-0103 6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,92	112 582	103 575
94	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,564	30 583	17 249
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
95	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5	т стальных элементов	0,05088	1 468 558	74 720
96	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,47552	1 116	1 647
97	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,47552	338	499
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**495 148**
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**495 148**
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	6,1966667	71 383	442 337
		КРЫШКА				
20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,72	1 181	850
22	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,8	6 644	5 315
26	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	980 718	2 432
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,2	51 874	10 375

1	2	3	4	5	6	7
32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**8 843**	**8 843**
33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00034**	**1 468 558**	**499**
		Отмостка				
35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство\В7,5**	**$м^3$**	**0,801**	**30 583**	**24 497**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**2 896 732**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**2 896 732**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге	170 907
Итого	Тенге	**3 067 639**
Сметная прибыль 5%	Тенге	153 382
Непредвиденные работы и затраты - 5%		153 382
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**3 374 403**
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1		3 374 403
Итого в базовых ценах. Оборудование+прочие работы	Тенге	**-**
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+прочие работы	Тенге	**3 374 403**
ИТОГО	Тенге	**3 374 403**
Понижающий коэффициент	Тенге	**3 306 915**
НДС (12%)	Тенге	396 830
Стоимость строительства	Тенге	3 703 743,97

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АкОлжа Тел"

_____Садуакас Д.