ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания Ахмет»

Договор

Строительство газоснабжения города Туркестан (2-этап) ПГБ-2,3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	С начала строительства			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	18 822 819	2 258 738	21 081 557	18 822 819	2 258 738	21 081 557
Итого к оплате						21 081 557

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй" :

Директор _____ **Алимбек А.**

Подрядчик ТОО «Компания Ахмет» :

Директор _____ **Есенкулов А.**

2520

форма 2

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО «Компания Ахмет»
наименование, адрес

Объект Строительство газоснабжения города Туркестан (2-этап) ПГБ-2,3

Договор

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Газопровод среднего давления ПГБ-2 (подземный)								
		РАЗДЕЛ Опознавательные столбики /50 шт/								
117	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	50	1290,24	651,27	64512	32564	24136	0,64	32
		шт.		476,75	216,15	23837	10808	60,3	0,19	10
119	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Установка таблички-указателя**	50	617,18	--	30859	--	17395	0,69	35
		шт		518,36	--	25918	--	60,3	--	--
121	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3 /В12,5, F150, W6 сульфатостойкий/. Устройство**	2,7	21601,19	1052,73	58323	2842	7056	4,41	12
		м3		3313,01	247,46	8945	668	48,5	0,29	1
		РАЗДЕЛ Прокладка методом ГНБ								
1а	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	152,47	38667,16	11662,93	5895581	1778247	1172706	8,41	1282
		м кожуха		6888,04	3323,64	1050220	506755	58,7	3,20	487
4а	Е11-250205-0102 11-250205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух**	62,47	2100,93	1299,55	131245	81183	42400	0,75	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кожуха		607,15	375,77	37929	23474	58,7	0,34	21
5а	Е11-250205-0101 11-250205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	90	1824,45	1011,48	164201	91033	50399	0,64	58
		м кожуха		512,01	293,27	46081	26394	58,7	0,26	24
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 Газопровод среднего давления ПГБ-3 (подземный)								
		РАЗДЕЛ Газопровод								
6	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 примен	Газопроводы. Испытание пневматическое	1501,73131	338,25	--	507953	--	330503	0,33	500
		м газопровода		330,53	--	496371	--	60,4	--	--
		РАЗДЕЛ Опознавательные столбики /763 шт/								
117	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	763	1290,24	651,27	984456	496922	368319	0,64	488
		шт.		476,75	216,15	363759	164924	60,3	0,19	145
119	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка таблички-указателя	763	617,18	--	470909	--	265450	0,69	526
		шт		518,36	--	395511	--	60,3	--	--
121	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /бетон В10 сульфатостойкий/. Устройство	53,41	20766,82	1052,73	1109156	56226	137883	4,41	236
		м3		3313,01	247,46	176948	13217	48,5	0,29	16
122	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	754,6833	732,47	14,47	552786	10917	92434	0,21	160
		м2 поверхности		177,80	1,70	134180	1280	50,8	--	2
		РАЗДЕЛ Прокладка методом ГНБ								
6а	Е11-250204-0101 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	213	38667,16	11662,93	8236104	2484204	1638266	8,41	1791
		м кожуха		6888,04	3323,64	1467153	707935	58,7	3,20	681
10а	Е11-250205-0102 11-250205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	107	2100,93	1299,55	224800	139052	72624	0,75	80
		м кожуха		607,15	375,77	64965	40207	58,7	0,34	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11а	Е11-250205-0102 11-250205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	77	2100,93	1299,55	161772	100066	52262	0,75	58
		м кожуха		607,15	375,77	46750	28934	58,7	0,34	26
12а	Е11-250205-0101 11-250205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	29	1824,45	1011,48	52909	29333	16240	0,64	19
		м кожуха		512,01	293,27	14848	8505	58,7	0,26	8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4 Газопровод среднего давления ПГБ-3 (надземный)

РАЗДЕЛ Установка ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000

		Молниеотвод ГРПШ-07-2У1 /2 шт/								
57	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В15/. Устройство	0,6	21328,82	703,65	12797	422	1649	4,90	3
		м3		3681,13	169,23	2209	102	48,5	0,20	--
58	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,15244	100031,11	65234,23	15249	9944	5134	35,40	5
		1т		31392,72	15261,34	4786	2326	61,7	13,42	2
60	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	10	469,23	20,45	4692	205	863	0,18	2
		м		149,14	4,96	1491	50	42,8	0,01	--
61	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	4,42076	65,73	1,06	291	5	80	0,03	--
		м2		27,67	0,17	122	1	54,2	--	--
62	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за один раз	128,20204	66,83	0,83	8567	107	1567	0,02	3
		м2		17,04	0,17	2185	22	54,2	--	--
		Ограждение ГРПШ-07-2У1 /2 шт/								
82	Е11-070111-0111 11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	28	1922,10	693,25	53819	19411	27878	1,42	40
		м оград		1190,90	240,41	33345	6732	62,1	0,21	6
85	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	17,44408	65,73	1,06	1147	18	317	0,03	1
		м2		27,67	0,17	483	3	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за два раза	505,87832	133,65	1,67	67611	843	12365	0,04	22
		м2		34,08	0,34	17241	172	54,2	--	--
87	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,4	5450,17	1187,59	13080	2850	4589	3,10	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18 822 819				
			чел.-ч							9842
		НДС				2258738				
		Итого с НДС				21 081 557				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Компания Ахмет»

Есенкулов А.