ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Ахмет" **Форма №3**

Договор №

Строительство газоснабжения улиц Достык,Женис,Айтеке би, П.Тайшылуы,Ордабек Ата,Т.Рыскулов,Д.Нурпеисова,Жастар,А.Молдагулова,Курмангазы, Мекенбай Ата в н.п.Кызылжар,с/о Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за сентябрь 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	С начала строительства			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	3 363 384	403 606	3 766 990	3 363 384	403 606	3 766 990
Итого к оплате						3 766 990

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй" :

Директор _____ **Алимбек А.**

Подрядчик ТОО "Компания Ахмет" :

Директор _____ **Есенкулов А.**

5030

форма 2

Заказчик ТОО "Отау-Строй"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Компания Ахмет"

наименование, адрес

Объект **Строительство газоснабжения улиц Достык,Женис,Айтеке би, П.Тайшылуы,Ордабек Ата,Т.Рыскулов,Д.Нурпеисова,Жастар,А.Молдагулова,Курмангазы, Мекенбай Ата в н.п.Кызылжар,с/о Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО**

Договор

А К Т №1

о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-5 Подземный газопровод среднего давления (2040)										
		Среднее давление (подземный газопровод)										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5**	м3		2560,38096	202,89	192,45	519481	492745		104602	674010
		НР - 72%; СП - 8%				10,44	46,30	26735	118546		49927	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3		79,18704	1936,70	--	153362	--		110421	284885
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	153362	--		21103	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3		264,996	156,87	74,79	41569	19818		22152	68818
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	21751	9015		5098	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы	м3		83,136	3636,72	157,82	302342	13120		87264	420775
		НР - 99%; СП - 8%				1014,90	45,36	84375	3771		31169	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Подсыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3		509,184	34,67	34,67	17651	17651		4577	24007
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	6357		1778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2286,24	34,67	34,67	79255	79255		20551	107791
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	28544		7985	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2286,24	17,12	17,12	39136	39136		10148	53227
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	14095		3943	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,48	1613,92	--	20142	--		14502	37415
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	20142	--		2772	
				ПЭ Трубопроводы							
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	1,0392	612914,34	240961,16	636941	250407		454735	1179010
		НР - 99%; СП - 8%			371178,00	70823,76	385728	73600		87334	
				Фитинги (тройник)							
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	0,48	1405,35	912,28	675	438		351	1108
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	237	118		82	
				Фитинги (отводы)							
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,44	1405,35	912,28	2024	1314		1053	3323
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	710	354		246	
				Фитинги (заглушка)							
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	0,96	1405,35	912,28	1349	876		702	2216
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	473	236		164	
				Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 2165пм							
13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,90514	27931,68	19288,08	25282	17458		7118	34992
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	7824	3846		2592	
				Медный изолированный провод сеч. 2,5мм2 - 2165м							
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка сигнального провода	м	905,1399525	343,28	154,21	310712	139577		123676	469139
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	129037	42735		34751	
				Вскрытие и восстановление гравийного покрытия шириной 1м - 37м2							
15	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и основанийщебеночных	м3	4,6406714	359,69	253,45	1669	1176		802	2669
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	493	250		198	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3363384

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС					403606					
		Итого с НДС					**3766990**					

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.**