Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-2" г.Шымкент мкр.Самал-2 уч.1045 БИН/ИИН 010140005661**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Сервис ЛТД" г.Астана, ул. Кабанбай батыра 49А, 185, БИН 120240004360**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канализационной сетей в мкр. Северо Запад, в.г.Шымкент (подключение абонентов) /корректировка/**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2025-05-15

Акт выполненных работ

за июнь 2025 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети канализации

Основание: НК

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. по ул. Аламан 85 абонентов(№5)									
			Земляные работы									
1	1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	80,97305375	402,00	402,00	32551	32551	0	0	32551
						0,00	82,00	0	6640		0	
2	2	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.35	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 1. Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0104), 6101-0203-(0107 - 0110) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.**	м^3	2,50432125	5297,00	0,00	13265	0	0	0	13265
						5297,00	0,00	13265	0		0	
3	3	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/+ПЕРЕСЕЧКИ/**	м^3 грунта	8,17	4815,00	0,00	39339	0	0	0	39339
						4815,00	0,00	39339	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,96875	493,00	191,00	971	376	0	0	971
						302,00	60,00	595	118		0	
5	5	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное/10см/. Устройство	$м^3$ основания	3,8525	7806,00	365,00	30073	1406	14439	0	30073
						3693,00	80,00	14227	308		0	
6	6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ	$м^3$ грунта	10,12406723	2818,00	0,00	28530	0	0	0	28530
						2818,00	0,00	28530	0		0	
7	7	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	65,755875	67,00	68,00	4406	4471	0	0	4406
						0,00	16,00	0	1052		0	
8	8	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,17	2818,00	0,00	23023	0	0	0	23023
						2818,00	0,00	23023	0		0	
9	9	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,744932775	334,00	334,00	1251	1251	0	0	1251
						0,00	68,00	0	255		0	
10	10	С3411-102-0110 411-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	65,53632356	125,00	0,00	8192	0		0	8192
						0,00	0,00	0	0		0	
			ФУТЛЯР									
11	11	У6121-0801-0206 6121-0801-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 350/377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	4	36512,00	22428,00	146048	89712	2512	0	146048
						13456,00	8044,00	53824	32176		0	
12	12	У6121-0801-0302 6121-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	5014,00	18,00	20056	72	3068	0	20056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4229,00	4,00	16916	16		0	
13	13	У6121-0201-0145 6121-0201-0145 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 350/377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	17644375,00	1414903,00	70578	5660	59299	0	70578
						1404619,00	338926,00	5618	1356		0	
14	14	С1241-102-0248 241-102-0248 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм	м	4,04073175	44556,00	0,00	180039	0	180039	0	180039
						0,00	0,00	0	0		0	
			ТРУБЫ									
15	15	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	16	396,00	42,00	6336	672	784	0	6336
						305,00	12,00	4880	192		0	
16	16	С1241-204-0104 241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	17	3818,00	0,00	64906	0	64906	0	64906
						0,00	0,00	0	0		0	
17	17	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	363,00	2,00	5808	32	1088	0	5808
						293,00	0,00	4688	0		0	
18	18	У6121-0401-0106 6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ВОРОНКА/	т фасонных частей	0,005	1850293,00	888805,00	9251	4444	646	0	9251
						832248,00	211322,00	4161	1057		0	
19	19	С1241-114-0219 241-114-0219 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм/ВОРОНКА/	шт.	1	15510,00	0,00	15510	0	15510	0	15510
						0,00	0,00	0	0		0	
20	20	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549,00	0,00	1098	0	1098	0	1098
						0,00	0,00	0	0		0	
21	21	С1217-105-0102 217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,35	1150,00	0,00	403	0	402	0	403
						0,00	0,00	0	0		0	
			Монтаж колодцы 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	2	98128,00	24893,00	196256	49786	26320	0	196256
						60075,00	7323,00	120150	14646		0	
30	30	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	17331,00	0,00	34662	0	34662	0	34662
						0,00	0,00	0	0		0	
31	31	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15079,00	0,00	30158	0	30158	0	30158
						0,00	0,00	0	0		0	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				962708	190433	434932	0	962708
								329216	57815	0	0	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				962708				
		Материалы		Тенге				12304609				
		Всего заработная плата		Тенге					387031			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326775				
		Местные материалы		Тенге				205054				
		Транспортные расходы		Тенге				8192				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				962708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3265
			Сметная заработная плата	Тенге					387031			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				962708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3265
			Сметная заработная плата	Тенге					387031			
			Итого по акту	Тенге				962708	190433	434932		962708
			Итого с пониж. коэфф., к = 0,95									914 572
			НДС	%	12,00			115 525				109 749
			Итого с НДС					-				1 024 321

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Сервис ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кудайбергенов М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-2"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Толыбаев С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.