Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Сартобе"

Наименование объекта:«Строительство врачебной амбулатории в селе Кутарыс, Кутарысского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»

Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апрелч 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 152 789,85	1 029 276,65							123 513,20	1 152 789,85
Всего по стройке	**1 152 789,85**	**1 029 276,65**							**123 513,20**	**1 152 789,85**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"
_____**Мырзахметов М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО ТОО "Сартобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Кутарыс, Кутарысского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**434401**
	Раздел 1.	**Сети ВЛ-10кВ**				**329245**
		Опора концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт				
34	**Е11-330208-0104** **1133-0208-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 324**	**46324**
		Устройство ответвления на концевой и анкерной опоре УОП -1шт				
56	**Е11-330206-0101** **1133-0206-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 747**	**7747**
		Материалы и оборудования ВЛ-10кВ				
65	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,016942**	**525 914**	**8910**
67	**Е11-330208-0201** **1133-0208-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,0**	**36 966**	**36966**
71	**У6124-0301-0107** **6124-0301-0107** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 1,2 т**	**шт.**	**1,0**	**164 810**	**164810**
74	**У6124-0201-0103** **6124-0201-0103** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**0,394**	**1 244**	**490**

1	2	3	4	5	6	7
75	У6124-0201-0604 6124-0201-0604 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	м	0,394	2 688	1059
		Фундамент под КТПН				
77	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	2,0	5 386	10772
		Фундамент под ДЭС				
79	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	2,0	5 386	10772
		Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
81	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	9,85	918	9042
83	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	1,0	4 426	4426
85	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	5,91	1 070	6324
87	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	1,0	4 426	4426
		Заземление опор				
89	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	6,0282	963	5805
90	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	2,0	5 686	11372
	Раздел 2.	**Сети КЛ-0,4кВ**				**105155**
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
100	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	50,629	1 027	51996
101	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	1,379	1 878	2590
102	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	4,334	966	4187
106	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	5,319	507	2697
108	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	33,096	21	695
		Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -3шт				

1	2	3	4	5	6	7
110	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1,0	29 016	29016
118	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5,91	966	5709
120	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1,0	8 266	8266
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 на Наружные сети водоснабжения и канализации				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**411493**
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				**86499**
		Трубопроводы				
9	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,02364	1 079 954	25530
11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,02364	239 948	5672
12	У6121-0401-0102 6121-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,001379	192 715	266
14	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1,0	12 064	12064
18	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1,0	4 189	4189
21	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0002581	213 199	55
24	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1,0	5 352	5352
		Гильза				
27	У6121-0105-0412 6121-0105-0412 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0000788	4 241 838	334
28	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,0000394	3 169 256	125
		Колодец водопроводный D-1500мм -1шт				
31	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,28959	68 765	19914
40	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,1108322	3 202	355

1	2	3	4	5	6	7
41	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,157797	42 954	6778
42	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,0040503	1 447 973	5865
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**324994**
		Трубопроводы				
51	У6122-0204-0101 6122-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	1,97	2 425	4777
52	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	13,79	4 348	59959
53	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,00197	1 333 504	2627
54	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01379	1 798 719	24804
55	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/	т	0,0202516	1 447 973	29324
		Футляр				
56	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,000985	5 121 016	5044
58	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,000985	15 150 113	14923
		Колодец канализационный D-1000мм -4шт				
59	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,83528	104 009	86877
67	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,631188	42 954	27112
68	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,0419921	57 264	2405
		Колодец канализационный D-2000мм -1шт				
69	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,57524	104 009	59830
76	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,157797	42 954	6778
77	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,0093316	57 264	534
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**845893**

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге			845893
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 5%	Тенге		0,05	42295
		Итого	Тенге			888188
		Сметная прибыль 5%	Тенге		0,05	44409
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		0,05	44409
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			977007
		Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	1050282
		Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			1050282
		Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге		0,98	1029277
		НДС (12%)	Тенге		0,12	123513
		Всего	Тенге			1152789,85

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

_____Мырзахметов М.