Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» октября 2018 г.

Заказчик ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 30701, город Кандыагаш, ул. Интернациональная, 16 _____ фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 10.10.2018 г. ТОО «КазПромСтройГрупп» Молдыбаев Кайрат Сагинаевич, г.Актобе, 12 мкр., дом 6, В ____
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядная организация _____
(наименование субподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ___.10.2018 г. ТОО "НисанАктобе", Кыдыралин Гибат, №0412705 от 05.12.2012г. _____
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от ___.10.2018г. ТОО "АктобеСтройЭксперт", Абдраимов Жанболат Жаксылыкович _____
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство систем и объектов водоснабжения в с. Караколь Мугалжарского района, Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, с.о. им. Кудайбергена Жубанова, с. Караколь _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано от ГУ Аппарат акима К. Жубановского с/о № 2 от 26.09.2014 года _____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 07 октября 2017 г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_ТОО «АктобеСтройЭксперт»_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_ ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №3 от 09.01.2015

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _октябрь 2017 г.;

месяц, год

окончание работ _октябрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства _6 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _6 ;
фактически, месяц: _6 ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Расчетное количество жителей	чел	691		691	
Расчетное потребление	м³/сут	204,92		204,92	
Состав сооружений: 1. Насосная станция I-го подъема 2. Напорный водопровод от скважин до резервуаров Трубы	шт	2 (1 резервный)		2 (1 резервный)	

полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=16бар, SDR11 ø90х8,2, протяженность	м	1639		1639	
3. Хлораторная установка контейнерного типа	шт				
4. Водонапорная башня, унифицированная стальная заводского изготовления (системы Рожновского)	шт	1 1		1 1	
5. Внутрипоселковая водопроводная сеть:					
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, Ру=8 бар SDR17 ø110х6,6	м	9443		9443	
SDR17 ø63х3,8	м	638		638	
SDR17 ø32х2,3	м	2806		2806	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Расчетное водопотребление – 204,92 м3/сут;
- Расчетное количество жителей – 691чел.;
- Состав сооружений: насосная станция I-ого подъема – 2 шт (1 резервный):
  - Скважина глубина – 120м;
  - Диаметр – 168мм;
  - Дебит – 2,37л/с.

Насос центробежный погружной электрический – марки Up 10-14/6.5;

- Производительность – 10м3/ч;
- Манометрический напор – 120м;
- Мощность – 5,5кВт.

Напорный водопровод от скважин до резервуаров:

- Трубы ПЭ 100, Ру=16бар SDR11 ø90х8,2 – 1639м;
- Водопроводные колодцы ø2,0м – 2шт;
- Водопроводные колодцы ø1,5м – 1шт.

- Насосная станция II-го подъема – одноэтажная с подземной частью размером 5х10м – здание из газоблоков с облицовкой силикатным кирпичом.
- Фильтр Дельфин-М-36/72-А – 1шт;
- Фильтр Дельфин-S-36/72-А TWIN;
- Хлораторная установка контейнерного типа – 1шт;
- Водонапорная башня, унифицированная стальная заводского изготовления – 1шт
- Напорный водовод от НС II –го подъема к внутрипоселковой сети – трубы ПЭ100, Ру=10бар SDR 17 ø110х6,6 в две нитки, общая протяженность – 248м;
- Внутрипоселковая водопроводная сеть:
    - SDR 17 ø110х6,6 – 9443м;
    - SDR 17 ø63х3,8 – 638м;
    - SDR 17 ø32х2,3 – 2806м;
    - Водопроводные колодцы ø1,5м – 94шт;
    - Водопроводные колодцы ø2,0м – 52шт.
- Электроснабжение:
- Воздушная линия 10кВ – 1878км;
- Кабельная линия 10кВ – 0,15км;
- Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ – 0,319км;
- Кабельная линия 0,4кВ – 0,649км;
- Дизельная электростанция АД-60С-Т400-РГХПЭ – 1шт.
- Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4кВ 100кВА – 1шт;
- Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4кВ 25кВА – 1шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 389 458 430 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 370 689 267,2 тенге, прочие затраты 18 769 162,8 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 373 041 378,4 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 369 600 000 тенге; прочие затраты 3 441 378,4 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект: «Строительство систем и объектов в п. Караколь Мугалжарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Койшекенов Талгат Каримович М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Кыдыралин Гибат М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Абдраимов Жанболат Жаксылыкович М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Молдыбаев Кайрат Сагинаевич М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	14526	
	1) из стальных труб	*м*		
	2) из чугунных труб	*м*		
	3) из асбестоцементных труб	*м*		
	4) из железобетонных труб	*м*		
	5) из полиэтиленовых труб	*м*	14526	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	*м*		
	2) из чугунных труб	*м*		
	3) из асбестоцементных труб	*м*		
	4) из полиэтиленовых труб	*м*	12887	
3	Смотровой колодец	шт	146	
4	Задвижка d-50	шт	54	
	" d-150	*шт*		
5	Вентили d-	шт		
	" d-25	*шт*	172	
6	Кран d-	шт		
	" d-	*шт*		
7	Гидрант	шт	38	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	*м*		
	2) из чугунных труб	*м*		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	*м*		
	2) из стеклопластиковых труб	*м*		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик: **Койшекенов Талгат**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: **Абдраимов Жанболат Жаксылыкович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись эксперта)

М.П.