Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 121 от 04.10.2017 г. доп.соглашение № 2 от 30.07.18 г.
Наименование стройки: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код	
		№ 121	04.10.2017					
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области	364 673 920,00							364 673 920,00
Итого за текущий месяц:		77 610 642,86					9 313 277,14	86 923 920,00
Итого к оплате за текущий месяц	**86 923 920,00**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ К.С. Молдыбаев

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 121 от 04.10.2017 г. доп.соглашение № 2 от 30.07.18 г.
Наименование объекта: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода.								
		РАЗДЕЛ 2. Площадка насосной станции 2-го подъема								
		Монтаж трубопроводов								
129	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	0,043	8097,13		348		449	51,50	2
		км		8032,50		345		130		
130	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	0,08	8287,75		663		835	51,50	4
		км		8032,50		643		130		
131	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,039	10216,13		398		488	61,80	2
		км		9630,00		376		130		
132	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 219 мм	0,182	10651,88		1939		2278	61,80	11
		км		9630,00		1753		130		
		Колодцы водопроводные железобетонные (Площадка насосной станции 2-го								
172	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб	5,625	60,75		342		308	0,34	2
		м2		60,75		342		90		
173	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,625	21,80	0,05	123		30	0,03	
		м2		5,81	0,02	33		90		
174	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,625	40,72	0,04	229		42	0,04	
		м2		8,32		47		90		
		РАЗДЕЛ 3. Поселковая водопроводная сеть								

		Земляные работы								
178	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	140	706,50		98910		111768	4,24	594
		м3		706,50		98910		113		
199	Е0122-48-1 К=0,28	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 225 мм	166	1293,23	156,74	214676	26019	80366	2,24	707
		футляр		369,81	2,60	61388	432	130	0,01	2
200	Е0122-48-1 К=0,225	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 180 мм	24	1039,20	125,96	24941	3023	9337	1,80	43
		футляр		297,17	2,09	7132	50	130		
201	Е0122-48-1 К=0,40	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	46	1847,47	223,92	84984	10300	31815	3,20	147
		футляр		528,30	3,72	24302	171	130	0,01	
202	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	9,443	8287,75		78261		98606	51,50	486
		км		8032,50		75851		130		
203	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	0,638	8097,13		5166		6662	51,50	33
		км		8032,50		5125		130		
204	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,534	1043569,02	11142227	557266	59499	39513	82,70	44
		км		14827,50	42090,75	7918	22476	130	205,57	110
205	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н=2000мм	24	20488,87	36,99	491733	888	9407	1,82	44
		шт		288,00	13,50	6912	324	130	0,07	2
206	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н=2250мм	14	19322,87	36,99	270520	518	5487	1,82	25
		шт		288,00	13,50	4032	189	130	0,07	1
207	Е0122-35-3	Установка затворов диам. 100 мм	103	411,46	17,71	42380	1824	31935	1,40	144
		шт		231,75	6,75	23870	695	130	0,03	3
208	Е0122-35-1	Установка затворов и задвижек диам. 50 мм	101	242,08	6,95	24450	702	19203	0,88	89
		шт		144,00	2,25	14544	227	130	0,01	1
212	Е0122-35-1	Установка вантузов диам. 50 мм	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
		шт		144,00	2,25	1440	23	130	0,01	

213	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм компл	10	13000,00		130000				
214	Е0120-30-1	Установка пожарной подставки кг	660,6	107,97 8,96	1,26 0,47	71323 5917	832 312	7973 128	0,05	35 2
215	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	1,285	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	155863 80666	63466 23974	136032 130	312,70 91,12	402 117
225	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(крест фланцевый) т	0,3588	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	88980 22524	17721 6694	37983 130	312,70 91,12	112 33
226	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	314	156,43 126,00	21,43	49119 39564	6729	51433 130	0,60	188
227	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25,50 мм фланец	291	74,06 63,00	9,93	21552 18333	2890	23833 130	0,32	93
231	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев шт	340	300,57 69,53	225,64 58,98	102193 23640	76717 20053	56801 130	0,41 0,23	141 77
234	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок шт	340	300,57 69,53	225,64 58,98	102193 23640	76717 20053	56801 130	0,41 0,23	141 77
237	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов шт	17	300,57 69,53	225,64 58,98	5110 1182	3836 1003	2840 130	0,41 0,23	7 4
238	СТД СТЗ"Арыстан"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 шт.	10	1136,06		11361				
239	СТД СТЗ"Арыстан"	Отвод полиэтиленовый 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110(120° 60+60) шт.	2	1104,64		2209				
240	СТД СТЗ"Арыстан"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110(150° 90+60) шт.	3	1136,06		3408				
241	СТД СТЗ"Арыстан"	Отвод полиэтиленовый 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110(150° 90+60) шт.	3	1104,64		3314				
242	СТД СТЗ"Арыстан"	Отвод полиэтиленовый 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110(165° 60+60+45)	6	1104,64		6628				

		шт.									
243	С130804-2711 Изм. и доп. вып. 18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(165° 60+60+45) шт.	3	835,00		2505					
244	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки установки пожарного гидранта 100шт	0,38	40800,00		15504					
		Колодцы водопроводные железобетонные (Поселковая водопроводная сеть)									
254	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом м3	0,161	8799,65 915,75	296,60 110,25	1417 147	48 18	195 118	5,95 0,54	1	
263	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом м3	0,069	8799,65 915,75	296,60 110,25	607 63	20 8	84 118	5,95 0,54		
264	С143001-4 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) для бетонных упоров на углы поворота м3	0,867	7410,00		6424					
265	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,867	107,00		93					
267	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку (146 шт) м3	39,42	2024,85 477,00		79820 18803		23128 123	2,99	118	
268	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки (146 шт) м3	78,84	8610,38 567,00		678842 44702		54984 123	3,66	289	
269	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	80,4168	107,00		8605					
271	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб м2	108,075	60,75 60,75		6566 6566		5909 90	0,34	37	
272	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	108,075	21,80 5,81	0,05 0,02	2356 628	5 2	567 90	0,03	3	
273	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	108,075	40,72 8,32	0,04	4401 899	4	809 90	0,04	5	

РАЗДЕЛ 4. Подводки к границам потребителей

278	Е0101-163-9к=0,96	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунте 3 группы	439,685	678,24		298212		336980	4,07	1790
		м3		678,24		298212		113		
279	Е0101-166-3	Обратная засыпка уширений в грунте 3 группы	520,864	167,18		87078		98398	1,21	630
		м3		167,18		87078		113		
280	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7655,224	6,48	6,48	49602	49602	15621		
		м3			2,10		16104	97	0,01	62
281	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	390,006	167,18		65201		73677	1,21	472
		м3		167,18		65201		113		
282	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	7655,224	25,65	5,38	196328	41156	150516	0,13	988
		м3		20,27		155171		97		
283	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (излишний грунт)	1628,64	19,70	19,70	32084	32084	6417		
		т			3,94		6417	100	0,08	135
284	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	848,25	3,80	3,24	3222	2752	1316		3
		м3		0,48	1,12	407	950	97		3
				Монтаж трубопроводов						
285	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	846	1824,20	152,52	1543273	129032	231871	1,02	863
		м3		153,68	57,15	130013	48349	130	0,28	236
286	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	2,806	47611,09	17877,09	133597	50163	125480	173,00	485
		км		29700,00	4698,68	83338	13184	130	18,10	51
288	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2,5 мм(гребенка на 2 вентиля, 48шт)	19,2	231,70	14,12	4449	271	2596	0,55	11
		м		100,35	5,29	1927	102	128	0,03	
289	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм(гребенка на 2 вентиля, 48шт)	19,2	399,70	14,12	7674	271	2596	0,55	11
		м		100,35	5,29	1927	102	128	0,03	

290	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2,5 мм(гребенка на 3 вентиля, 6шт)	3,6	231,70	14,12	834	51	487	0,55	2
м				100,35	5,29	361	19	128	0,03	
291	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм(гребенка на 3 вентиля, 6шт)	3,6	399,70	14,12	1439	51	487	0,55	2
м				100,35	5,29	361	19	128	0,03	
292	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	45,6	10,99		501		624	0,05	2
м				10,69		487		128		
293	Е0122-11-5	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,0344	78245,00	36133,62	2692	1243	2301	247,00	8
км				41850,00	9612,90	1440	331	130	37,30	1
294	С130804-1007 Изм. и доп. вып. 14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,4	1111,00		38218				
м										
295	Е0122-8-7	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием ,	0,552	174718,44	71861,81	96445	39668	79059	441,00	243
км				83025,00	27146,25	45830	14985	130	132,58	73
297	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 32 мм	586,4	244,98	0,28	143653	164	112092	0,84	495
м				146,93	0,11	86160	65	130		
298	Е0122-48-1 К=0,175	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 140 мм	172	808,27	97,97	139022	16850	52044	1,40	240
футляр				231,13	1,63	39755	280	130		1
299	Е0122-48-1 К=0,34	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 273 мм	53	1570,35	190,33	83229	10088	31158	2,72	144
футляр				449,06	3,16	23800	167	130	0,01	
300	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32 мм	2,806	8097,13		22721		29301	51,50	145
км				8032,50		22539		130		
301	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,552	885785,66	99484,16	488954	54915	36333	71,80	40
км				13050,00	37581,75	7204	20745	130	183,54	101

302	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	172	75,82	1,57	13041	270	14861	0,41	71
		1счетчик		67,50		11610		128		
303	СТОО "Жакко"	Счетчик холодной воды "Бетар"	172	727,93		125204				
		шт								
304	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. 25 мм	172	473,47	39,24	81437	6749	59443	1,47	253
		1шт		254,25	15,75	43731	2709	128	0,07	12
305	С130901-87 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	172	748,00		128656				
		шт								
306	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм	168	74,06	9,93	12442	1668	13759	0,32	54
		фланец		63,00		10584		130		
307	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	114	157,00		17898				
		шт.								
308	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50ГОСТ 12816-80	54	305,00		16470				
		шт.								
309	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	172	300,57	225,64	51698	38810	28735	0,41	71
		шт		69,53	58,98	11959	10145	130	0,23	39
310	СТД СТЗ"Арыстан"	Фланец металлический с покрытием ПП, DN 32	172	657,06		113014				
		шт								
311	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	172	300,57	225,64	51698	38810	28735	0,41	71
		шт		69,53	58,98	11959	10145	130	0,23	39
312	С130804-3403 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	172	258,00		44376				
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**7554505**	**866496**			**11051**
						1763291	**241522**			**1182**
		Накладные расходы				2444689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				599952				
		Всего по смете, тенге				**10599146**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**			**10599146**				

Локальная смета № 6-2-1. Насосная станция 1-го подъема (Насос скважинный ир6.3-19/4.6) (2шт). Общестроительные работы

Земляные работы

4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	81,6	3,35	3,35	273	273	92		
		м3			1,16		95	97		
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	20,4	167,18		3410		3854	1,21	25
		м3		167,18		3410		113		
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	81,6	25,65	5,38	2093	439	1604	0,13	11
		м3		20,27		1654		97		
7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение излишнего грунта во временный отвал для насыпей)	25	6,01	6,01	150	150	51		
		м3			2,08		52	97	0,01	
8	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	25	19,02	19,02	475	475	160		
		м3			6,60		165	97	0,01	
					Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм - 2шт.					
9	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800 (2 шт)	3,8	9915,12	1879,87	37677	7144	9751	8,86	34
		м3		1435,50	538,43	5455	2046	130	2,06	8
15	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО 6 -2шт.)	4	876,00		3504				
		шт								
16	С131104-8 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060,00		16120				
		шт								
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов(ФМ1)	4,46	9671,75	95,97	43136	428	3784	4,90	22
		м3		771,75	36,25	3442	162	105	0,18	1
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(уклон 10-30)	3,52	233,01	9,95	820	35	242	0,36	1
		м2		52,20	3,74	184	13	123	0,02	
19	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных т.150мм	2,8	3002,90		8408		1829	3,24	9
		м3		531,00		1487		123		

20	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	1,48	650,20	20,10	962	30	29	0,06	
		м2		9,20	5,41	14	8	133	0,02	
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,3492	107,00		893				
		м3								
22	Е0110-5-1	Установка деревянной крышки	0,04	22541,72	316,57	902	13	173	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	140	5	120	0,58	
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38	245,44	3,82	9327	145	1739	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1419	55	118	0,01	
				МН 1						
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01374	33697,62	304,24	463	4	479	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	454	2	105	0,56	
25	С130806-107 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	0,2	3460,00		692				
		м								
26	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00456	53600,00		244				
		т								
				Сетка арматурная С5						
27	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0068	32300,00		220				
		т								
				Рама РМ-1						
28	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,2169	16367,84	681,42	3550	148	2890	95,00	21
		т		14670,00	132,75	3182	29	90	0,65	
29	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,21218	154400,00		32761				
		т								
30	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00472	154200,00		728				
		т								
31	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	9	60,75		547		492	0,34	3

		м2		60,75		547		90		
32	E0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	9	21,80	0,05	196		47	0,03	
		м2		5,81	0,02	52		90		
33	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	9	40,72	0,04	366		67	0,04	
		м2		8,32		75		90		
34	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,46	9671,75	95,97	4449	44	390	4,90	2
		м3		771,75	36,25	355	17	105	0,18	
35	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4692	107,00		50				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**172416**	**9328**			**140**
						21870	**2649**			**9**
		Накладные расходы				27673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12005				
		Всего по смете, тенге				**212094**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-2-1	**тенге**			**212094**				

Локальная смета № 6-2-2. Насосная станция 1-го подъема (2 шт) по типовому проекту 901-2-177.91. Отопление и вентиляция

1	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,30	7
		шт		533,93	4,73	1068	9	128	0,02	
2	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	3855,17	5,65	7710	11	478	1,11	2
		шт		184,28	2,36	369	5	128	0,01	
3	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,4	1151,91	13,82	1613	19	475	1,62	2
		м2		259,88	5,18	364	7	128	0,03	
4	E0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	537381,22	24996,34	2150	100	324	311,85	1
		км		52920,00	9442,91	212	38	130	46,12	
5	C11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,1	647,00		65				
		м2								

6	Е0120-1-8	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ из листовой стали ф200 ф315 L-200 мм		0,32	955,92	8,82	306	3	65	0,96	
			м2		155,22	3,31	50	1	128	0,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**18553**	**159**			**13**
							2062	**60**			**0**
		Накладные расходы					2721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1276				
		Всего по смете, тенге					**22551**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-2-2	**тенге**				**22551**				

Локальная смета № 6-2-3. Насосная станция 1-го подъема(2шт) по типовому проекту 901-2-177.91. Электрооборудование

1	Ц0108-102-1	Станция управления и защиты		2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
			шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
2	ТОО "Элицентр К"	Стоимость станции управления и защиты СУЗ-10		2	19201,98		38404				
			шт								
3	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением; масса 1 м до 0,5 кг		484	38,40	18,10	18586	8760	11081	0,12	58
			м		20,30	3,80	9825	1839	95	0,02	11
4	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		48	8,50	0,10	408	5	333	0,05	2
			м		7,30		350		95		
5	СТОО"Электролит"	Стоимость провода с медной жилой установочный водопогружной ВПП 1х2,5		309	24,44		7552				
			м								
6	С151607-99 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевойжилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,19776	2599,00		514				
			км								
7	С151603-878 Изм. и доп. вып. 24	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,0408	22196,00		906				
			км								
8	С151701-90	Фонарь переносной аккумуляторный		2	561,00		1122				
			шт								
9	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм		36	114,40	7,80	4118	281	1686	0,29	10
			м		48,80	0,50	1757	18	95		
10	СТОО "Динарэлектромаш"	Стоимость металлорукава РЗ-ЦХ Д20		36	64,59		2325				
			м								

11	С130806-19 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм								
			12	116,00		1392				
		м								
		Заземление								
12	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			12,6	389,25		4905		5542	2,48	31
		м3		389,25		4905		113		
13	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			60	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
		м		23,00	0,40	1380	24	95		
14	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
			0,0756	46400,00		3508				
		т								
15	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			12,6	167,18		2106		2380	1,21	15
		м3		167,18		2106		113		
16	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			12,6	25,65	5,38	323	68	248	0,13	2
		м3		20,27		255		97		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**96060**	**10306**			**153**
						25125	**2101**			**12**
		Накладные расходы				27132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5088				
		Всего по смете, тенге				**128279**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-2-3	**тенге**			**128279**				

Локальная смета № 6-2-4. Насосная станция 1-го подъема(2шт) по типовому проекту 901-2-177.91. Технологическое оборудование

1	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т								
			2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	
2	СТОО "Karlskrona LC AB"	Насос скважинный up6.3-19/4.6								
			2	157107,11		314214				
		шт								
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	
		комплект		41,72		83		128		
4	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм								
			2	16669,83	60,08	33340	120	806	1,68	3
		1счетчик		292,50	22,50	585	45	128	0,11	

5	Е0122-35-1	Установка вантузов диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	
6	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	2	13000,00		26000				
		компл								
7	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144,00	2,25	1152	18	130	0,01	
8	С130902-358 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	6	13913,00		83478				
		шт.								
9	С130903-33 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	4110,00		8220				
		шт								
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-250 мм	0,0076	121294,13	49389,75	922	375	805	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	477	142	130	91,12	1
11	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00		908				
		шт								
12	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х3 мм	4	495,00		1980				
		шт								
13	С130810-108 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	4	302,00		1208				
		шт								
14	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 20,50 мм	18	74,06	9,93	1333	179	1474	0,32	6
		фланец		63,00		1134		130		
15	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец		96,75		387		130		
16	С130809-5 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	128,00		512				

			шт.							
17	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			14	202,00		2828				
			шт.							
18	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80								
			4	268,00		1072				
			шт.							
19	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм								
			2	15105,47	23,09	30211	46	426	0,90	2
			1кран	157,50	9,00	315	18	128	0,04	
				Герметизированный оголовок						
20	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий								
			0,0986	16367,84	681,42	1614	67	1314	95,00	9
			т	14670,00	132,75	1446	13	90	0,65	
21	С12021-246 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т								
			0,0986	162200,00		15993				
			т							
22	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		"	0,0046072	149300,00		688				
			т							
23	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	
			комплект	41,72		83		128		
24	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
			2	227,00		454				
			шт							
25	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			2	305,00		610				
			шт.							
26	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм(проботборник)								
			4	471,67	4,19	1887	17	315	0,34	1
			м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**545657**	**1722**			**90**
						15327	**305**			**2**
		Накладные расходы				16033				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14848				
		Всего по смете, тенге				**576538**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-2-4	**тенге**			**576538**				

Локальная смета № 6-2-5. Насосная станция 1-го подъема(2шт) по типовому проекту 901-2-177.91. Автоматизация технологического процесса

1	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	
		комплект		41,72		83		128		
2	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	18	8,50	0,10	153	2	125	0,05	1
		м		7,30		131		95		
3	С151607-115 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	6846,00		137				
		км								
4	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	18	114,40	7,80	2059	140	843	0,29	5
		м		48,80	0,50	878	9	95		
5	СТОО "Динарэлектромаш"	Металлорукав РЗ-ЦХ Д20	18	64,59		1163				
		м								
6	Ц0108-167-1	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	1547,60	1,60	3095	3	1987	6,00	12
		шт		1046,00		2092		95		
7	СТОО "Акватория Актобе"	Муфта кабельная соеденительная термоусадочная КМ CABLE TERMINATION KIT №5	2	4542,74		9085				
		шт								
8	СТОО "Акватория Актобе"	Набор зажимов для водопогружного кабеля (для крепления к трубе)Set of cable clips	4	2662,99		10652				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**28064**	**149**			**19**
						3185	**9**			
		Накладные расходы				3062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1868				
		Всего по смете, тенге				**32994**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-2-5	**тенге**			**32994**				

Локальная смета № 6-3-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3. Отмостка

25	Е0111-2-9	Бетонная отмостка толщ 70 мм из бетона В7,5	4,116	8610,38		35440		2871	3,66	15
		м3		567,00		2334		123		
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,19832	107,00		449				
		м3								

РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки

27	Е0108-22-7	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	53,62	1993,87	409,82	106911	21975	52104	4,08	219
		м3		670,50	153,00	35952	8204	118	0,75	40
28	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	5,362	15300,00		82039				
		1000шт								
29	С143004-19	Газоблоки В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007	36,4616	4159,00		151644				
		м3								
30	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	15,8	1150,36	34,37	18176	543	3764	1,21	19
		м2		189,00	12,87	2986	203	118	0,06	1
31	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	104,78	66,43	2096	1329	1336	0,15	3
		шт		23,85	23,85	477	477	140	0,11	2
32	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,74	25800,00		19092				
		м3								
33	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических перемычек из уголка № 110	0,15224	5257,75	2020,02	800	308	411	15,51	2
		т		2499,75	502,43	381	76	90	1,79	
34	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,15224	154400,00		23506				
		т								
35	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	4,5	60,75		273		246	0,34	2
		м2		60,75		273		90		
36	Е0113-45-1	Обезжиривание металлических поверхностей бензином	4,5	23,19	0,11	104		60	0,09	
		м2		14,65	0,05	66		90		
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	4,5	21,80	0,05	98		24	0,03	
		м2		5,81	0,02	26		90		
38	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	4,5	40,72	0,04	183		34	0,04	
		м2		8,32		37		90		

РАЗДЕЛ 5. Покрытие

39	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	7	1445,09	373,54	10116	2615	5888	2,66	19
		шт		465,75	135,07	3260	945	140	0,61	4
40	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см(ПБ51-12-8п 8шт)	42,49	2950,00		125346				
		м2								
41	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	42,49	45,00		1912				
		м2								
42	С143017-67-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м	42,49	221,00		9390				
		м2								
43	E0107-20-1	Установка анкеров А-1	0,00756	91650,57	2434,57	693	18	348	170,00	1
		т		31950,00	920,25	242	7	140	4,49	
44	С12041-132	Металлизация анкеров	0,00756	40200,00		304				
		т								
45	E0106-22-9	Устройство монолитных участков МУ1 из бетона В15	0,264	11134,85	269,20	2940	71	397	8,21	2
		м3		1332,00	101,70	352	27	105	0,50	
				Монолитный участок МУ-2 (1шт)						
46	E0106-22-11	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм В15	0,934	11924,33	243,44	11137	227	1396	8,42	8
		м3		1332,00	91,96	1244	86	105	0,45	
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0391	65000,00		2542				
		т								
48	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0062	55620,00		345				
		т								
				Каркас К-1						
49	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0764	45800,00		3499				
		т								

50	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0176	52400,00		922				
		т								
51	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,0128	52102,00		667				
		т								
				Каркас К-3						
52	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0042	52400,00		220				
		т								
53	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,00192	52102,00		100				
		т								
54	Е0107-17-7	Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			16	918,65	324,70	14698	5195	9525	1,77	28
		шт		310,50	114,73	4968	1836	140	0,49	8
55	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Плита карнизная								
			1,872	19600,00		36691				
		м3								
56	Е0107-48-10	Установка плит парапетных массой до 1 т								
			6	976,31	345,48	5858	2073	3187	1,47	9
		шт		256,50	122,91	1539	737	140	0,53	3
57	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Плита парапетная								
			0,42	19600,00		8232				
		м3								
58	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков из бетона В12,5								
			0,05	10962,30	269,20	548	13	75	8,21	
		м3		1332,00	101,70	67	5	105	0,50	
				Анкер ИА-1						
59	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
			0,01764	154200,00		2720				
		т								
60	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
			0,01442	49131,00		708				
		т								
61	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
			0,0252	154400,00		3891				
		т								
62	Е0107-44-10	Укладка стакана масса до 0,3 т								
			1	104,78	66,43	105	66	67	0,15	

		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	
63	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,06	19600,00		1176				
		м3								
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
64	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	69,51	12,58	0,99	874	69	990	0,07	5
		м2		11,59	0,38	806	26	119		
65	С11011-1204 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	69,51	205,00		14250				
		м2								
66	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий плитами минераловатными	6,951	1811,99	169,49	12595	1178	11855	9,47	66
		м3		1642,50	63,00	11417	438	100	0,31	2
67	С11031-103 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	7,09002	12903,00		91483				
		м3								
68	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом(для уклона) 0-150мм	5,21325	5119,02	245,72	26687	1281	2945	2,71	14
		м3		382,50	92,25	1994	481	119	0,45	2
69	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	69,51	191,50	15,94	13311	1108	3359	0,24	17
		м2		34,65	5,96	2409	414	119	0,03	2
70	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (на 25мм)	69,51	165,88	3,50	11530	243	331	0,02	2
		м2		2,75	1,25	191	87	119		
71	Е0108-12-1	Армирование цементной стяжки	0,201579	8679,65	422,15	1750	85	2002	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1665	32	118	0,77	
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,201579	41200,00		8305				
		т								
73	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	69,51	642,63	3,28	44669	228	1737	0,12	9
		м2		20,22	0,78	1405	54	119		
		РАЗДЕЛ 7. Окна								

74	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			5,64	427,50	19,32	2411	109	1301	1,11	6
		м2		185,83	6,39	1048	36	120	0,03	
75	С12061-186 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
			5,64	5206,00		29362				
		м2								
76	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			5,64	235,03	5,58	1326	31	651	0,59	3
		м2		94,05	2,12	530	12	120	0,01	
77	С12061-196 Изм. и доп. вып. 9	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм								
			2,115	3680,00		7783				
		м								
		РАЗДЕЛ 8. Двери								
78	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	
79	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП								
			1	11200,00		11200				
		м2								
80	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2								
			3,36	634,99	31,85	2134	107	818	1,15	4
		м2		190,80	12,04	641	40	120	0,06	
81	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			1,89	4010,00		7579				
		м2								
82	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние								
			1,47	4250,00		6248				
		м2								
83	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			2	1380,00		2760				
		комплект								
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
				Тип 1 (14,1 м2)						
84	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			14,1	107,54	2,62	1516	37	199	0,07	1

			м2		10,51	0,99	148	14	123		
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл. В7,5									
				1,41	8610,38		12141		983	3,66	5
			м3		567,00		799		123		
86	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой									
				14,1	323,65	18,42	4563	260	1610	0,42	6
			м2		85,95	6,91	1212	97	123	0,03	
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
				14,1	233,01	9,95	3285	140	970	0,36	5
			м2		52,20	3,74	736	53	123	0,02	
88	Е0111-11-2 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50мм									
				14,1	199,36	4,02	2811	57	92	0,03	
			м2		3,78	1,50	53	21	123	0,01	
89	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов									
				14,1	935,49	11,72	12180	165	3054	1,06	15
			м2		171,68	4,39	2421	62	123	0,02	
90	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических									
				15,087	139,10	0,32	2099	5	775	0,24	4
			м		41,63	0,11	628	2	123		
					Тип 2 (31,2 м2)						
91	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем									
				31,2	107,54	2,62	3355	82	441	0,07	2
			м2		10,51	0,99	328	31	123		
92	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл. В7,5									
				3,12	8610,38		26864		2176	3,66	11
			м3		567,00		1769		123		
93	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой									
				31,2	323,65	18,42	10098	575	3564	0,42	13
			м2		85,95	6,91	2682	216	123	0,03	1
94	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка									
				31,2	554,00	23,26	17285	726	10350	1,57	49
			м2		261,00	8,71	8143	272	123	0,04	1
95	Е0111-17-4 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ до толщ.50мм									
				31,2	505,32	4,02	15766	125	6378	0,92	29
			м2		164,70	1,50	5139	47	123	0,01	

РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы

Внутренняя отделка
Потолок

96	Е0115-64-4	Шпаклевка потолка с огрунтовкой	45,3	106,20	3,94	4811	178	4928	0,55	25
		м2		102,11	1,49	4626	67	105	0,01	
97	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	135,9							
		кг								
98	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	45,3							
		кг								
99	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	45,3	124,58	2,33	5643	106	2118	0,26	12
		м2		43,65	0,88	1977	40	105		
				Стены						
100	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	180,4	303,09	4,07	54677	733	25884	0,74	133
		м2		135,68	0,97	24477	175	105	0,05	9
101	Е0115-64-3	Шпаклевка оштукатуренных стен сухими смесями с огрунтовкой	180,4	77,28	3,43	13941	619	14214	0,46	82
		м2		73,73	1,31	13301	236	105	0,01	1
102	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	541,2							
		кг								
103	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	180,4							
		кг								
104	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	169,8	119,41	1,88	20276	319	7069	0,23	39
		м2		38,93	0,72	6610	122	105		1
105	Е0113-13-3	Грунтовка стен грунт-пропиткой	10,6	74,11	0,05	786	1	56	0,03	
		м2		5,85	0,02	62		90		
106	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	10,6	984,56	2,10	10436	22	3715	2,00	21
		м2		333,00	0,79	3530	8	105		

РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка

107	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен		15,05	2382,68	2,56	35859	39	6664	2,55	38
			м2		420,75	0,97	6332	15	105		
		РАЗДЕЛ 12. Лестница ЛМ-1 (1шт)									
108	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/		0,17	14215,47	5475,87	2417	931	1086	31,79	5
			т		5544,00	1552,87	942	264	90	5,46	1
109	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,1377	154400,00		21261				
			т								
110	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т		0,0323	154200,00		4981				
			т								
111	Е0109-48-2	Электродуговая сварка элементов лестницы		0,17	542,84	144,52	92	25	45	1,34	
			т		292,50		50		90		
112	Е0113-44-7	Очистка щетками		5,6	60,75		340		306	0,34	2
			м2		60,75		340		90		
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,6	21,80	0,05	122		29	0,03	
			м2		5,81	0,02	33		90		
114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		5,6	40,72	0,04	228		42	0,04	
			м2		8,32		47		90		
115	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т		0,0008	154200,00		123				
			т								
116	С12041-7 Изм. и доп. вып. 29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		0,0006	49502,00		30				
			т								
		РАЗДЕЛ 14. Крыльцо № 1									
129	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		3,6	107,54	2,62	387	9	51	0,07	
			м2		10,51	0,99	38	4	123		
130	Е0106-1-16	Устройство ступеней и площадки из бетона В15		1,75	8670,41	196,62	15173	344	637	1,79	3

			м3		272,25	74,27	476	130	105	0,36	1
131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02815	41200,00		1160				
132	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,77625	107,00		190				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1287419**	**44437**			**967**
							163805	**16148**			**79**
		Накладные расходы					205875				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					89598				
		Всего по смете, тенге					**1582892**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-3-1	**тенге**				**1582892**				
		Локальная смета № 6-3-2. Насосная станция 2-го подъема. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт		6	782,34	5,56	4694	33	3689	2,06	12
			шт		644,78	2,37	3869	14	95	0,01	
2	СТОО "Динарэлектромаш"	Печь ПЭТ-4		6	1117,21	--	6703				
			шт		--	--					
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
					ВЕ1-ВЕ2						
3	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм		2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,30	7
			шт		533,93	4,73	1068	9	128	0,02	
4	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром 300 мм		2	4272,43	5,65	8545	11	538	1,24	2
			шт		207,90	2,36	416	5	128	0,01	
					ВЕ3						
5	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм		1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	
6	Е0116-14-9	Прокладка воздуховода из напорных полиэтиленовых трубнизкого давления среднего типа наружным диам. 110мм		2	611,28	15,57	1223	31	542	1,17	2
			м		206,01	5,84	412	12	128	0,03	
7	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 100 мм		1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**29059**	**124**			**25**

						6015	50			0
		Накладные расходы				6481				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1730				
		Всего по смете, тенге				**37270**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-3-2	**тенге**			**37270**				

Локальная смета № 6-3-3. Насосная станция 2-го подъема. Водопровод и канализация
РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1

					Сантехнические работы					
1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
			13	693,07	10,34	9010	134	1345	0,43	6
		м		76,95	3,87	1000	50	128	0,02	
2	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			23	10,99	--	253		315	0,05	1
		м		10,69	--	246		128		
4	Е0116-15-2	Установка кранов диам. 50 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	
5	Е0116-15-1	Установка кранов диам. 15 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	
6	С130904-71 Изм. и доп. вып. 19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
			2	4860,00	--	9720				
		шт		--	--					
7	С130904-66 Изм. и доп. вып. 19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			2	2430,00	--	4860				
		шт		--	--					
8	Е0116-15-1	Установка кранов водоразборных диам. до 25 мм								
			1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	
9	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15мм								
			1	432,00	--	432				
		шт		--	--					
					Строительные работы					
10	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлениемколера, количество окрасок 2								
			4,48	148,40	0,07	665		508	0,65	3
		м2		108,00	0,02	484		105		
					Узел учета воды					
11	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм								
			1	341,47	23,09	341	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	

12	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм								
			1	1230,00	--	1230				
		шт		--	--					
13	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/								
			3	194,00	--	582				
		шт		--	--					
14	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядениянормальные, d 51 мм								
			20	523,00	--	10460				
		м		--	--					
15	С131103-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм								
			1	480,00	--	480				
		шт		--	--					
16	СТОО "АлматыПожТоргСервис"	Шкаф навесной с секцией для огнетушителя: ширина-540мм, высота-1300мм, глубина-230мм (03-НОК)								
			1	5865,33	--	5865				
		шт		--	--					
17	5101-256	Огнетушитель порошковый								
			2	2540,00	--	5080				
		шт.		--	--					
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1								
				Сантехнические работы						
18	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,20	0,25	212	1	128		
19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128		
20	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды								
			1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	
21	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	
22	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре								
			1	59,31	--	59		76	0,34	
		м		59,15	--	59		128		
23	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
			1	659,00	--	659				
		компл		--	--					
24	С130810-183	Ревизии пластмассовые, диаметр 100 мм								
			1	523,00	--	523				
		шт		--	--					
25	С130810-183	Прочистки пластмассовые, диаметр 100 мм								
			2	523,00	--	1046				

			шт	--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**77623**	**463**			**30**
						5296	**180**			**1**
		Накладные расходы				6898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4766				
		Всего по смете, тенге				**89287**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-3-3	**тенге**			**89287**				
		Локальная смета № 6-3-4. Насосная станция 2-го подъема. Электроснабжение, электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение насосной станции								
1	Ц0108-572-3	Установка щита освещения ОЩВ-6								
			1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
			шт	317,00	13,50	317	14	95	0,08	
2	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6								
			1	11000,00	--	11000				
			шт	--	--					
3	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
			1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
			шт	205,00	2,30	205	2	95	0,01	
4	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
			1	4720,00	--	4720				
			шт	--	--					
5	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды								
			2	314,30	120,00	629	240	315	0,79	2
			шт	132,00	34,00	264	68	95	0,20	
6	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
			1	871,00	--	871				
			шт	--	--					
7	С151701-14	Светильник потолочный, тип НП021-100-001-МУ3								
			1	871,00	--	871				
			шт	--	--					
8	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
			9	342,80	134,00	3085	1206	1674	0,99	9
			шт	158,00	37,80	1422	340	95	0,22	2
9	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4								
			9	2320,00	--	20880				
			шт	--	--					
10	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
			1	561,00	--	561				
			шт	--	--					
11	СТОО "Динарэлектромаш"	Фонарь переносной HL336L								
			1	1846,18	--	1846				
			шт	--	--					
12	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
			5	55,00	0,90	275	5	237	0,33	2

		шт		49,70	0,20	249	1	95		
13	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип ВА66-102Б-6								
			5	215,00	--	1075				
		шт		--	--					
14	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			4	62,70	0,20	251	1	220	0,34	1
		шт		57,80	0,10	231		95		
15	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РС16-126-6								
			4	195,00	--	780				
		шт		--	--					
16	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене								
			7	92,40	--	647		567	0,50	4
		шт		90,00	--	630		90		
17	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2(КОР-73)								
			0,007	22300,00	--	156				
		1000шт		--	--					
18	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40								
			1	19,00	--	19				
		шт		--	--					
19	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ-2239-79/, тип Б220-230-100								
			2	39,00	--	78				
		шт		--	--					
20	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40								
			18	99,00	--	1782				
		шт		--	--					
21	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220								
			18	14,00	--	252				
		шт		--	--					
22	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг								
			170	23,20	2,10	3944	357	2713	0,10	17
		м		16,50	0,30	2805	51	95		
23	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,0102	63700,00	--	650				
		1000м		--	--					
24	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,1632	54100,00	--	8829				
		1000м		--	--					

РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение

25	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	
26	75-6-76	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3068-54У1, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	58500,00	--	58500				
		комплект		--	--					
27	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3074-54У1, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	73500,00	--	73500				
		комплект		--	--					
28	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	8	3089,00	497,00	24712	3976	18111	13,00	104
		шкаф		2273,00	110,00	18184	880	95	0,64	5
29	75-6-33	Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5113-3874, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	2	63500,00	--	127000				
		шт		--	--					
30	75-6-33	Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5113-3274, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепленця авт. выкл. 2 А	4	63500,00	--	254000				
		шт		--	--					
31	75-6-30	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2574, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	44400,00	--	44400				
		шт		--	--					
32	75-6-30	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-3174, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	44400,00	--	44400				
		шт		--	--					
33	Ц0111-350-1	Датчики температуры камерный	1	193,78	--	194		148	1,00	1
		шт		164,25	--	164		90		
34	ООО ПКФ"Ибрис"	Датчики температуры камерный ДТКБ 53	1	528,64	--	529				
		шт		--	--					
35	Ц0111-350-1	Датчики-реле уровня	1	193,78	--	194		148	1,00	1
		шт		164,25	--	164		90		
36	ООО"ТД Автоматика"	Датчики-реле уровня РОС 301 ухл4	1	997,44	--	997				
		шт		--	--					
37	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	92,40	--	277		243	0,50	2

		шт		90,00	--	270		90		
38	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2(КОР-73)								
			0,003	22300,00	--	67				
		1000шт		--	--					
39	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			10	39,50	3,50	395	35	253	0,16	2
		м		25,90	0,70	259	7	95		
40	С130806-8 Изм. и доп. вып. 9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм								
			10	148,00	--	1480				
		м		--	--					
41	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм								
			50	114,40	7,80	5720	390	2342	0,29	15
		м		48,80	0,50	2440	25	95		
42	СТОО "Динарэлектромаш"	Металлорукав РЗ-ЦХ Д25								
			50	80,30	--	4015				
		м		--	--					
43	Е0121-3-1	Прокладка кабельного канала 25х25 мм								
			50	36,51	--	1826		1422	0,16	8
		м		26,33	--	1317		108		
44	СТОО"Динар-Электромаш"	Кабельный канал пластиковый EKF-Plast 25х25								
			50	38,75	--	1938				
		м		--	--					
45	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2								
			10	19,60	0,50	196	5	157	0,10	1
		м		16,40	0,10	164	1	95		
46	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг								
			389	23,20	2,10	9025	817	6208	0,10	39
		м		16,50	0,30	6419	117	95		1
47	С151601-28979 Изм. и доп. вып. 19	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,06222	113837,00	--	7083				
		км		--	--					
48	С151601-28975 Изм. и доп. вып. 19	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,18462	29560,00	--	6397				
		км		--	--					
49	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,06324	30200,00	--	1910				
		1000м		--	--					
50	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2								
			0,0816	42000,00	--	3427				
		1000м		--	--					

51	С151607-115 Изм. и доп. вып. 16	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,01545	6846,00	--	106				
		км		--	--					
52	С151804-1556 Изм. и доп. вып. 15	Скобы двухлапчатые типа СД-43								
			22	171,00	--	3762				
		шт.		--	--					
53	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм								
			5	202,90	--	1015		504	1,00	5
		ввод		106,00	--	530		95		
54	Ц0108-411-6	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм								
			2	257,00	--	514		232	1,00	2
		ввод		122,00	--	244		95		
55	С151802-6	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 664 мм, тип К1084 У3								
			5	460,00	--	2300				
		шт		--	--					
56	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3								
			2	941,00	--	1882				
		шт		--	--					
				Кабельная эстакада						
57	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг								
			20	71,50	5,70	1430	114	849	0,24	5
		шт		43,70	1,00	874	20	95	0,01	
58	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К400								
			0,02	70800,00	--	1416				
		1000шт		--	--					
59	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг								
			20	5,60	1,40	112	28	78	0,02	
		шт		3,50	0,60	70	12	95		
60	С151803-79	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 355x46x75 мм, тип П300								
			0,02	60800,00	--	1216				
		1000шт		--	--					
61	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: лотки и крышки								
			0,23125	82583,00	1343,00	19097	311	1695	38,00	9
		т		7290,00	425,01	1686	98	95	2,47	1
62	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, ЛЛ300, габаритные размеры 3000x300x70 мм								
			5	583,00	--	2915				

		шт		--	--					
63	С151803-67	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, У300-300, габаритные размеры 300х300х75 мм	3	318,00	--	954				
		шт		--	--					
64	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали(соеденитель лотков,разделитель, планка крепления,распорка)	0,04758	97791,00	1561,00	4653	74	724	85,00	4
		т		15550,00	457,00	740	22	95	2,65	
65	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,016	88547,00	1377,00	1417	22	168	57,00	1
		т		10620,00	430,00	170	7	95	2,49	
		РАЗДЕЛ 3.Заземление и молниезащита								
66	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,6	167,40	--	2109		2383	1,18	15
		м3		167,40	--	2109		113		
67	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
		м		23,00	0,40	1380	24	95		
68	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0756	46400,00	--	3508				
		т		--	--					
69	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0507	48400,00	--	2454				
		т		--	--					
70	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	60	51,70	2,80	3102	168	1585	0,16	10
		м		27,50	0,30	1650	18	95		
71	С12041-6 Изм. и доп. вып. 19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03696	50642,00	--	1872				
		т		--	--					
72	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	
73	С12041-9 Изм. и доп. вып. 19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03792	49131,00	--	1863				
		т		--	--					
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,6	134,10	--	1690		1909	0,97	12
		м3		134,10	--	1690		113		
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,6	21,55	4,52	271	57	208	0,11	1
		м3		17,03	--	215		97		

76	С11071-6 Изм. и доп. вып. 3	Держатель шин заземления		0,32	7100,00	--	2272			
			100шт		--	--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**809952**	**8633**		**293**
							48760	**1808**		**10**
		Накладные расходы					48838			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					15328			
		Всего по смете, тенге					**874117**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-3-4	**тенге**				**874117**			

Локальная смета № 6-3-5. Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование
РАЗДЕЛ 1.Оборудование, монтажные и сантехнические работы

1	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т								
				4	6282,00	508,00	25128	2032	17383	28,00	112
			шт		4770,00	58,50	19080	234	90	0,34	1
2	ТОО ПК"Ульба-Электро"	Стоимость насосов консольных KHDB-32-200NC-NL-S1-G-4/2								
				2	158736,13	--	317472	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т								
				2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
			шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
4	ТОО ПК"Ульба-Электро"	Стоимость насосов консольных KHDB-50-250NB-NL-S1-G-30/2								
				2	378271,32	--	756543	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0106-277-1	Монтаф Фильтров Дельфин								
				3,3	97550,00	19080,00	321915	62964	188916	362,00	1195
			т		60750,00	2857,99	200475	9431	90	16,58	55
6	ТОО "Акватория Актобе"	Стоимость фильтра Дельфин М-36/72-А произв.8,6-12 м3/час								
				2	380335,36	--	760671	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ТОО "Акватория Актобе"	Стоимость фильтра Дельфин S-36/72-A TWIN произв.22,8-32 м3/час								
				1	1190452,92	--	1190453	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0106-277-1	Монтаж блока обеззараживания воды								
				0,05	97550,00	19080,00	4878	954	2862	362,00	18
			т		60750,00	2857,99	3038	143	90	16,58	1
9	ТОО "Акватория Актобе"	Стоимость блока обеззараживания произв.10м3/час								
				2	209448,21	--	418896	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

10	Е0118-13-1	Установка сетевых насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
			2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
11	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин								
			2	11700,00	--	23400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Узел учета тепла								
12	Ц0111-350-3	Установка расходомеров наружным диаметром трубопровода до 50 мм								
			1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
13	СТОО"Технолинк LTD"	Стоимость ультрозвукового расходомера учета холодной воды с автономным питанием, ф50								
			1	52369,04	--	52369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы и арматура								
				Сантехнические работы						
14	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х2,5 мм`								
			5	261,70	14,12	1309	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
15	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм								
			1,5	261,70	14,12	393	21	203	0,55	1
		м		100,35	5,29	151	8	128	0,03	--
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм								
			6	370,70	14,12	2224	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
17	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,5 мм								
			5	544,75	20,80	2724	104	885	0,73	4
		м		130,50	7,79	653	39	128	0,04	--
18	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х4 мм								
			7	789,75	20,80	5528	146	1239	0,73	5
		м		130,50	7,79	914	55	128	0,04	--
19	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,5 мм								
			21	1284,57	27,87	26976	585	5125	1,04	22
		м		180,23	10,44	3785	219	128	0,05	1
20	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 219х5 мм								
			10	2043,85	45,33	20439	453	3932	1,66	17
		м		290,25	16,97	2903	170	128	0,08	1

21	E0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 325х6 мм(футляр)								
			2	4160,07	85,00	8320	170	1124	2,31	5
		м		407,25	31,84	815	64	128	0,16	--
22	E0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 426х7 мм(футляр)								
			2	6413,90	117,36	12828	235	1420	2,91	6
		м		510,75	43,94	1022	88	128	0,21	--
23	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			12,5	10,99	--	137	--	171	0,05	1
		м		10,69	--	134	--	128	--	--
24	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			12	11,13	--	134	--	164	0,05	1
		м		10,69	--	128	--	128	--	--
25	E0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм								
			31	11,76	--	364	--	424	0,05	2
		м		10,69	--	331	--	128	--	--
26	E0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм								
			4	14,04	--	56	--	55	0,05	--
		м		10,69	--	43	--	128	--	--
27	E0116-15-6	Установка затворов диам. 200 мм								
			2	2466,80	234,95	4934	470	3588	7,76	16
		1шт		1314,00	87,75	2628	175	128	0,43	1
28	E0116-15-5	Установка затворов диам. 150 мм								
			5	2004,94	155,59	10025	778	6869	6,05	30
		1шт		1014,75	58,50	5074	292	128	0,28	1
29	E0116-15-3	Установка затворов диам. 65, 100 мм								
			8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,60	21
		1шт		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
30	E0116-15-2	Установка затворов диам. 50 мм								
			4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
31	С130902-186 Изм. и доп. вып. 19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79								
			2	11890,00	--	23780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130902-185 Изм. и доп. вып. 19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79								
			5	7562,00	--	37810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

33	С130902-183 Изм. и доп. вып. 19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79									
			6	4761,00	--	28566	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
34	С130902-181 Изм. и доп. вып. 19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79									
			2	3248,00	--	6496	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
35	С130902-180 Изм. и доп. вып. 19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79									
			4	2596,00	--	10384	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
36	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных и шаровых кранов диам. 32, 50 мм									
			6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9	
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--	
37	С130903-57 Изм. и доп. вып. 19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91									
			2	2000,00	--	4000	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
38	С130903-55 Изм. и доп. вып. 19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91									
			2	1720,00	--	3440	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
39	С130904-69 Изм. и доп. вып. 19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
			2	3443,00	--	6886	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
40	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм									
			2	478,00	--	956	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
41	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше, илиравно 16 МПа, 89х6-57х4 мм									
			2	321,00	--	642	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
42	Е0116-15-2	Установка вентилей диам. 32, 50 мм									
			1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1	
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--	
43	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм									
			1	1060,00	--	1060	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
44	С130809-31 Изм. и доп. вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80									
			4	198,00	--	792	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	

45	С130809-33 Изм. и доп. вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			8	305,00	--	2440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С130809-34 Изм. и доп. вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80								
			4	364,00	--	1456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С130809-36 Изм. и доп. вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			12	552,00	--	6624	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С130809-38 Изм. и доп. вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80								
			10	960,00	--	9600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С130809-39 Изм. и доп. вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200ГОСТ 12816-80								
			4	1436,00	--	5744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			240	200,00	--	48000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
52	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм ит.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			22,84	100,70	0,07	2300	2	1447	0,37	8
		м2		60,30	0,02	1377	--	105	--	--
53	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлениемколера, количество окрасок 2								
			1,365	148,40	0,07	192	--	155	0,65	1
		м2		108,00	0,02	147	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**4203332**	**71488**			**1570**
						264806	**11630**			**66**
		Накладные расходы				261323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61237				
		Всего по смете, тенге				**4525894**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-3-5	**тенге**			**4525894**				

Локальная смета № 6-4-1. Резервуары для воды прямоугольные жб.сборные емк. 150 м3
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

Днище

13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		18	7827,97	66,01	140903	1188	4171	1,35	24
			м3		195,75	24,93	3524	449	105	0,12	2
14	Е0106-35-7	Устройство прямоугольных днищ бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей		63	13193,32	1398,17	653466	88085	194390	14,70	926
			м3		2466,00	472,62	155358	29775	105	1,77	112
22	Е0109-48-2	Электродуговая сварка		0,4032	538,81	144,52	217	58	106	1,34	1
			т		292,50	--	118		90		
23	Е0113-44-7	Очистка щетками		12	60,75	--	729		656	0,34	4
			м2		60,75	--	729		90		
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		12	21,80	0,05	262	1	63	0,03	
			м2		5,81	0,02	70		90		
25	Е0113-26-18 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза		12	50,76	0,06	609	1	134	0,06	1
			м2		12,42	--	149		90		
					Стены						
26	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2		32,1	4790,58	1085,26	153778	34837	63303	6,00	193
			м3		1028,25	380,37	33007	12210	140	1,70	54
					Покрытие						
28	Е0107-45-9	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2		18	624,41	320,62	11239	5771	9193	1,51	27
			шт		252,00	112,82	4536	2031	140	0,48	9
					Угол монолитный						
30	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях		16,8	16634,24	1197,54	279455	20119	45156	12,75	214
			м3		2155,50	404,39	36212	6794	105	1,58	27
					Камера лазы						
38	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм		1,29	1887,68	1247,36	2435	1609	1666	3,00	4
			м3		503,55	418,91	650	540	140	1,76	2
41	Е0123-24-1	Установка люков		2	8351,07	35,42	16702	71	579	1,31	3
			шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	
45	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		0,0086	154400,00	--	1328				
			т		--	--					
46	Е0109-48-2	Электродуговая сварка		0,12348	538,81	144,52	67	18	33	1,34	
			т		292,50	--	36		90		
47	Е0113-44-7	Очистка щетками		5	60,75	--	304		273	0,34	2

			м2		60,75	--	304		90	
48	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз								
				5	41,76	0,09	209		20	0,02
			м2		4,41	0,05	22		90	
49	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720								
				5	65,73	0,12	329	1	13	0,01
			м2		2,77	0,05	14		90	
50	Е0113-26-8К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза								
				5	280,33	0,48	1402	2	51	0,06
			м2		11,08	0,20	55	1	90	
51	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
				0,144	9375,95	95,97	1350	14	122	4,90	1
			м3		771,75	36,25	111	5	105	0,18	
52	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием(подводящий трубопровод)								
				0,0186	154891,68	66009,80	2881	1228	2300	376,00	7
			км		70200,00	24936,75	1306	464	130	121,79	2
53	С130806-99 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм								
				18,6	1623,00	--	30188			
			м		--	--				
54	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
				0,0186	551518,23	80990,95	10258	1506	1910	278,00	5
			км		48375,00	30595,50	900	569	130	149,43	3
55	Е0109-34-4	Монтаж крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений								
				0,0036	21562,67	927,19	78	3	54	99,90	
			т		16627,50	101,25	60		90	0,49	
56	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
				0,8	200,00	--	160			
			кг		--	--				
57	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/								
				0,0028	45500,00	--	127			
			т		--	--				
58	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 200 мм								
				1	8080,45	6,95	8080	7	282	1,36	1
			1воронка		218,25	2,25	218	2	128	0,01	
59	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость								
				150	24,60	0,69	3690	104	1885	0,08	12
			м3		11,70	0,27	1755	40	105		
					Гидроизоляция Покрытия					
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(армированная)								
				54	233,01	9,95	12583	537	3716	0,36	19
			м2		52,20	3,74	2819	202	123	0,02	1

61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,1566	5239,08	327,33	820	51	331	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	296	19	105	0,60	
62	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,1566	41200,00	--	6452				
		т		--	--					
63	Е0115-72-1	Оштукатуривание холодной асфальтовой мастикой в 3 слоя с армированием стеклотканью по камню и бетону								
			54	483,79	3,58	26125	193	7131	0,73	39
		м2		124,88	0,88	6744	48	105	0,04	2
64	С11011-416	Мастика асфальтовая Хамаст								
			777,6	83,00	--	64541				
		кг		--	--					
				Стен и днища						
65	Е0115-72-1	Оштукатуривание холодной асфальтовой мастикой в 2 слоя с армированием стеклотканью по камню и бетону стен								
			136	483,79	3,58	65795	487	17959	0,73	99
		м2		124,88	0,88	16984	120	105	0,04	6
66	С11011-416	Мастика асфальтовая Хамаст								
			1305,6	83,00	--	108365				
		кг		--	--					
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			54	233,01	9,95	12583	537	3716	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2819	202	123	0,02	1
68	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			54	-33,23	-0,67	-1794	-36	-58		
		м2		-0,63	-0,25	-34	-13	123		
69	Е0115-72-1	Оштукатуривание холодной асфальтовой мастикой в 2 слоя по камню и бетону днища								
			54	128,79	3,58	6955	193	7131	0,73	39
		м2		124,88	0,88	6744	48	105	0,04	2
70	С11011-416	Мастика асфальтовая Хамаст								
			518,4	83,00	--	43027				
		кг		--	--					
71	Е0115-72-1	Оштукатуривание холодной асфальтовой мастикой в 2 слоя по камню и бетону стен камеры лазы								
			6,8	128,79	3,58	876	24	898	0,73	5
		м2		124,88	0,88	849	6	105	0,04	
72	С11011-416	Мастика асфальтовая Хамаст								
			65,28	83,00	--	5418				
		кг		--	--					
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			53,635	107,00	--	5739				
		м3		--	--					
74	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			53,635	353,00	--	18933				
		м3		--	--					

75	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
			53,635	707,00	--	37920				
		м3		--	--					
				Вентиляционое устройство						
76	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,4	9845,15	95,97	3938	38	339	4,90	2
		м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	
77	Е0123-2-2	Укладка вентиляционной асбестоцементной трубы диам. 200 мм								
			0,002	485689,41	19866,96	971	40	184	375,00	1
		км		63306,00	7440,75	127	15	130	36,34	
78	Е0109-34-4	Монтаж опоного кольца								
			0,00174	21562,67	927,19	38	2	26	99,90	
		т		16627,50	101,25	29		90	0,49	
79	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т(опорное кольцо)								
			0,00174	154200,00	--	268				
		т		--	--					
80	Е0120-18-4	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 350 мм								
			1	1315,52	9,66	1316	10	130	0,60	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	
81	Е0120-37-1	Установка фильтра кассетного								
			1	904,10	44,49	904	44	992	4,35	4
		м2		758,36	16,54	758	17	128	0,08	
82	СТОО"Атырау ПромВентиляция"	Фильтр кассетный ФЛК-200								
			1	1690,12	--	1690				
		шт		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1743709**	**156743**			**1655**
						278094	**53590**			**223**
		Накладные расходы				368855				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126754				
		Всего по смете, тенге				**2239318**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-4-1	**тенге**			**2239318**				

Локальная смета № 6-5-1. Унифицированная водонапорная стальная башня емк. 25 м3

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

15	Ц0118-1-25	Монтаж водонапорной башни, масса 4,9 т								
			1	16844,07	7734,38	16844	7734	7484	41,00	41
		шт		6570,00	1746,00	6570	1746	90	10,13	10
18	Е0109-48-2	Электродуговая сварка								
			4,9	538,81	144,52	2640	708	1290	1,34	7
		т		292,50	--	1433		90		
19	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей								
			90	60,75	--	5468		4921	0,34	31
		м2		60,75	--	5468		90		
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			90	21,80	0,05	1962	5	472	0,03	3
		м2		5,81	0,02	523	2	90		

21	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза									
			90	40,72	0,04	3665	4	674	0,04	4	
		м2		8,32	--	749		90			
22	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем									
			11,9	107,54	2,62	1280	31	168	0,07	1	
		м2		10,51	0,99	125	12	123			
23	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под водонапорную башню									
			9,7	8888,06	210,97	86214	2046	5565	3,06	30	
		м3		470,25	76,19	4561	739	105	0,34	3	
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
			9,8455	107,00	--	1053					
		м3		--	--						
25	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм									
			0,07	63500,00	--	4445					
		т		--	--						
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг									
			0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	198,00	4	
		1т		33075,00	114,75	595	2	105	0,56		
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			11	245,44	3,82	2700	42	503	0,21	2	
		м2		37,35	1,44	411	16	118	0,01		
28	Е0109-29-1	Монтаж вращающейся лестницы									
			0,245	13711,47	5475,87	3359	1342	1454	28,90	7	
		т		5040,00	1552,87	1235	380	90	5,46	1	
29	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т									
			0,162	154400,00	--	25013					
		т		--	--						
30	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т									
			0,0035	172800,00	--	605					
		т		--	--						
31	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т									
			0,078	154200,00	--	12028					
		т		--	--						
32	Е0109-48-2	Электродуговая сварка									
			0,245	538,81	144,52	132	35	64	1,34		
		т		292,50	--	72		90			
33	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей									
			9,9	60,75	--	601		541	0,34	3	
		м2		60,75	--	601		90			
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			9,9	21,80	0,05	216		52	0,03		

35	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		5,81	0,02	58		90	
				9,9	40,72	0,04	403		74	0,04
36	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	м2		8,32	--	82		90	
				90	167,60	50,15	15084	4514	9964	0,53	48
37	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м2		92,03	18,68	8283	1681	100	0,09	8
				5,7	5089,00	--	29007			
38	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовой волнистой сталью	м3		--	--				
				90	191,79	26,19	17261	2357	14540	0,91	81
39	С11011-859 Изм. и доп. вып. 24	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1 мм, марка Ст0	м2		151,65	9,90	13649	891	100	0,05	4
				0,98	50400,00	--	49392			
40	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т		--	--				
				0,028	154200,00	--	4318			
41	С11011-874 Изм. и доп. вып. 26	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 4 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т		--	--				
				0,312	63600,00	--	19843			
42	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т		--	--				
				0,328	538,81	144,52	177	47	86	1,34
43	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	т		292,50	--	96		90	
				22,8	60,75	--	1385		1247	0,34	8
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		60,75	--	1385		90	
				22,8	21,80	0,05	497	1	120	0,03	1
45	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		5,81	0,02	132		90	
				22,8	40,72	0,04	928	1	171	0,04	1
			м2		8,32	--	190		90	
		Колодец водопроводный сборные железобетонные Д.вн.1500мм, Н раб.1800мм								
46	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
				3	107,54	2,62	323	8	42	0,07
			м2		10,51	0,99	32	3	123	

47	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах								
			2,77	4847,85	498,55	13429	1381	11049	15,70	43
		м3		2880,00	188,33	7978	522	130	0,92	3
48	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПД 15-1-1)								
			0,38	26500,00	--	10070				
		м3		--	--					
49	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП-15-1-1)								
			0,27	26500,00	--	7155				
		м3		--	--					
50	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25 к=1,25 тех.часть	Кольца длясмотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
			0,29	4137,50	--	1200				
		м		--	--					
51	С143001-4 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (М-100) для стен колодца								
			2,1114	7410,00	--	15645				
		м3		--	--					
52	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров								
			0,05	9375,95	95,97	469	5	42	4,90	
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	
53	С131104-8 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79								
			1	8060,00	--	8060				
		шт		--	--					
54	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку								
			0,54	2024,85	--	1093		317	2,99	2
		м3		477,00	--	258		123		
55	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки								
			0,27	8610,38	--	2325		188	3,66	1
		м3		567,00	--	153		123		
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			3,13755	107,00	--	336				
		м3		--	--					
57	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом								
			0,023	8799,65	296,60	202	7	28	5,95	
		м3		915,75	110,25	21	3	118	0,54	
58	С11011-774	Скобы ходовые								
			5,44	129,00	--	702				
		кг		--	--					
59	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб								
			0,2	60,75	--	12		11	0,34	
		м2		60,75	--	12		90		

60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				0,2	21,80	0,05	4		1	0,03
			м2		5,81	0,02	1		90	
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
				0,2	40,72	0,04	8		1	0,04
			м2		8,32	--	2		90	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**369245**	**20273**		**318**
							54714	**5999**		**29**
		Накладные расходы					61696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					25856			
		Всего по смете, тенге					**456797**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-5-1	**тенге**				**456797**			

Локальная смета № 6-5-2. Унифицированная водонапорная стальная башня емк. 25 м3 высотой опоры 15 м. Водопровод и канализация

1	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм								
				2	156,07	19,03	312	38	318	0,69	1
			м		117,00	7,13	234	14	128	0,03	--
2	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм								
				8	115,42	12,21	923	98	998	0,56	4
			м		92,93	4,57	743	37	128	0,02	--
3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
				4	67,67	4,19	271	17	315	0,34	1
			м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
				14	10,99	--	154	--	192	0,05	1
			м		10,69	--	150	--	128	--	--
5	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
				0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270,00	2
			км		48825,00	4032,00	293	24	130	19,69	--
6	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием								
				0,002	62566,88	6788,50	125	14	125	253,00	1
			км		45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	--
7	С130806-27 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм								
				8	819,00	--	6552	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-25 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм								
				8	562,00	--	4496	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-18 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм									
				6	90,00	--	540	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм									
				0,051	121294,13	49389,75	6186	2519	5399	312,70	16
			т		62775,00	18657,00	3202	952	130	91,12	5
11	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм									
				1	796,00	--	796	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм									
				1	741,00	--	741	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм									
				1	680,00	--	680	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 89х6-57х4 мм									
				1	321,00	--	321	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм									
				2	401,00	--	802	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм									
				1	321,00	--	321	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130901-5 Изм. и доп. вып. 24	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм									
				2	1230,00	--	2460	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С131103-3	Головки соединительная муфтовая, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/									
				2	194,00	--	388	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
				3	384,00	--	1152	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

20	С130809-11 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			3	272,00	--	816	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
22	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм								
			1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
23	С130902-483 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			1	277670,00	--	277670	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130902-482 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			1	273299,00	--	273299	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**580243**	**2783**			**29**
						5411	**1051**			**5**
		Накладные расходы				8373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35317				
		Всего по смете, тенге				**623933**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-5-2	**тенге**			**623933**				

Локальная смета № 6-5-3. Унифицированная водонапорная стальная башня емк. 25 м3 высотой опоры 15 м.
Гидропневмосистема регулирования уровня воды

1	Ц0111-250-1	Реле давления РДК-3								
			2	210,04	--	420	--	348	1,00	2
		компл		193,50	--	387	--	90	--	--
2	ГК "АМЭО"	Стоимость Реле давления РДК-3								
			2	4887,45	--	9775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-39 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			1	560,00	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
			2	66,80	18,10	134	36	46	0,12	--
		м		20,30	3,80	41	8	95	0,02	--
5	С151601-164 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2								
			0,002	42000,00	--	84	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**10973**	**36**			**2**
						428	**8**			
		Накладные расходы				394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96				
		Всего по смете, тенге				**11462**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-5-3	**тенге**			**11462**				

Локальная смета № 6-8-1. Скважина эксплуатационная водозабора глубиной 120м

Бурение эксплуатационной скважины глубиной 120м

1	Е0101-163-2	Разработка грунта 3 группы вручную в котловане площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной котлована 2 м (шурф сечением 1х1м и глубиной 2м)	4	353,25	--	1413		1597	2,33	9
		м3		353,25	--	1413		113		
22	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины	0,53385	2138,07	131,07	1141	70	1142	11,40	6
		м3		2007,00	49,95	1071	27	104	0,24	0
23	С143008-74 Изм. и доп. вып. 27	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 10-20 мм	29	808,00	--	23432				
		м3		--	--					
24	Е0104-51-1 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной 85 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками роторного бурения/ трубы наружным диам. 426 мм/	12	737,15	575,24	8846	6903	2856	0,90	11
		м		161,91	66,91	1943	803	104	0,23	3
25	Е0104-51-2 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной 85 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения/ трубы наружным диам. 426 мм/	228	1429,08	1060,53	325830	241801	116272	2,04	466
		м		368,55	121,80	84029	27770	104	0,42	95
26	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной 120 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	10	90284,54	79012,04	902845	790120	258507	57,30	573
		сутки		11272,50	13583,94	112725	135839	104	48,14	481
27	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной 120 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42,00	84
		сутки		8145,00	7446,53	16290	14893	104	33,11	66
28	Ц0118-434-4	Химический и бактериологический анализы воды	2	3263,94	831,24	6528	1662	2803	8,00	16
		шт		1336,50	220,50	2673	441	90	1,28	3
29	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 168 мм	0,241	10216,13	--	2462		3017	61,80	15
		км		9630,00	--	2321		130		

30	Е0106-48-6	Приготовление тяжелых цементных растворов состава 1:3 с портландцементом тампонажным								
			4,08	7065,92	197,82	28829	807	1677	2,01	8
		м3		283,50	107,95	1157	440	105	0,55	2
31	Е0106-1-1	Цементация шурфа и устья скважины								
			4	392,17	66,01	1569	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1392347**	**1114789**			**1193**
						224405	**180313**			**650**
		Накладные расходы				421228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108815				
		Всего по смете, тенге				**1922390**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-8-1	**тенге**			**1922390**				

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство территории. Вертикальная планировка

РАЗДЕЛ 1. Участок насосной 2-го подъема

				Рекультивация						
				1.Снятие плодородного слоя почвы						
1	Е0101-25-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			959,5	6,12	6,12	5869	5869	1099		
		м3		--	1,18		1133	97		4
2	Е0101-25-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			959,5	4,92	4,92	4724	4724	885		
		м3		--	0,95		912	97		3
				2.Возврат плодородного слоя почвы						
3	Е0101-25-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			959,5	6,12	6,12	5869	5869	1099		
		м3		--	1,18		1133	97		4
4	Е0101-25-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			959,5	4,92	4,92	4724	4724	885		
		м3		--	0,95		912	97		3
5	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			4797,5	1,41	1,41	6768	6768	1398		
		м2		--	0,30		1441	97		5

РАЗДЕЛ 2. Участок водонапорной башни

				Рекультивация						
				1.Снятие плодородного слоя почвы						
6	Е0101-25-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			204,8	6,12	6,12	1253	1253	235		
		м3		--	1,18		242	97		1

7	Е0101-25-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	204,8	4,92	4,92	1008	1008	189		
		м3		--	0,95		195	97		1
				2.Возврат плодородного слоя почвы						
8	Е0101-25-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	204,8	6,12	6,12	1253	1253	235		
		м3		--	1,18		242	97		1
9	Е0101-25-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	204,8	4,92	4,92	1008	1008	189		
		м3		--	0,95		195	97		1
10	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1024	1,41	1,41	1445	1445	298		
		м2		--	0,30		308	97		1
11	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м(срезка грунта)	1390	6,01	6,01	8349	8349	2810		
		м3		--	2,08		2897	97	0,01	9
12	Е0101-24-14 К=4	Разработкагрунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(на 50м)	1390	19,02	19,02	26432	26432	8895		
		м3		--	6,60		9170	97	0,01	7
13	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3	1390	39,76	37,82	55267	52565	17350	0,01	18
		м3		1,87	11,00	2599	15287	97	0,04	52
14	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2404,7	19,70		47373				
		т		3,94		9475				
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1390	3,80	3,24	5279	4509	2157		5
		м3		0,48	1,12	667	1557	97		5
16	Е0101-24-6	Устройство насыпей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м	260	6,01	6,01	1562	1562	526		
		м3		--	2,08		542	97	0,01	2
17	Е0101-132-5	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 50 см	260	6,15	6,15	1599	1599	552		
		м3		--	2,19		569	97	0,01	2

18	Е0101-132-11 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 50 см (К-9)	260	4,39	4,39	1142	1142	506		
		м3		--	2,01		521	97		
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	260	14,12	12,00	3671	3119	1101	0,01	3
		м3		1,62	2,75	421	714	97	0,01	3

РАЗДЕЛ 3. Участок насосных 1-го подъема

Рекультивация

1.Снятие плодородного слоя почвы

20	Е0101-25-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	347	6,12	6,12	2123	2123	397		
		м3		--	1,18		410	97		1
21	Е0101-25-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	347	4,92	4,92	1708	1708	320		
		м3		--	0,95		330	97		1

2.Возврат плодородного слоя почвы

22	Е0101-25-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	347	6,12	6,12	2123	2123	397		
		м3		--	1,18		410	97		1
23	Е0101-25-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	347	4,92	4,92	1708	1708	320		
		м3		--	0,95		330	97		1
24	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1735	1,41	1,41	2448	2448	506		
		м2		--	0,30		521	97		2

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**194706**	**143310**			**26**
						13162	**39971**			**110**
		Накладные расходы				51821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14792				
		Всего по смете, тенге				**261318**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-1	**тенге**			**261318**				

Локальная смета № 7-1-2. Благоустройство территории. Проезды дорожки и площадки

РАЗДЕЛ 1. Участок насосной 2-го подъема

Асфальтобетонное покрытие проездов и автостоянок(1355м2)

1	Е0101-24-6	Устройство корыта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	338,75	6,01	6,01	2035	2035	685		
		м3		--	2,08		706	97	0,01	2

2	Е0101-145-2	Планировка корыта из грунтов 2 группы механизированным способом								
			1355	1,41	1,41	1912	1912	395		
		м2		--	0,30		407	97		1
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			1355	449,13	33,28	608573	45097	29711	0,03	45
		м2		5,00	11,49	6775	15564	133	0,04	55
4	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных крупнозернистых асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ (нижний слой)								
			1355	393,96	5,88	533814	7974	15625	0,05	61
		м2		7,02	1,65	9512	2236	133	0,01	8
5	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять до толщины 6 см								
			1355	381,59	0,12	517052	163	2163	0,01	11
		м2		1,14	0,06	1545	81	133		
6	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных мелкозернистых асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ (верхний слой)								
			1355	393,96	5,88	533814	7974	15625	0,05	61
		м2		7,02	1,65	9512	2236	133	0,01	8
7	Е0127-52-4 К=2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять до толщины 4 см								
			1355	127,20	0,04	172351	54	721		4
		м2		0,38	0,02	515	27	133		
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15 мм								
			638	584,71	6,63	373045	4230	93710	0,70	445
		м		108,68	1,76	69338	1121	133	0,01	4
9	С143003-10 Изм. и доп. вып. 6	Камни бетонные бортовые М-400								
			27,434	29200,00	--	801073				
		м3		--	--					
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			65,076	107,00	--	6963				
		м3		--	--					
				Щебеночное покрытие дорожек, площадки под хлораторную и ДЭС(56,6м2)						
11	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2группы механизированным способом								
			56,6	1,41	1,41	80	80	16		
		м2		--	0,30		17	97		
12	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-50 мм								
			56,6	347,85	34,29	19688	1941	1114	0,04	2
		м2		6,01	8,79	340	498	133	0,03	2

13	E0127-26-3 K=3	Добавить на каждый 1 см на толщину 15 см								
			56,6	80,12	4,10	4535	232	113		
		м2		0,30	1,20	17	68	133		
				Площадка под мусорные контейнеры						
14	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных								
			0,4	3002,90	--	1201		261	3,24	1
		м3		531,00	--	212		123		
15	E0106-1-15	Устройство бетоннойплощадки								
			0,8	8367,62	100,65	6694	81	155	0,97	1
		м3		146,25	38,03	117	30	105	0,19	
16	C143001-54	Надбавка к сметной стоимостибетона за сульфатостойкий цемент								
			0,816	107,00	--	87				
		м3		--	--					
		РАЗДЕЛ 2. Участок водонапорной башни								
				Щебеночное покрытие дорожек и площадок(171м2)						
17	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			171	1,41	1,41	241	241	50		
		м2		--	0,30		51	97		
18	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-50 мм								
			171	347,85	34,29	59482	5864	3367	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1028	1504	133	0,03	5
19	E0127-26-3 K=3	Добавить на каждый 1 см на толщину 15 см								
			171	80,12	4,10	13701	702	342		
		м2		0,30	1,20	51	206	133		1
		РАЗДЕЛ 3. Участок насосных 1-го подъема								
				Щебеночное покрытие дорожек и площадок(916м2)						
20	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			916	1,41	1,41	1292	1292	267		
		м2		--	0,30		275	97		1
21	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-50 мм								
			916	347,85	34,29	318631	31410	18037	0,04	36
		м2		6,01	8,79	5505	8056	133	0,03	28
22	E0127-26-3 K=3	Добавить на каждый 1 см на толщину 15 см								
			916	80,12	4,10	73392	3758	1831		2
		м2		0,30	1,20	275	1102	133		4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**4049658**	**115038**			**677**
						104742	**34186**			**120**
		Накладные расходы				184187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				254031				
		Всего по смете, тенге				**4487876**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-2	**тенге**			**4487876**				

Локальная смета № 7-1-3. Благоустройство территории. Железобетонное ограждение

РАЗДЕЛ 2.Участок водонапорной башни

Железобетонное ограждение длиной 123,5м, Н-2м

6	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы								
			1,101	11518,73	449,51	12683	495	1286	4,20	5
		м		699,60	134,51	770	148	140	0,66	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**12683**	**495**			**5**
						770	**148**			**1**
		Накладные расходы				1286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				838				
		Всего по смете, тенге				**14807**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-3	**тенге**			**14807**				

Локальная смета № 7-1-4. Благоустройство территории. Озеленение

РАЗДЕЛ 1. Участок насосной 2-го подъема

Деревья лиственные - 56шт

1	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев лиственныхпород вручную, с добавлением растительной земли до 50%								
			56	295,65	--	16556		21358	2,05	115
		яма		295,65	--	16556		129		
2	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев лиственных пород с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м								
			56	190,24	--	10653		13605	1,04	58
		шт		188,33	--	10546		129		
3	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива,береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м								
			56	649,00	--	36344				
		шт		--	--					

Газон обыкновенный - 2545м2

4	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительнойземли слоем 15 см механизированным способом								
			2545	39,58	0,34	100742	876	129255	0,27	682
		м2		39,24	0,13	99866	332	129		1
5	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
			2545	8,71	--	22167		26954	0,05	134
		м2		8,21	--	20894		129		
6	С143012-18	Семена многолетних травдля укрепления откосов земляного полотна								
			50,9	515,00	--	26214				
		кг		--	--					
7	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными								
			2545	73,60	23,60	187316	60066	180239	0,34	862
		м2		49,50	5,40	125978	13743	129	0,02	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**399992**	**60942**			**1851**
						273841	**14075**			**62**
		Накладные расходы				371411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46284				

Всего по смете, тенге		817688
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-4	тенге	817688

Локальная смета № 7-1-5. Благоустройство территории. Малые архитектурные формы

РАЗДЕЛ 1. Участок насосной 2-го подъема

			Мусоросборник емкостью 500л(1шт)							
1	Е0109-30-1	Установка металлического мусоросборника из листовой стали	0,11654	14359,66	5522,03	1673	644	776	35,90	4
		т		6075,00	1322,37	708	154	90	4,73	1
2	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали, масса до 0,5 т	0,0056	154200,00	--	864				
		т		--	--					
3	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,11094	154400,00	--	17129				
		т		--	--					
4	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	9	896,00	--	8064				
		м2		--	--					
5	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлоконструкций поручней	0,11654	9772,20	3333,30	1139	388	621	29,80	3
		т		5917,50	--	690		90		
6	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,7	60,75	--	225		202	0,34	1
		м2		60,75	--	225		90		
7	Е0113-45-4	Обезжиривание металлоконструкций бензином	3,7	15,94	0,11	59		24	0,04	
		м2		7,18	0,05	27		90		
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,7	21,80	0,05	81		19	0,03	
		м2		5,81	0,02	21		90		
9	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за2 раза эмалью ПФ-115	3,7	40,72	0,04	151		28	0,04	
		м2		8,32	--	31		90		
			Скамьи,урны							
10	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительныеработы	1	5447,64	27,54	5448	28	650	3,70	4
		урна		613,80	5,64	614	6	105	0,03	
11	У1-43-4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типов II и V, строительные работы	1	5717,30	152,63	5717	153	975	5,40	5
		скамья		889,35	39,48	889	39	105	0,19	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		тенге			40549	1213			18
						3204	199			1
	Накладные расходы					3296				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		2631
Всего по смете, тенге		**46475**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-5	**тенге**	**46475**
Стоимость оборудования	тенге	**4421537**
Итого по акту	тенге	**29563125**
Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	709515
Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**30272640**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	тенге	944052
Затраты на выслугу лет, 1%	тенге	302726
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге	121091
Итого	**тенге**	**31640510**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. (1982/775=2,55742)	**тенге**	**80918072**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге	1618361
Итого с налогами	**тенге**	**82536433,39**
Коэффициент договорной цены	тенге	4925790,53
Итого без коэффициента договорной цены	**тенге**	**77610642,86**
НДС 12%	тенге	9313277,14
Всего стоимость с НДС	**тенге**	**86923920,00**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

Технический надзор заказчика:

ТОО "Нисан-Актобе" _____ Кыдыралин Г.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.