Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 121 от 04.10.2017 г. доп.соглашение № 1 от 12.03.18 г.
Наименование стройки: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 121	04.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области	87 750 000,00							87 750 000,00
Итого за текущий месяц:		51 562 500,00						
							6 187 500,00	57 750 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**57 750 000,00**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ К.С. Молдыбаев

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 121 от 04.10.2017 г. доп.соглашение № 1 от 12.03.18 г.
Наименование объекта: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода								
		РАЗДЕЛ 1. Водовод от скважин до резервуаров исходной воды								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	602,64	50,86 / 2,39	48,38 / 14,07	30652 / 1440	29156 / 8478	9621 / 97	0,02 / 0,05	10 / 29
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	4853,93238	35,29 / 2,10	33,19 / 9,13	171295 / 10193	161102 / 44314	52872 / 97	0,01 / 0,03	71 / 154
3	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	150,12162	847,80 / 847,80		127273 / 127273		143819 / 113	5,09	764
4	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м / м3	556,006	706,50 / 706,50		392818 / 392818		443885 / 113	4,24	2357
5	Е0101-163-9к=0,96	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунте 3 группы / м3	308,135	678,24 / 678,24		208989 / 208989		236158 / 113	4,07	1254
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов / м3	602,64	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	2289 / 289	1955 / 675	935 / 97		2 / 2
12	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение излишнего грунта во временный отвал для насыпей)	98,28	6,01	6,01	590	590	199		

13	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	98,28	19,02	2,08	1869	205	97	0,01	1
			м3			19,02		1869	629		
						6,60		648	97	0,01	1
		Монтаж трубопроводов									
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	559,7	1824,20	152,52	1021005	85365	153402	1,02	571
					153,68	57,15	86015	31987	130	0,28	156
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	1,639	58881,69	25695,31	96507	42115	84990	194,00	318
					33075,00	6813,45	54210	11167	130	26,38	43
16	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179,00	1
					30825,00	5353,43	154	27	130	20,64	
17	С130804-1004 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1655,39	460,00		761479				
18	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,05	131,00		662				
19	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,016	154891,68	66009,80	2478	1056	1979	376,00	6
					70200,00	24936,75	1123	399	130	121,79	2
20	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	16,064	2030,00		32610				
21	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	0,0002	155788,86	103471,23	31	21	19	306,00	
					51300,00	23175,85	10	5	130	98,72	
22	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	0,0008	139706,75	90794,12	112	73	71	286,00	
					48375,00	19582,83	39	16	130	84,07	
23	Е0122-11-5	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км	0,0004	78245,00	36133,62	31	14	27	247,00	
					41850,00	9612,90	17	4	130	37,30	
24	С130804-1014 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,202	5581,00		1127				
25	С130804-1011 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,808	2862,00		2312				
26	С130804-1009 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,404	1824,00		737				
27	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219 мм		0,2	313,94	0,42	63		41	0,90	

28	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 90 мм	м	0,8	156,38	0,16	31		130		
					244,98	0,28	196		153	0,84	1
29	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	м	0,4	146,93	0,11	118		130		
					244,98	0,28	98		76	0,84	
30	Е0122-48-1 К=0,39	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм	м	1	146,93	0,11	59		130		
					1801,29	218,32	1801	218	674	3,12	3
31	Е0122-48-1 К=0,28	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 225 мм	футляр	4	515,09	3,62	515	4	130	0,01	
					1293,23	156,74	5173	627	1937	2,24	9
32	Е0122-48-1 К=0,225	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 180 мм	футляр	2	369,81	2,60	1479	10	130	0,01	
					1039,20	125,96	2078	252	778	1,80	4
36	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,016	297,17	2,09	594	4	130		
					724393,39	96674,51	11590	1547	1003	64,00	1
37	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1	11722,50	36519,75	188	584	130	178,36	3
					1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
38	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	4	513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
					405,40	16,15	1622	65	1217	1,36	5
39	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	5	227,25	6,75	909	27	130	0,03	
					242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
40	С130902-708 Изм. и доп. вып. 24	Затвор дисковый поворотный с электроприводом Valbia, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	144,00	2,25	720	11	130	0,01	
					85353,00		85353				
41	С130902-695 Изм. и доп. вып. 24	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	4	4479,00		17916				
42	С130902-693 Изм. и доп. вып. 24	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	5	3619,00		18095				
43	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0446	121294,13	49389,75	5410	2203	4721	312,70	14
					62775,00	18657,00	2800	832	130	91,12	4
44	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-57х5 мм	шт	2	979,00		1958				

45	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	1	646,00		646					
		шт									
46	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	3	680,00		2040					
		шт									
47	С130810-124 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	1	750,00		750					
		шт									
48	С130810-111 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330,00		330					
		шт									
49	С130810-85 Изм. и доп. вып. 27	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	1	1610,00		1610					
		шт									
50	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1	
		фланец		301,50	2,25	302	2	130	0,01		
51	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4	
		фланец		126,00		756		130			
52	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	10	118,85	16,47	1188	165	1258	0,46	5	
		фланец		96,75		968		130			
53	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	5	74,06	9,93	370	50	410	0,32	2	
		фланец		63,00		315		130			
54	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	1436,00		1436					
		шт.									
55	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	552,00		3312					
		шт.									
56	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	10	419,00		4190					
		шт.									
57	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	5	305,00		1525					
		шт.									
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3	
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2	

59	СТД СТЗ"Арыстан"	Фланец металлический с покрытием ПП, DN 90	4	1595,51		6382					
		шт									
60	СТД СТЗ"Арыстан"	Фланец металлический с покрытием ПП, DN 63	3	911,22		2734					
		шт									
61	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3	
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2	
62	С130804-3379 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	475,00		1900					
		шт.									
63	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	297,00		891					
		шт.									
64	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1	
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1	
65	С130804-2760 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	600,00		1800					
		шт.									
		Колодцы водопроводные железобетонные (Водовод от скважин до резервуаров исходной воды)									
66	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-2700 (1 колодца)	1,86	7554,12	1879,87	14051	3497	4773	8,86	16	
		м3		1435,50	538,43	2670	1001	130	2,06	4	
67	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита днища ПН-15(1шт))	0,38	26500,00		10070					
		м3									
68	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-15.9(2шт))	1,78	7130,00		12691					
		м									
69	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-15.9а(1шт))	0,89	7130,00		6346					
		м									
70	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита перекрытия 1ПП15-2(1шт))	0,27	26500,00		7155					
		м3									
71	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО-6)	1	876,00		876					
		шт									

72	С143001-4 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) для бетонных упоров м3	0,0816	7410,00		605				
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,8616	107,00		199				
74	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом м3	0,023	8799,65 915,75	296,60 110,25	202 21	7 3	28 118	5,95 0,54	
75	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-2700 (2 колодца) м3	6,02	7554,12 1435,50	1879,87 538,43	45476 8642	11317 3241	15448 130	8,86 2,06	53 12
76	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита днища ПН-20(2шт)) м3	1,18	26500,00		31270				
77	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.9(4шт)) м	3,56	7130,00		25383				
78	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.9а(2шт)) м	1,78	7130,00		12691				
79	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита перекрытия 1ПП20-2(6шт)) м3	1,1	26500,00		29150				
80	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО-6) шт	2	876,00		1752				
81	С143001-4 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) для бетонных упоров м3	0,1632	7410,00		1209				
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,0232	107,00		644				
83	С143001-4 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) для бетонных упоров на углы поворота м3	0,153	7410,00		1134				
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,153	107,00		16				

85	СТОО "Тенуса Композит"	Люк песчано полимерный диам.700 мм с замком	м3	3	3665,83		10997				
86	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку (3 шт)	шт	0,81	2024,85		1640				
87	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки (3 шт)	м3	1,62	477,00		386		475	2,99	2
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,6524	8610,38		13949		123		
89	С11011-773	Скобы ходовые	шт	31	567,00		919		1130	3,66	6
					107,00		177		123		
					221,00		6851				

РАЗДЕЛ 2. Площадка насосной станции 2-го подъема

Земляные работы

93	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	235,35	50,86	48,38	11971	11386	3757	0,02	4
					2,39	14,07	562	3311	97	0,05	11
94	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1149,43545	35,29	33,19	40563	38150	12520	0,01	17
					2,10	9,13	2414	10494	97	0,03	36
95	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	35,54955	847,80		30139		34057	5,09	181
					847,80		30139		113		
96	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	131,665	706,50		93021		105114	4,24	558
					706,50		93021		113		
97	Е0101-163-9к=0,96	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунте 3 группы	м3	77,6	678,24		52631		59474	4,07	316
					678,24		52631		113		
101	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1053,32	25,65	5,38	27014	5663	20710	0,13	136
					20,27		21351		97		
102	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (излишний грунт)	т	451,872	19,70	19,70	8902	8902	1780		
103	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	м3	235,35	3,80	3,94		1780	100	0,08	37
					0,48	3,24	894	763	365		1
						1,12	113	264	97		1

		Монтаж трубопроводов									
104	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	154,6	1824,20	152,52	282021	23580	42373	1,02	158	
		м3		153,68	57,15	23759	8835	130	0,28	43	
105	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,08	58881,69	25695,31	4711	2056	4148	194,00	16	
		км		33075,00	6813,45	2646	545	130	26,38	2	
106	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,043	51202,26	20326,01	2202	874	2022	179,00	8	
		км		30825,00	5353,43	1325	230	130	20,64	1	
107	С130804-946 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	80,8	468,00		37814					
		м									
108	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	43,43	163,00		7079					
		м									
109	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,182	154891,68	66009,80	28190	12014	22509	376,00	68	
		км		70200,00	24936,75	12776	4538	130	121,79	22	
110	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,039	115636,32	31953,19	4510	1246	3977	360,00	14	
		км		66375,00	12071,25	2589	471	130	58,95	2	
111	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	182,728	2030,00		370938					
		м									
112	С130806-90 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	39,156	1055,00		41310					
		м									
113	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0465	78245,00	36133,62	3638	1680	3111	247,00	11	
		км		41850,00	9612,90	1946	447	130	37,30	2	
114	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0275	58881,69	25695,31	1619	707	1426	194,00	5	
		км		33075,00	6813,45	910	187	130	26,38	1	
115	С130804-2312 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	46,965	618,00		29024					
		м									
116	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	27,775	218,00		6055					
		м									
117	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0018	147942,61	97234,98	266	175	167	296,00	1	

118	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	0,0006	49950,00	21436,60	90	39	130	91,71	
					155788,86	103471,23	93	62	58	306,00	
119	С130804-1012 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км	1,818	51300,00	23175,85	31	14	130	98,72	
					3487,00		6339				
120	С130804-1014 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,606	5581,00		3382				
121	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	км	0,009	204666,79	85907,16	1842	773	1501	504,00	5
					95850,00	32451,75	863	292	130	158,50	1
122	С130806-114 Изм. и доп. вып. 27	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	9,036	4697,00		42442				
123	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм	м	1,8	282,86	0,37	509	1	366	0,90	2
					156,38	0,14	281		130		
124	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	0,6	313,94	0,42	188		122	0,90	1
					156,38	0,16	94		130		
125	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219 мм	м	9	313,94	0,42	2825	4	1832	0,90	8
					156,38	0,16	1407	1	130		
126	Е0122-48-1 К=0,3125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	футляр	9	1443,34	174,94	12990	1574	4863	2,50	22
					412,73	2,90	3715	26	130	0,01	
127	Е0122-48-1 К=0,3937	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм	футляр	3	1818,37	220,39	5455	661	2042	3,15	9
					519,98	3,66	1560	11	130	0,01	
128	Е0122-48-1 К=0,406	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	футляр	1	1875,18	227,28	1875	227	702	3,24	3
					536,22	3,77	536	4	130	0,01	
133	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,039	510177,59	59923,71	19897	2337	1660	55,00	2
					10102,50	22637,25	394	883	130	110,56	4

134	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,182	724393,39	96674,51	131840	17595	11414	64,00	12
		км		11722,50	36519,75	2133	6647	130	178,36	32
135	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,009	1043569,02	111422,27	9392	1003	666	82,70	1
		км		14827,50	42090,75	133	379	130	205,57	2
136	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0425	121294,13	49389,75	5155	2099	4499	312,70	13
		т		62775,00	18657,00	2668	793	130	91,12	4
137	С130810-157	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10-219х8 мм(фланцевый)	1	3930,00		3930				
		шт								
138	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(отводы ст. 135° диам.200 мм-4шт)	0,102	247994,13	49389,75	25295	5038	10798	312,70	32
		т		62775,00	18657,00	6403	1903	130	91,12	9
139	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(отводы ст. 90° диам.200 мм-7шт)	0,1785	121294,13	49389,75	21651	8816	18896	312,70	56
		т		62775,00	18657,00	11205	3330	130	91,12	16
140	С130810-85 Изм. и доп. вып. 27	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	7	1610,00		11270				
		шт								
141	Е0122-35-6	Установка затворов диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
142	Е0122-35-5	Установка затворов диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	
143	С130902-699 Изм. и доп. вып. 24	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 13547-79	2	12361,00		24722				
		шт.								
144	С130902-698 Изм. и доп. вып. 24	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 13547-79	3	8443,00		25329				
		шт.								

145	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,90	5
		фланец		180,00	2,25	1080	14	130	0,01	
146	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	3	391,37	57,24	1174	172	1185	1,43	4
		фланец		301,50	2,25	905	7	130	0,01	
147	С130809-38 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	960,00		5760				
		шт.								
148	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	3	1436,00		4308				
		шт.								
149	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	
150	СТД СТЗ"Арыстан"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	2	1136,06		2272				
		шт.								
		Колодцы водопроводные железобетонные (Площадка насосной станции 2-го								
151	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-2700(3шт),2400(5шт) (3+5 колодца)	15,355	7554,12	1879,87	115994	28865	39403	8,86	136
		м3		1435,50	538,43	22042	8268	130	2,06	32
152	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита днища ПН-15(7шт))	2,66	26500,00		70490				
		м3								
153	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-15.6(5шт))	2,95	7843,00		23137				
		м								
154	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-15.9(9шт))	8,01	7130,00		57111				
		м								

155	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-15.9а(7шт))	м	6,23	7130,00		44420				
156	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита перекрытия 1ПП15-2(7шт))	м3	1,89	26500,00		50085				
157	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита днища ПН-20(1шт))	м3	0,59	26500,00		15635				
158	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.9(2шт))	м	1,78	7130,00		12691				
159	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.9а(1шт))	м	0,89	7130,00		6346				
160	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита перекрытия 1ПП20-2(1шт))	м3	0,55	26500,00		14575				
161	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО-6)	шт	8	876,00		7008				
162	С143001-4 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) для бетонных упоров	м3	0,6528	7410,00		4837				
163	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,3678	107,00		1644				
164	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом		0,023	8799,65	296,60	202	7	28	5,95	

165	С143001-4 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) для бетонных упоров на углы поворота	м3	0,714	915,75 7410,00	110,25	21 4837	3	118	0,54	
166	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,714	107,00		76				
167	СТОО "Тенуса Композит"	Люк песчано полимерный диам.700 мм с замком	шт	8	3665,83		29327				
168	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку (8 шт)	м3	2,16	2024,85 477,00		4374 1030		1267 123	2,99	6
169	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки (8 шт)	м3	4,32	8610,38 567,00		37197 2449		3013 123	3,66	16
170	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,4064	107,00		471				
171	С11011-773	Скобы ходовые	шт	75	221,00		16575				
		РАЗДЕЛ 3. Поселковая водопроводная сеть									
		Земляные работы									
175	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2506,68	50,86 2,39	48,38 14,07	127490 5991	121273 35269	40022 97	0,02 0,05	50 125
176	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14148,82836	35,29 2,10	33,19 9,13	499312 29713	469600 129179	154125 97	0,01 0,03	141 424
177	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	437,65964	847,80 847,80		371048 371048		419284 113	5,09	2228
178	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м		621,332	706,50		438971		496037	4,24	2634

179	Е0101-163-9к=0,96	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунте 3 группы	м3	936,3	706,50		438971		113		
			м3		678,24		635036		717591	4,07	3811
					678,24		635036		113		
		Монтаж трубопроводов									
186	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	743	1824,20	152,52	1355381	113322	203641	1,02	758
					153,68	57,15	114184	42462	130	0,28	208
187	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	2,7215	58881,69	25695,31	160247	69930	141123	194,00	528
					33075,00	6813,45	90014	18543	130	26,38	72
		Колодцы водопроводные железобетонные (Поселковая водопроводная сеть)									
245	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-2700(90шт),3000(2шт) (94 колодца)	м3	174,035	7554,12	1879,87	1314681	327163	446593	8,86	1542
					1435,50	538,43	249827	93706	130	2,06	359
246	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита днища ПН-15(94шт))	м3	35,72	26500,00		946580				
247	С143018-37 Изм. и доп. вып. 6 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-15.6(3шт))	м	1,77	7843,00		13882				
248	С143018-37 Изм. и доп. вып. 6 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-15.9(184шт))	м	163,76	7130,00		1167609				
249	С143018-37 Изм. и доп. вып. 6 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-15.9а(94шт))	м	83,66	7130,00		596496				

250	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита перекрытия 1ПП15-2(94шт)) м3	12,222	26500,00		323883				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		**тенге**		**13209297**	**1627304**			**19026**
		Накладные расходы				**3148780**	**478208**			**1866**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4214103				
		Всего по смете, тенге				1045404				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1		**тенге**		**18468804**				
		Итого по акту				**18468804**				
		Временные здания и сооружения 2,4%		**тенге**						
		Итого с временными зданиями и сооружениями		тенге		**18468797**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%		**тенге**		443251				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**18912048**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		тенге						
		Итого		тенге		589772				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. (1982/775=2,55742)		**тенге**		189120				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		**тенге**		75648				
		Итого с налогами		тенге		**19766589**				
		НДС 12%		**тенге**		**50551471**				
		Всего стоимость с НДС		тенге		1011029				
				тенге		**51562500,00**				
						6187500,00				
						57750000,00				

Заказчик:

ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

Технический надзор заказчика:

ТОО "Нисан-Актобе" _____ Кыдыралин.Г

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.