Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование объекта:«Строительство врачебной амбулатории в селе Кутарыс, Кутарысского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»

Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апрелч 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 115 406,83	995 898,96							119 507,87	1 115 406,83
Всего по стройке	**1 115 406,83**	**995 898,96**							**119 507,87**	**1 115 406,83**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Global-GH"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Кутарыс, Кутарысского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**392810**
		Раздел 1. Сети ВЛ-10кВ				**274055**
		Опора угловая анкерная УАmБ10-1.2с -1шт				
46	**Е11-330202-0103** **1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**80 203**	**80203**
		Материалы и оборудования ВЛ-10кВ				
65	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,016598**	**525 914**	**8729**
68	**Е11-330208-0202** **1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,0**	**107 048**	**107048**
72	**У6124-0301-0205** **6124-0301-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 1,2 т**	**шт.**	**1,0**	**20 694**	**20694**
74	**У6124-0201-0103** **6124-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**0,386**	**1 244**	**480**
75	**У6124-0201-0604** **6124-0201-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**0,386**	**2 688**	**1038**
		Фундамент под КТПН				

1	2	3	4	5	6	7
77	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2,0	5 386	10772
		Фундамент под ДЭС				
79	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	1,0	5 386	5386
		Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
81	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	9,65	918	8859
83	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2,0	4 426	8852
85	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5,79	1 070	6195
87	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1,0	4 426	4426
		Заземление опор				
89	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	5,9058	963	5687
90	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.04*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1,0	5 686	5686
	Раздел 2.	**Сети КЛ-0,4кВ**				**118755**
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
100	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	49,601	1 027	50940
101	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1,351	1 878	2537
102	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4,246	966	4102
106	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	5,211	507	2642
108	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	32,424	21	681
		Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -3шт				
110	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1,0	29 016	29016
116	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	1,0	14 978	14978

1	2	3	4	5	6	7
118	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5,79	966	5593
120	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1,0	8 266	8266
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 на Наружные сети водоснабжения и канализации				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				425652
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				107257
		Трубопроводы				
9	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,02316	1 079 954	25012
11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,02316	239 948	5557
12	У6121-0401-0102 6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,001351	192 715	260
16	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1,0	2 704	2704
18	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1,0	4 189	4189
21	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0002528	213 199	54
26	У6121-0601-0104 6121-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 110 мм	шт.	1,0	36 788	36788
		Гильза				
27	У6121-0105-0412 6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0000772	4 241 838	327
28	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,0000386	3 169 256	122
		Колодец водопроводный D-1500мм -1шт				
31	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,28371	68 765	19509
40	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,1085818	3 202	348
41	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,154593	42 954	6640

1	2	3	4	5	6	7
42	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,0039681	1 447 973	5746
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**318395**
		Трубопроводы				
51	У6122-0204-0101 6122-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	1,93	2 425	4680
52	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	13,51	4 348	58741
53	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,00193	1 333 504	2574
54	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01351	1 798 719	24301
55	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/	т	0,0198404	1 447 973	28728
		Футляр				
56	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,000965	5 121 016	4942
58	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,000965	15 150 113	14620
		Колодец канализационный D-1000мм -4шт				
59	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,81832	104 009	85113
67	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,618372	42 954	26562
68	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,0411395	57 264	2356
		Колодец канализационный D-2000мм -1шт				
69	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,56356	104 009	58615
76	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,154593	42 954	6640
77	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,0091421	57 264	524
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**818463**
		в том числе оборудование	**Тенге**			
		в том числе СМР	**Тенге**			**818463**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 5%	Тенге		0,05	40923
		Итого	Тенге			859386
		Сметная прибыль 5%	Тенге		0,05	42969
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		0,05	42969
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			945324
		Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	1016224
		Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			1016224
		Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге		0,98	995899
		НДС (12%)	Тенге		0,12	119508
		Всего	Тенге			1115406,83

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.