Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 121 от 04.10.2017 г. доп.соглашение № 1 от 12.03.18 г.
Наименование стройки: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 121	04.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области	171 750 000,00							171 750 000,00
Итого за текущий месяц:		75 000 000,00					9 000 000,00	84 000 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**84 000 000,00**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ К.С. Молдыбаев

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 121 от 04.10.2017 г. доп.соглашение № 1 от 12.03.18 г.
Наименование объекта: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода								
		РАЗДЕЛ 1. Водовод от скважин до резервуаров исходной воды								
		Земляные работы								
6	Е0101-166-3	Обратная засыпка уширений в грунте 3 группы	308,135	167,18		51514		58211	1,21	373
		м3		167,18		51514		113		
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4369,424	3,35	3,35	14645	14645	4928		
		м3			1,16		5081	97		17
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1092,356	167,18		182620		206361	1,21	1322
		м3		167,18		182620		113		
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4369,424	25,65	5,38	112059	23491	85911	0,13	564
		м3		20,27		88568		97		
10	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (излишний грунт)	1157,0688	19,70	19,70	22794	22794	4559		
		т			3,94		4559	100	0,08	96
		Монтаж трубопроводов								
33	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	1,639	8287,75		13584		17115	51,50	84
		км		8032,50		13165		130		
34	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	0,005	8097,13		40		52	51,50	
		км		8032,50		40		130		

35	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 219 мм	0,016	10651,88		170		200	61,80	1
		км		9630,00		154		130		
		Колодцы водопроводные железобетонные (Водовод от скважин до резервуаров исходной воды)								
90	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб	2,325	60,75		141		127	0,34	1
		м2		60,75		141		90		
91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,325	21,80	0,05	51		12	0,03	
		м2		5,81	0,02	14		90		
92	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,325	40,72	0,04	95		17	0,04	
		м2		8,32		19		90		

РАЗДЕЛ 3. Поселковая водопроводная сеть

		Земляные работы								
175	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2506,68	50,86	48,38	127490	121273	40022	0,02	50
		м3		2,39	14,07	5991	35269	97	0,05	125
176	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14148,82836	35,29	33,19	499312	469600	154125	0,01	141
		м3		2,10	9,13	29713	129179	97	0,03	424
177	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	437,65964	847,80		371048		419284	5,09	2228
		м3		847,80		371048		113		
178	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	621,332	706,50		438971		496037	4,24	2634
		м3		706,50		438971		113		
179	Е0101-163-9к=0,96	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунте 3 группы	936,3	678,24		635036		717591	4,07	3811
		м3		678,24		635036		113		
		Монтаж трубопроводов								
186	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	743	1824,20	152,52	1355381	113322	203641	1,02	758
		м3		153,68	57,15	114184	42462	130	0,28	208
187	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,7215	58881,69	25695,31	160247	69930	141123	194,00	528

		км		33075,00	6813,45	90014	18543	130	26,38	72
				Колодцы водопроводные железобетонные (Поселковая водопроводная сеть)						
250	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита перекрытия 1ПП15-2(94шт)) м3	25,38	26500,00		672570				
251	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО-6) шт	94	876,00		82344				
252	С143001-4 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) для бетонных упоров м3	7,6704	7410,00		56838				
253	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	174,1854	107,00		18638				
255	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-2700(52шт), (52 колодца)	156,52	7554,12	1879,87	1182371	294237	401647	8,86	1387
		м3		1435,50	538,43	224684	84275	130	2,06	323
256	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита днища ПН-20(52шт)) м3	30,68	26500,00		813020				
257	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.9(104шт)) м	92,56	7130,00		659953				
258	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.9а(52шт)) м	46,28	7130,00		329976				

259	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита перекрытия 1ПП20-2(52шт)) м3	28,6	26500,00		757900				
260	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО-6) шт	52	876,00		45552				
261	С143001-4 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) для бетонных упоров м3	4,2432	7410,00		31442				
262	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	156,6032	107,00		16757				
266	СТОО "Тенуса Композит"	Люк песчано полимерный диам.700 мм с замком шт	146	3665,83		535212				
296	С130806-108 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм м	554,208	3881,00		2150881				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**11338651**	**1129292**			**13882**
						2245875	**319368**			**1266**
		Накладные расходы				2950963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				857377				
		Всего по смете, тенге				**15146991**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**			**15146991**				

Локальная смета № 6-3-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	210,7386	35,29 2,10	33,19 9,13	7437 443	6994 1924	2296 97	0,01 0,03	3 7
2	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	13,7214	847,80 847,80		11633 11633		13145 113	5,09	70

3	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	24,94	706,50		17620		19911	4,24	106
		м3		706,50		17620		113		
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	101,04	3,35	3,35	339	339	114		
		м3			1,16		117	97		
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	25,26	167,18		4223		4772	1,21	31
		м3		167,18		4223		113		
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	101,04	25,65	5,38	2591	543	1987	0,13	13
		м3		20,27		2048		97		
7	Е0101-166-3	Подсыпка грунта под полы	2,82	167,18		471		533	1,21	3
		м3		167,18		471		113		
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение излишнего грунта во временный отвал для насыпей)	120,3	6,01	6,01	723	723	243		
		м3			2,08		251	97	0,01	1
9	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	120,3	19,02	19,02	2288	2288	770		
		м3			6,60		794	97	0,01	1
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,84	1733,20	97,07	4922	276	498	0,78	2
		м3		112,50	36,00	320	102	118	0,18	1
11	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
		шт		104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
12	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	13	408,67	272,99	5313	3549	4189	0,83	11
		шт		135,68	94,48	1764	1228	140	0,36	5

13	С143014-3 т.ч.примеч.к позиции к=1,13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые(К 1,13 объемом более 0,2м3 до 1,0м3) м3	5,35	22148,00		118492				
14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	38	500,62	243,37	19024	9248	10212	0,67	25
				106,88	85,08	4061	3233	140	0,34	13
15	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	46	1090,46	598,40	50161	27527	26384	1,18	54
				195,53	214,16	8994	9851	140	0,91	42
16	С143003-13 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	8,296	12600,00		104530				
17	С143003-17 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,324	12200,00		16153				
18	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	0,6166	11800,00		7276				
19	Е0106-1-20	Монолитные бетонные участки БМ200 м3	0,62	9184,15	311,32	5694	193	364	2,82	2
				441,00	117,61	273	73	105	0,57	
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(ФМ-1 и ФМ-2) м3	0,4	7950,37	66,01	3180	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	
21	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны(ФМ-1 и ФМ-2) м3	1,611	9759,74	98,32	15723	158	1239	4,41	7
				695,25	37,15	1120	60	105	0,18	
22	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола (на отметки -0,05 и -2,45) м2	36,8	757,66	11,21	27882	413	1551	0,20	7
				31,50	4,21	1159	155	118	0,02	1
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	107,73	245,44	3,82	26441	412	4931	0,21	23
				37,35	1,44	4024	155	118	0,01	1
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	47,96346	107,00		5132				

			м3								
		РАЗДЕЛ 13. Приямок									
117	Е0106-1-15	Устройство монолитного приямка из бетона В12,5									
				0,71	8194,22	100,65	5818	71	137	0,97	1
			м3		146,25	38,03	104	27	105	0,19	
118	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
				0,7242	107,00		77				
			м3								
119	Е0109-29-1	Обрамление верха приямка уголком									
				0,00286	13711,47	5475,87	39	16	17	28,90	
			т		5040,00	1552,87	14	4	90	5,46	
120	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость уголка									
				0,0025	154400,00		386				
			т								
121	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм									
				0,00036	53600,00		19				
			т								
122	Е0134-53-1	Устройство крышкииз рифленой стали									
				0,577	3202,08	221,40	1848	128	569	4,87	3
			м2		812,25	84,38	469	49	110	0,41	
123	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость уголка									
				0,01076	154400,00		1661				
			т								
124	С12041-7 Изм. и доп. вып. 29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82(ручка)									
				0,0003	49502,00		15				
			т								
125	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т(ручка)									
				0,00004	172800,00		7				
			т								
126	Е0109-48-2	Электродуговая сварка элементов приямка									
				0,04822	542,84	144,52	26	7	13	1,34	
			т		292,50		14		90		
127	Е0134-27-2	Окраска эмалью и лаком м/к обрамления из уголка и крышки приямка									
				0,04822	6027,05	2270,95	291	110	139	14,61	1
			т		2333,25	866,25	113	42	90	4,23	
128	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямка									
				3,5	245,44	3,82	859	13	160	0,21	1
			м2		37,35	1,44	131	5	118	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		**тенге**			**469200**	**53626**			**366**
							59391	**18283**			**73**

		Накладные расходы				94991				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33851				
		Всего по смете, тенге				598042				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-3-1	тенге			598042				

Локальная смета № 6-4-1. Резервуары для воды прямоугольные жб.сборные емк. 150 м3

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			596,28717	35,29	33,19	21043	19791	6495	0,01	9
		м3		2,10	9,13	1252	5444	97	0,03	19
2	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			44,88183	669,60	--	30053	--	33960	4,04	182
		м3		669,60	--	30053	--	113	--	--
3	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
			71,241	558,00	--	39752	--	44920	3,37	240
		м3		558,00	--	39752	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			176,328	3,35	3,35	591	591	199	--	--
		м3		--	1,16	--	205	97	--	1
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			44,082	167,18	--	7370	--	8328	1,21	53
		м3		167,18	--	7370	--	113	--	--
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			176,328	25,65	5,38	4522	948	3467	0,13	23
		м3		20,27	--	3574	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение излишнего грунта во временный отвал для насыпей)								
			915	6,01	6,01	5496	5496	1850	--	--
		м3		--	2,08	--	1907	97	0,01	6
8	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			915	19,02	19,02	17400	17400	5855	--	--

9	Е0101-24-6	Устройство насыпей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	--	6,60	--	6037	97	0,01	5
			1071	6,01	6,01	6433	6433	2165	--	--
10	Е0101-132-5	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 50 см	м3	--	2,08	--	2232	97	0,01	7
			1071	6,15	6,15	6587	6587	2272	--	--
11	Е0101-132-11 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 50 см (К-9)	м3	--	2,19	--	2343	97	0,01	8
			1071	4,39	4,39	4706	4706	2083	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	--	2,01	--	2148	97	--	1
			1071	14,12	12,00	15120	12849	4535	0,01	13
			м3	1,62	2,75	1735	2940	97	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**159073**	**74801**			**520**
						83736	**23256**			**60**
		Накладные расходы				116129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16512				
		Всего по смете, тенге				**291714**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-4-1	**тенге**			**291714**				

Локальная смета № 6-5-1. Унифицированная водонапорная стальная башня емк. 25 м3 высотой опоры 15 м

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			47,5416	35,29	33,19	1678	1578	518	0,01	1
2	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,10	9,13	100	434	97	0,03	2
			1,4805	669,60	--	991	--	1120	4,04	6
3	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	669,60	--	991	--	113	--	--
			2,0979	847,80	--	1779	--	2010	5,09	11
			м3	847,80	--	1779	--	113	--	--

4	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
			2,35	558,00	--	1311	--	1482	3,37	8
		м3		558,00	--	1311	--	113	--	--
5	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м								
			3,33	706,50	--	2353	--	2658	4,24	14
		м3		706,50	--	2353	--	113	--	--
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			31,664	3,35	3,35	106	106	36	--	--
		м3		--	1,16	--	37	97	--	--
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			7,916	167,18	--	1323	--	1495	1,21	10
		м3		167,18	--	1323	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			31,664	25,65	5,38	812	170	623	0,13	4
		м3		20,27	--	642	--	97	--	--
9	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение излишнего грунта во временный отвал для насыпей)								
			17,22	6,01	6,01	103	103	35	--	--
		м3		--	2,08	--	36	97	0,01	--
10	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			17,22	19,02	19,02	327	327	110	--	--
		м3		--	6,60	--	114	97	0,01	--
11	Е0101-24-6	Устройство насыпей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			223,7	6,01	6,01	1344	1344	452	--	--
		м3		--	2,08	--	466	97	0,01	2
12	Е0101-132-5	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 50 см								
			223,7	6,15	6,15	1376	1376	475	--	--
		м3		--	2,19	--	489	97	0,01	2

13	Е0101-132-11 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 50 см (К-9)									
				223,7	4,39	4,39	983	983	435	--	--
			м3		--	2,01	--	449	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
				223,7	13,62	12,00	3046	2684	947	0,01	3
			м3		1,62	2,75	362	614	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		**тенге**			**17532**	**8671**			**57**
							8861	**2639**			**9**
		Накладные расходы					12396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1796				
		Всего по смете, тенге					**31724**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-5-1		**тенге**			**31724**				
		Локальная смета № 6-6-1. Выгреб на 6 м3									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
				54,405	35,29	33,19	1920	1806	593	0,01	1
			м3		2,10	9,13	114	497	97	0,03	2
2	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/									
				4,095	847,80	--	3472	--	3923	5,09	21
			м3		847,80	--	3472	--	113	--	--
3	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м									
				6,5	706,50	--	4592	--	5189	4,24	28
			м3		706,50	--	4592	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м									
				40	3,35	3,35	134	134	45	--	--
			м3		--	1,16	--	47	97	--	--
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы									
				10	167,18	--	1672	--	1889	1,21	12
			м3		167,18	--	1672	--	113	--	--
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками									
				40	25,65	5,38	1026	215	786	0,13	5

7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение излишнего грунта во временный отвал для насыпей)	м3		20,27	--	811	--	97	--	--
				15	6,01	6,01	90	90	30	--	--
8	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3		--	2,08	--	31	97	0,01	--
				15	19,02	19,02	285	285	96	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Инженерные сооружения	м3		--	6,60	--	99	97	0,01	--
9	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах		2,09	8090,32	1152,38	16909	2408	4841	8,06	17
			м3		1350,23	431,55	2822	902	130	2,11	4
10	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита днища ПН-20(1шт))		0,59	26500,00	--	15635	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.6-1(1шт))		0,59	7843,00	--	4627	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.6-2(1шт))		0,59	7843,00	--	4627	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита перекрытия 1ПП20-1(1шт))		0,55	26500,00	--	14575	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационныхсетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КС7.3)		0,87	4137,50	--	3600	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

15	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО-6)									
			1	876,00	--	876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
			2,09	107,00	--	224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
			2,09	353,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2									
			2,09	707,00	--	1478	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом									
			0,046	8799,65	296,60	405	14	56	5,95	--
		м3		915,75	110,25	42	5	118	0,54	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			19	245,44	3,82	4663	73	870	0,21	4
		м2		37,35	1,44	710	27	118	0,01	--
21	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом за 2 раза									
			4,9	1331,79	49,10	6526	241	591	0,53	3
		м2		79,66	18,40	390	90	123	0,09	--
22	Е0123-24-1	Установка люков									
			1	13691,07	35,42	13691	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
23	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			0,00288	154400,00	--	445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами									
			0,00016	149300,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН-1)									
			0,0008	93997,62	304,24	75	--	28	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	26	--	105	0,56	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН-3)									
			0,00696	93997,62	304,24	654	2	243	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	230	1	105	0,56	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН-5)									
			0,00512	93997,62	304,24	481	2	178	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	169	1	105	0,56	--

					Вентиляционная колонка					
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,03	9845,15	95,97	295	3	25	4,90	--
		м3		771,75	36,25	23	1	105	0,18	--
29	Е0123-2-2	Укладка вентиляционной асбестоцементной трубы диам. 200 мм								
			0,0016	485689,41	19866,96	777	32	147	375,00	1
		км		63306,00	7440,75	101	12	130	36,34	--
30	Е0109-34-4	Монтаж опоного кольца								
			0,002	21562,67	927,19	43	2	30	99,90	--
		т		16627,50	101,25	33	--	90	0,49	--
31	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т(опорное кольцо)								
			0,002	154200,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0120-18-4	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 350 мм								
			1	1315,52	9,66	1316	10	130	0,60	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**106183**	**5352**			**96**
						15513	**1732**			**6**
		Накладные расходы				19980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7570				
		Всего по смете, тенге				**133733**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-6-1	**тенге**			**133733**				
		Локальная смета № 6-6-2. Выгреб на 6 м3								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			55,242	35,29	33,19	1949	1833	602	0,01	1
		м3		2,10	9,13	116	504	97	0,03	2
2	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			4,158	847,80	--	3525	--	3983	5,09	21
		м3		847,80	--	3525	--	113	--	--
3	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м								
			6,6	706,50	--	4663	--	5269	4,24	28
		м3		706,50	--	4663	--	113	--	--

4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	40,8	3,35	3,35	137	137	46	--	--
					--	1,16	--	47	97	--	--
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	10,2	167,18	--	1705	--	1927	1,21	12
					167,18	--	1705	--	113	--	--
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	40,8	25,65	5,38	1046	219	802	0,13	5
					20,27	--	827	--	97	--	--
7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение излишнего грунта во временный отвал для насыпей)	м3	15	6,01	6,01	90	90	30	--	--
					--	2,08	--	31	97	0,01	--
8	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	15	19,02	19,02	285	285	96	--	--
					--	6,60	--	99	97	0,01	--
		РАЗДЕЛ 2.Инженерные сооружения									
9	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	2,09	8090,32	1152,38	16909	2408	4841	8,06	17
					1350,23	431,55	2822	902	130	2,11	4
10	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита днища ПН-20(1шт))	м3	0,59	26500,00	--	8833	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.6-1(1шт))	м	0,59	7843,00	--	4627	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010(Кольцо КС-20.6-2(1шт))		0,59	7843,00	--	4627	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(Плита перекрытия 1ПП20-1(1шт))								
			0,55	26500,00	--	8234	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25 тех честь.кн4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационныхсетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КС7.3)3шт								
			0,87	4137,50	--	3600	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО-6)								
			1	876,00	--	876	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			2,09	107,00	--	224	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			2,09	353,00	--	738	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
			2,09	707,00	--	1478	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом								
			0,069	8799,65	296,60	607	20	84	5,95	--
			м3	915,75	110,25	63	8	118	0,54	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			19,2	245,44	3,82	4712	73	879	0,21	4
			м2	37,35	1,44	717	28	118	0,01	--
21	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом за 2 раза								
			4,9	1331,79	49,10	6526	241	591	0,53	3
			м2	79,66	18,40	390	90	123	0,09	--
22	Е0123-24-1	Установка люков								
			1	13691,07	35,42	13691	35	290	1,31	1
			шт	209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
23	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
			0,00288	154400,00	--	445	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

24	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,00016	149300,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН-1)								
			0,0008	93997,62	304,24	75	--	28	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	26	--	105	0,56	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН-3)								
			0,00696	93997,62	304,24	654	2	243	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	230	1	105	0,56	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МН-5)								
			0,00512	93997,62	304,24	481	2	178	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	169	1	105	0,56	--
				Вентиляционная колонка						
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,03	9845,15	95,97	295	3	25	4,90	--
		м3		771,75	36,25	23	1	105	0,18	--
29	Е0123-2-2	Укладка вентиляционной асбестоцементной трубы диам. 200 мм								
			0,0016	485689,41	19866,96	777	32	147	375,00	1
		км		63306,00	7440,75	101	12	130	36,34	--
30	Е0109-34-4	Монтаж опоного кольца								
			0,002	21562,67	927,19	43	2	30	99,90	--
		т		16627,50	101,25	33	--	90	0,49	--
31	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т(опорное кольцо)								
			0,002	154200,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0120-18-4	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 350 мм								
			1	1315,52	9,66	1316	10	130	0,60	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**106645**	**5393**			**97**
						15719	**1742**			**7**
		Накладные расходы				20221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7613				
		Всего по смете, тенге				**134478**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-6-2	**тенге**			**134478**				

Локальная смета № 7-1-3. Благоустройство территории. Железобетонное ограждение
РАЗДЕЛ 1.Участок насосной 2-го подъема

			Железобетонное ограждение длиной 346,5м, Н-2м							
1	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы								
			346,5	11518,73	449,51	3991240	155755	404627	4,20	1455
		м		699,60	134,51	242411	46608	140	0,66	228

2	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	348	31,27	--	10882	--	5910	0,07	26
		м ограды		12,13	--	4221	--	140	--	--
3	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	348	29,27	0,05	10186	17	1059	0,02	7
		м ограды		3,36	0,02	1169	7	90	--	--
4	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
5	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--

РАЗДЕЛ 2.Участок водонапорной башни

			Железобетонное ограждение длиной 123,5м, Н-2м							
6	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы	24,076	11518,73	449,51	277324	10822	28115	4,20	101
		м		699,60	134,51	16843	3238	140	0,66	16
7	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	124	31,27	--	3877	--	2106	0,07	9
		м ограды		12,13	--	1504	--	140	--	--
8	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	124	29,27	0,05	3629	6	377	0,02	2
		м ограды		3,36	0,02	417	2	90	--	--
9	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
10	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--

РАЗДЕЛ 3.Участок насосных 1-го подъема

			Железобетонное ограждение длиной 386,5м, Н-2м							
11	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы	386,5	11518,73	449,51	4451989	173736	451337	4,20	1623
		м		699,60	134,51	270395	51988	140	0,66	254
12	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	388	31,27	--	12133	--	6589	0,07	29
		м ограды		12,13	--	4706	--	140	--	--

13	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	388	29,27	0,05	11357	19	1180	0,02	8
		м ограды		3,36	0,02	1304	8	90	--	--
14	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
15	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**9001397**	**348095**			**3389**
						564561	**104230**			**510**

Накладные расходы		929758
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		595869
Всего по смете, тенге		**10527024**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-3	**тенге**	**10527024**
Итого по акту	**тенге**	**26863705**
Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	644729
Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**27508434**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	тенге	857851
Затраты на выслугу лет, 1%	тенге	275084
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге	110034
Итого	**тенге**	**28751402**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. (1982/775=2,55742)	**тенге**	**73529412**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге	1470588
Итого с налогами	**тенге**	**75000000,00**
НДС 12%	тенге	9000000,00
Всего стоимость с НДС	**тенге**	**84000000,00**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель _____ Конашекенов Г.

Технический надзор заказчика:

ТОО "Нисан-Актобе" _____ Кыдыралин Г.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.