Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 121 от 04.10.2017 г. доп.соглашение № 1 от 12.03.18 г.
Наименование стройки: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 121	04.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области	225 050 000,00							225 050 000,00
Итого за текущий месяц:		47 589 285,71					5 710 714,29	53 300 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**53 300 000,00**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ К.С. Молдыбаев

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 121 от 04.10.2017 г. доп.соглашение № 1 от 12.03.18 г.
Наименование объекта: Строительство систем и объектов водоснабжения в пос.Караколь Мугалжарского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода								
		Раздел 2. Площадка насосной станции 2-го подъема								
98	Е0101-166-3	Обратная засыпка уширений в грунте 3 группы	77,6	167,18		12973		14660	1,21	94
		м3		167,18		12973		113		
99	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1053,32	3,35	3,35	3529	3529	1185		
		м3			1,16		1222	97		4
100	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	263,33	167,18		44024		49747	1,21	319
		м3		167,18		44024		113		
133	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,039	510177,59	59923,71	19897	2337	1660	55	2
		км		10102,50	22637,25	394	883	130	110,56	4
134	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,182	724393,39	96674,51	131840	17595	11414	64	12
		км		11722,50	36519,75	2133	6647	130	178,36	32
		РАЗДЕЛ 3. Поселковая водопроводная сеть								
178	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	1928,668	706,50		1362604		1539742	4,24	8178

181	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3		706,50		1362604		113		
				25930,656	3,35	3,35	86868	86868	29248		
182	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3		--	1,16	--	30152	97		99
				6482,664	167,18		1083772		1224662	1,21	7844
183	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3		167,18		1083772		113		
				105930,656	25,65	5,38	2717121	569907	2082798	0,13	13665
184	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (излишний грунт)	м3		20,27		2147214		97		
				9624,3456	19,70	19,70	189600	189600	37920		
187	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	т			3,94		37920	100	0,08	796
				4	58881,69	25695,31	235527	102781	207420	194,00	776
188	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км		33075,00	6813,45	132300	27254	130	26,38	106
				0,638	51202,26	20326,01	32667	12968	30006	179	114
191	Е0122-11-6	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км		30825,00	5353,43	19666	3415	130	20,64	13
				0,0632	139706,75	90794,12	8829	5738	5583	286	18
192	Е0122-11-5	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км		48375	19582,83	3057	1238	130	84,07	5
				0,0048	78245,00	36133,62	376	173	321	274	1
195	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам.	км	0,534	41850 204666,79	9612,9 85907,16	201 109292	46 45874	130 89067	37,30 504	0 269
196	С130806-114 Изм. и доп. вып. 27	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	км		95850,00	32451,75	51184	17329	130	158,50	85
			м	536,136	4697,00		2518231				

197	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110 мм								
			597,2	244,98	0,28	146302	167	114156	0,84	504
		м		146,93	0,11	87747	65,69	130		0
198	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм								
			4,8	244,98	0,28	1176	1	918	0,84	4
		м		146,93	0,11	705	1	130		0
199	Е0122-48-1 К=0,28	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 225 мм								
			150	1293,23	156,74	193985	23511	72620	2,24	707
		футляр		369,81	2,60	55472	390	130	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**8898610**	**1061049**			**32507**
						5003446	**57268**			**247**
		Накладные расходы				5513127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				864704				
		Всего по смете, тенге				**15276442**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**			**15276442**				
		Локальная смета № 6-2-1. Насосная станция 1-го подъема (Насос скважинный ир6.3-19/4.6) (2шт)								
		Землянные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			106,299	35,29	33,19	**3751**	**3528**	**1158**	**0,01**	**2**
		м3		2,10	9,13	**223**	**971**	**97**	**0,03**	**3**
2	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			8,001	847,80	--	**6783**	--	**7665**	**5,09**	**41**
		м3		847,80	--	**6783**	--	**113**	--	--
3	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м								
			12,7	706,50	--	**8973**	--	**10139**	**4,24**	**54**
		м3		706,50	--	**8973**	--	**113**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**19507**	**3528**			**97**
										3
						15979	**971**			

		Накладные расходы				18962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2308				
		Всего по смете, тенге				**40777**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-2-1	**тенге**			**40777**				

Локальная смета № 6-8-1. Скважина эксплуатационная водозабора глубиной 120м (2шт)

		Бурение эксплуатационной скважины глубиной 120м								
2	Е0101-172-1	Крепление досками стенок шурфа								
			16	125,34	9,97	2005	160	1170	0,39	6
			м2	60,98	3,74	976	60	113	0,03	0
3	Е0104-18-1	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 1 группы, глубиной 85 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта								
			12	1237,76	1017,27	14853	12207	4534	5,09	70
			м	200,93	162,36	2411	1948	104,00	0,62	7
4	Е0104-18-2	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы, глубиной 85 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта								
			228	1673,34	1395,61	381522	318199	113649	1,49	340
			м	256,50	222,79	58482	50796	104	0,86	196
5	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			0,00016	149300,00	--	24	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-959	Тавот /солидол жировой/								
			0,0028	98500,00	--	276	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-220	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2								
			0,00104	20000,00	--	21	--	--	--	--
			т	--	--	--		--	--	--
8	С11011-72	Ветошь								
			2,64	33,00	--	87		--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
9	Е0104-46-3 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной 85 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. 426 мм/								
			12	535,22	397,85	6423	4774	2407	0,13	13
			м	137,37	55,53	1648,44	666,36	104,00	0,21	2,52
10	Е0104-46-4 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной 85 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. 426 мм/								
			228	905,07	705,95	206356	160957	68670	1,13	257
			м	199,13	90,47	45402	20627	104	0,33	75

11	С130806-314 Изм. и доп. вып. 9	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм									
			24	8720,00	--	209280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения									
			221	49,08	29,50	10847	6520	7072	0,01	1
		м		19,58	11,19	4327	2473	104	0,05	11
13	С130806-303 Изм. и доп. вып. 9	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм									
			221	1720,00	--	380120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление фильтров из перфорированной обсадной трубы с установкой стержней диам.5А1 вертикально по окружности трубы через 33мм, приваркой спирали из нержавеющей стали диам.3мм, опайкой сеткой из нержавеющей стали размером 1х1мм, креплением сетки полосовой сталью 5х25 и и установкой усиленной муфты									
			0,7492	25987,18	4444,95	19469,60	3330,16	13820	--	--
		т		19800,00	696,02	14834	521	90	2,55	1
15	С130806-303 Изм. и доп. вып. 9	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм									
			20	1720,00	--	34400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С131312-74 прим.	Сетки металлические из нержавеющей стали 1х1 мм									
			11	1040,00	--	11440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (стержни)									
			0,066	55620,00	--	3671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм (для устройства спирали)									
			0,05	56500,00	--	2825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-880 Изм. и доп. вып. 9	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (полоса 5х25)									
			0,0032	49389,00	--	158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (муфта усиленная)									
			0,05	126700,00	--	6335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

21	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб диам. 168х7,3 глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения								
			20	281,87	233,27	5637	4665	1775	0,29	6
		м		48,60	36,74	972	735	104	0,15	3
22	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины								
			28,46615	2138,07	131,07	60863	3731	60896	11,40	325
		м3		2007,00	49,95	57132	1422	104	0,24	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1356612**	**514543**			**1018**
						186184	**79249**			**304**
		Накладные расходы				**273993**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97836				
		Всего по смете, тенге				**1728441**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-8-1	**тенге**			**1728441**				
		Стоимость оборудования	тенге			**0**				
		Итого по акту	тенге			**17045660**				
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге			409096				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**			**17454756**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	тенге			544327				
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			174548				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			69819				
		Итого	**тенге**			**18243449**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. (1982/775=2,55742)	**тенге**			**46656162**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге			933123				
		Итого с налогами	**тенге**			**47589285,71**				
		НДС 12%	тенге			5710714,29				
		Всего стоимость с НДС	тенге			**53300000,00**				

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

Технический надзор заказчика:

ТОО "Нисан-Актобе" _____ Кыдыралин Г.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.