*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **филиал АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетісу,040000, область Жетісу, город Талдыкорган, ул. Абая, ст-е 295, тел.: +7 778 520 7888** | **231241003096** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30** | **060340007296** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) 090140000306/250281/00 от 01.04.2025/Жетису/ 213-234 км

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1018 | 17.12.2025г |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" км 213-234 сертификат №04 | | | Работа | 1 | 397 595 302,20 | 397 595 302,20 | 42 599 496,66 |
| | | | | Итого | 1 | x | 397 595 302,20 | 42 599 496,66 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / Жайсанбаев Б.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Акылтаев Н.Д.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2025г

М.П.

к Правилам организации деятельности и осуществления

Приложение 4-1
функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик:** АО "НК "КазАвтоЖол"
**Подрядчик:** ТОО «СП «Сине Мидас Строй»
**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 «Алматы-Усть-Каменогорск» км 213-234

**СПРАВКА № 4 от "17" декабря 2025 года**
о стоимости выполненных работ и затрат

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование программы/ подпрограммы/ специфики | Код |
| 090140000306 | 060 340 007 296 | KZ3000000 | KZ2030000 | №090140000306/250281/00 | 01.04.2025 г. | "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ" | 91 |
| | | | | ДС №090140000306/250281/03 | 22.07.2025 г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выполнение | 1 400 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 354 995 805,54 | | | | 42 599 496,66 | 397 595 302,20 |
| Выплата аванса | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Удержание аванса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Удержание штрафов и пени | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| **Итого к оплате:** | **2 000 000 000,00** | **2 000 000 000,00** | **354 995 805,54** | | | | **42 599 496,66** | **397 595 302,20** |

**Заказчик:**

**Директор филиала**
**АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу**
*Абдрахманов Н.Д.*
*(должность, Ф.И.О., подпись)*
М.П.

**Технический надзор:**

**Главный инженер проекта**
**ТОО "Amanat Expert KZ"**
*Сулыкпаев Е.С.*
*(должность, Ф.И.О., подпись)*
Аттестат № KZ59VJE00078675
М.П.

**Подрядчик:**

**Руководитель проекта**
**ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**
*Жайсанбаев Б.А.*
*(должность, Ф.И.О., подпись)*
М.П.

**Проект:** Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 «Алматы-Усть-Каменогорск» км 213-234

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Договор:** №090140000306/250281/00 от 01.04.2025 года

# ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №04

| Статья оплаты | Период с 02.12. 2025г. По 17.12. 2025г. Наименование статьи | Стоимость контракта | Накопленная сумма до конца предыдущего периода | Сумма за текущий месяц с учетом корректировки | Накопленная сумма до конца текущего месяца | % от ВДЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F = D+E | G =F/C |
| I | **Размер выплаты** | | | | | |
| 1 | Итого по ВДЦ | 24 561 329 948,40 | 895 004 194,46 | 354 995 805,54 | 1 250 000 000,00 | 5,09% |
| 2 | Корректировка в связи с изменениями в законодательстве | | | | | 0,00% |
| 3 | Корректировка стоимости | | | | | 0,00% |
| 4 | Авансовый платеж | - | 535 714 285,71 | | 535 714 285,71 | |
| 5 | Материалы на стройплощадке | | | | - | 0,00% |
| 6 | Другие выплаты Подрядчику | - | - | - | | 0,00% |
| II | **Совокупный Итог (1+2+3+4+5+6)** | **24 561 329 948,40** | **1 430 718 480,17** | **354 995 805,54** | **1 785 714 285,71** | **7,27%** |
| II,I | **Сумма не облагаемая НДС** | | | | | |
| III | **НДС 12% ((II-4-9)*0,12)** | **2 947 359 593,81** | **171 686 217,63** | **42 599 496,66** | **214 285 714,29** | **7,27%** |
| IV | **Итого включая НДС (II+III)** | **27 508 689 542,21** | **1 602 404 697,80** | **397 595 302,20** | **2 000 000 000,00** | **7,27%** |
| V | **Вычеты** | | | | | |
| 7 | Гарантия исполнения 5% (1+2+5)*5%*1,12 | 1 375 434 477,1 | | | - | |
| 8 | Возврат аванса на мобилизацию, (1+2+3+5)*30%*1,12 | - | - | | | |
| 9 | Возврат аванса (с НДС) | | - | | - | |
| 10 | Другие отчисления | - | | | | |
| VI | **Совокупный итог, (7+8+9+10)** | - | - | - | - | |
| VII | **Возврат удержаний** | | - | | | |
| VIII | **Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI)** | | **1 602 404 697,80** | **397 595 302,20** | **2 000 000 000,00** | |
| | **Сумма данного промежуточного сертификата прописью** | | ***(Триста девяносто семь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч триста две тенге 20 тиын)*** | | | |

**Заказчик:**
Заместитель директора филиала
АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

_____ Калтаев Ж.К.

**Представитель заказчика:**
Начальник ОКИИПР
филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

_____ Кабышев Р.М.

**Технический надзор:**
ТОО "Amanat Expert KZ"
Главный инженер проекта:

_____ Салыкпаев Е.С.

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**

_____ Жайсанбаев Б.А.

**Проект:** Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 «Алматы-Усть-Каменогорск» км 21:

**Номер Сертификата:** №04

**Заказчик:** Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

**Дата Сертификата:** 17.12.2025г

**Подрядчик:** ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

**Инженер:** ТОО "Amanat Expert KZ"

**Договор:** №090140000306/250281/00 от 01.04.2025 года

## ОБЩАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

| № Вед-ти | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ | Едн. изм. | Ведомость Договорной Цены | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВДЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | 3 159 582 843,36 | | 61 878 551,36 | | 13 602 226,08 | | 75 480 777,44 | 2,39% |
| 2 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | 5 344 255 684,14 | | 830 089 468,88 | | 100 354 015,13 | | 930 443 484,01 | 17,41% |
| 3 | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | 12 429 143 728,19 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 4 | ВОДОСБРОС | | | | 550 739 880,54 | | - | | - | | - | 0,00% |
| 5 | ПЕРЕСЕЧНИЕ И ПРИМЫКАНИЕ | | | | 235 210 186,12 | | 796 097,66 | | - | | 796 097,66 | 0,34% |
| 6 | ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ | | | | 2 441 924 452,38 | | - | | 236 709 500,35 | | 236 709 500,35 | 9,69% |
| 7 | МАЛЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | | | | 222 907 118,27 | | 2 240 076,56 | | 4 330 063,98 | | 6 570 140,54 | 2,95% |
| 8 | МОСТ ЧЕРЕЗ Р.МУКРЫ | | | | 177 566 055,90 | | - | | - | | - | 0,00% |
| | Всего без НДС | | | | 24 561 329 948,40 | | 895 004 194,46 | | 354 995 805,54 | | 1 250 000 000,00 | 5,09% |
| | Стоимость НДС 12%: | | | | 2 947 359 593,81 | | 107 400 503,34 | | 42 599 496,66 | | 150 000 000,00 | 5,09% |
| | ВСЕГО с НДС: | | | | 27 508 689 542,21 | | 1 002 404 697,80 | | 397 595 302,20 | | 1 400 000 000,00 | 5,09% |

**Заказчик:**
Заместитель директора филиала
АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу
Калиев Ж.К.

**Представитель заказчика:**
Начальник ОККиПР
Филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу
Кабышев Р.М.

**Технический надзор:**
ТОО "Amanat Expert KZ"
Главный инженер проекта:
Салыкпаев Е.С.

**Подрядчик:**
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**
Жайсанбаев Б.А.

Заказчик: Филиал АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Технадзор: ТОО "Amanat Expert KZ"

Авторский надзор: ТОО "КАЗДОРПРОЕКТ"

Договор: №090140000306/250281/00 от 01.04.2025 года

Номер Сертификата: №04

Дата Сертификата: 17.12.2025г.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №04 от "17" декабря 2025 г.

по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 «Алматы-Усть-Каменогорск» км 213-234"

| № п/п | Шифр норм | Наименование работ | Един. изм. | Ведомость Договорной Цены | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| I | | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| | | **Восстановление и закрепление оси** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-01-00-01 | Восстановление и закрепление оси | км | 20,547 | 160 341,15 | 3 294 529,61 | 20,547 | 3 294 529,61 | - | - | 20,547 | 3 294 529,61 | 100,00% |
| | | **Разборка существующих дорожной одежды, устройств и обстановки на дороге (дорожные знаки, сигнальные столбики, сетчатое ограждение на ПК202+73)** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1-01-00-02 | Разборка существующих дорожных устройств | шт | 566,00 | 5 339,27 | 3 022 026,82 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 3 | 1-01-00-02 | Демонтаж муляжа видеокамеры с последующей установкой | шт | 2,00 | 106 279,53 | 212 559,06 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4 | 1-01-00-02 | Разборка существующих сигнальных столбиков, | шт | 177,00 | 757,03 | 133 994,31 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 5 | 1-01-00-02 | Разборка существующего сетчатого ограждения на ПК202+73 | м | 162,00 | 3 733,52 | 604 830,24 | 162,00 | 604 830,24 | - | - | 162,00 | 604 830,24 | 100,00% |
| 6 | 1-01-00-02 | Разборка существующего дорожного ограждения, | м | 34 287,00 | 2 090,75 | 71 685 545,25 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 7 | 1-01-00-02 | Разборка бортовогс камня на площадках для кратковременной остановки | м | 211,00 | 4 789,78 | 1 010 643,58 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 8 | 1-01-00-03 | Разборка существующих продольных лотков вдоль кромки проезжей части | м | 20 268,08 | 5 351,45 | 108 463 616,72 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 9 | 1-01-00-03 | Разборка существующих лотков по откосу насыпи | м | 1 687,00 | 4 940,81 | 8 335 146,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 10 | 1-01-00-03 | Разборка существующих гасителей у подошвы насыпи | шт | 102,00 | 155 307,64 | 15 841 379,28 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 11 | 1-01-00-04 | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,05м на разделительной полосе | м2 | 62 847,00 | 694,23 | 43 630 272,81 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 12 | 1-01-00-04 | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 15 см | м2 | 384 299,00 | 1 601,72 | 615 539 394,28 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 13 | 1-01-00-04 | Фрезерование существующего асфальтобетонного верхнего слоя основания | м2 | 413 709,00 | 1 601,72 | 662 645 979,48 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 14 | 1-01-00-04 | Разборка основании из ЩПС | м3 | 95 770,00 | 2 430,19 | 232 739 296,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 15 | 1-01-00-04 | Разборка основании из ПГС | м3 | 126 223,00 | 2 480,42 | 313 086 053,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 16 | 1-01-00-04 | Разборка основании из ПГС на разделительной полосе | м3 | 19 538,00 | 2 480,42 | 48 462 445,96 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 17 | 1-01-00-05 | Разборка присыпных обочин | м3 | 87 520,00 | 1 298,73 | 113 664 849,60 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 18 | 1-01-00-05 | Разборка рабочего слоя | м3 | 457 825,00 | 975,22 | 446 480 096,50 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 19 | 1-01-00-06 | Разборка на железобетонных труб отв.1,5 м | шт | - | 3 222 042,79 | - | 3,00 | 9 666 128,37 | - 3,00 | - 9 666 128,37 | - | - | 0,00% |
| 19.1 | 1-01-00-30 | Разборка на железобетонных труб отв.1,5 м | м3 | 122,42 | 273 091,98 | 33 431 920,19 | | | 40,80 | 11 142 152,78 | 40,80 | 11 142 152,78 | 33,33% |
| 20 | 1-01-00-07 | Разборка существующего укрепления на ПК3+04 (скотопрогон отв.4х2.5м), ПК99+54 (прямоугольная ж/б труба отв.2х2 м), ПК125+43 (ж/б труба отв. 2х1,5 м) | шт | - | 1 254 929,85 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

| № п/п | Шифр норм | Наименование работ | Едн. изм. | Ведомость Договорной Цены | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 20.1. | 1-01-00-31 | Разборка существующего укрепления на ПК3+04 (скотопрогон отв.4х2,5м), ПК99+54 (прямоугольная ж/б труба отв.2х2 м), ПК125+43 (ж/б труба отв. 2х1,5 м) | м3 | 13,00 | 156 870,07 | 2 039 310,91 | | | 9,30 | 1 458 891,65 | 9,30 | 1 458 891,65 | 71,54% |
| 21 | 1-01-00-08 | Разборка металлической трубы отв.0,5 м на съезде ПК171+66,6 (вправо 30 м) | шт | 1,00 | 131 111,26 | 131 111,26 | 1,00 | 131 111,26 | - | - | 1,00 | 131 111,26 | 100,00% |
| 22 | 1-01-00-09 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ на пересечении с автодорогой (ПК111+03) | шт | 1,00 | 58 363,90 | 58 363,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 23 | 1-01-00-09 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на пересечении с автодорогой (ПК111+03) | шт | 1,00 | 3 775 132,48 | 3 775 132,48 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 24 | 1-01-00-10 | Демонтаж ВЛ-10кВ на ПК0+48,31 | шт | 1,00 | 173 782,42 | 173 782,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 25 | 1-01-00-10 | Переустройство ВЛ-10кВ на ПК0+48,31 | шт | 1,00 | 4 306 277,78 | 4 306 277,78 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 26 | 1-01-00-11 | Демонтаж ВЛ-10кВ на ПК204+11 | шт | 1,00 | 154 285,32 | 154 285,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 27 | 1-01-00-11 | Переустройство ВЛ-10кВ на ПК204+11 | шт | 1,00 | 6 509 446,16 | 6 509 446,16 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 28 | 1-01-00-12 | Демонтаж ВЛ-35КВ на ПК203+10.00 | шт | 1,00 | 1 164 464,42 | 1 164 464,42 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 29 | 1-01-00-12 | Переустройство ВЛ-35КВ на ПК203+10.00 | шт | 1,00 | 63 151 980,08 | 63 151 980,08 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 30 | 1-01-00-13 | Демонтаж ВЛ-220кВ на ПК9+70.00 | шт | 1,00 | 1 889 823,18 | 1 889 823,18 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 31 | 1-01-00-13 | Переустройство ВЛ-220кВ на ПК9+70.00 | шт | 1,00 | 74 447 265,06 | 74 447 265,06 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 32 | 1-01-00-14 | Демонтаж ВЛ-220кВ на ПК190+86.00 | шт | 1,00 | 5 082 559,30 | 5 082 559,30 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 33 | 1-01-00-14 | Переустройство ВЛ-220кВ на ПК190+86.00 | шт | 1,00 | 109 046 400,26 | 109 046 400,26 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 34 | 1-01-00-15 | Снятие растительного слоя | м3 | 111 623,00 | 954,74 | 106 570 943,02 | 38 149,80 | 36 423 139,57 | 11 173,00 | 10 667 310,02 | 49 322,80 | 47 090 449,59 | 44,19% |
| 35 | 1-01-00-16 | Устройство пионерных дорог к выемкам ПК192+00-ПК194+20 (справа); ПК194+30- ПК198+44 (справа) | км | 3,7670 | 8 090 904,71 | 30 478 438,04 | 0,60 | 4 854 542,83 | - | - | 0,60 | 4 854 542,83 | 15,93% |
| | | **Организация движения на период капитального ремонта** | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1-01-00-17 | Дорожные знаки | шт | 185,00 | 28 586,93 | 5 288 582,05 | 45,00 | 1 286 411,85 | - | - | 45,00 | 1 286 411,85 | 24,32% |
| 37 | 1-01-00-17 | Разметка проезжей проезжей части | км | 43,44 | 151 833,99 | 6 595 668,53 | 37,00 | 5 617 857,63 | - | - | 37,00 | 5 617 857,63 | 85,17% |
| 38 | 1-01-00-17 | Разметка проезжей проезжей части в ручную | м2 | 36,36 | 2 739,50 | 99 608,22 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 39 | 1-01-00-17 | Установка защитного барьера из блоков БО30.6.8 | шт | 12,00 | 14 787,71 | 177 452,52 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 40 | 1-01-00-17 | Демонтаж защитного барьера из блоков БО30.6.8 | шт | 12,00 | 13 196,52 | 158 358,24 | - | - | | - | - | - | 0,00% |
| 41 | 1-01-00-17 | Установка сигнальных столбиков | шт | 2 804,00 | 3 190,19 | 8 945 292,76 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 42 | 1-01-00-17 | Демонтаж сигнальных столбиков | шт | 2 804,00 | 797,78 | 2 236 975,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 43 | 1-01-00-17 | Разборка дорожных знаков | шт | 185,00 | 10 011,82 | 1 852 186,70 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Уширение существующей насыпи слева при устройстве скотопрогона на ПК19+80** | | | | - | - | - | | - | - | - | |
| 44 | 1-01-00-18 | Уплотнение грунта | м3 | 302,00 | 406,49 | 122 759,98 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 45 | 1-01-00-18 | Утройство основания из ПГС Н-15 | м2 | 473,00 | 974,65 | 461 009,45 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 46 | 1-01-00-18 | Установка дорожных знаков | шт | 6,00 | 47 714,24 | 286 285,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 47 | 1-01-00-18 | Демонтаж дорожных знаков | шт | 6,00 | 36 406,11 | 218 436,66 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 48 | 1-01-00-18 | Установка защитного барьера из блоков БО30.6.8 | шт | 21,00 | 70 555,52 | 1 481 665,92 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 49 | 1-01-00-18 | Демонтаж защитного барьера из блоков БО30.6.8 | шт | 21,00 | 18 780,86 | 394 398,06 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **ИТОГО ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ** | | | | **3 159 582 843,36** | | **61 878 551,36** | | **13 602 226,08** | | **75 480 777,44** | **2,39%** |
| **II** | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| | | **Механизированные земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2-01-00-01 | Перемещение грунта в насыпь | м3 | 78 053,00 | 433,65 | 33 847 683,45 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 51 | 2-01-00-01 | Разработка грунта в насыпь | м3 | 544 316,00 | 1 013,53 | 551 680 595,48 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 52 | 2-01-00-01 | Разработка выемки грунта с транспортировкой | м3 | 996 661,00 | 1 145,36 | 1 141 535 642,96 | 451 250,07 | 516 843 780,17 | - | - | 451 250,07 | 516 843 780,17 | 45,28% |
| 53 | 2-01-00-01 | Уплотнение грунта земляного полотна | м3 | 551 339,00 | 764,61 | 421 559 312,79 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 53.1 | 2-01-00-02 | Планировка откосов выемок | м2 | 369 472,6746 | 510,17 | 188 493 874,40 | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 54 | 2-01-00-01 | Планировка верха земляного полотна | м2 | 546 964,00 | 218,27 | 119 385 832,28 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Дополнительные земляные работы** | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 2-01-00-02 | Доуплотнение грунтов нормальной влажности в существующем земляном полотне | м3 | 205 361,00 | 858,55 | 176 312 686,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

| № п/п | Шифр норм | Наименование работ | Ед. изм. | Ведомость Договорной Цены | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 56 | 2-01-00-02 | Засыпка промоин | м3 | 12 970,00 | 9 447,39 | 122 532 648,30 | 9 795,00 | 92 537 185,05 | 3 175,00 | 29 995 463,25 | 12 970,00 | 122 532 648,30 | 100,00% |
| 57 | 2-01-00-02 | Устройство кюветов и быстротоков | м3 | 48 984,00 | 722,14 | 35 373 305,76 | 521,00 | 376 234,94 | - | - | 521,00 | 376 234,94 | 1,06% |
| 58 | 2-01-00-03 | Укрепление кюветов монолитным бетоном | м2 | 31 315,59 | 21 310,87 | 667 362 467,46 | 993,60 | 21 174 480,43 | 552,00 | 11 763 600,24 | 1 545,60 | 32 938 080,67 | 4,94% |
| | | **Устройство быстротоков** | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 59 | 2-01-00-04 | Бетонный упор | м3 | 168,40 | 111 217,14 | 18 728 966,38 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 60 | 2-01-00-04 | Бетонный зуб | м3 | 1 982,42 | 90 480,04 | 179 369 440,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 61 | 2-01-00-04 | Укрепление дна и стенок быстротока | м2 | 23 735,80 | 21 248,32 | 504 345 873,86 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 62 | 2-01-00-04 | Гаситель из монолитного бетона (тип 1) | м3 | 225,88 | 104 884,56 | 23 691 324,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 63 | 2-01-00-04 | Ребра-гасители из монолитного бетона (тип 2) | м3 | 15,18 | 140 981,46 | 2 140 098,56 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 64 | 2-01-00-05 | Укрепление откосов насыпи георешеткой | м2 | 146 656,00 | 6 898,58 | 1 011 718 148,48 | 27 088,00 | 186 868 735,04 | 8 493,77 | 58 594 951,64 | 35 581,77 | 245 463 686,68 | 24,26% |
| | | **Устройство нагорных канав на ПК27+65-ПК29+35, ПК39+15-ПК40+75, ПК95+15-ПК96+65, ПК142+70-ПК143+80, ПК191+20-ПК193+25, ПК195+55-ПК197+55** | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 65 | 2-01-00-06 | Устройство нагорных канав | м3 | 6 626,00 | 1 618,15 | 10 721 861,90 | 524,00 | 847 910,60 | - | - | 524,00 | 847 910,60 | 7,91% |
| 66 | 2-01-00-06 | Укрепление канав монолитным бетоном | м2 | 2 607,10 | 21 120,03 | 55 062 030,21 | 541,72 | 11 441 142,65 | - | - | 541,72 | 11 441 142,65 | 20,78% |
| 67 | 2-01-00-06 | Устройство колодца и рассекателя из монолитного бетона | м3 | 8,70 | 89 410,28 | 777 869,44 | - | | | - | - | | 0,00% |
| 68 | 2-01-00-07 | Устройство подъездов к площадкам ДСМ | км | 1,3040 | 12 108 361,44 | 15 789 303,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 69 | 2-01-00-08 | Восстановление временно-занимаемых земель | м2 | 197 759,00 | 322,75 | 63 826 717,25 | - | | | - | - | | 0,00% |
| | | **ИТОГО ПО ЗЕМЛЯНЫМ РАБОТАМ** | | | | **5 344 255 684,14** | | **830 089 468,88** | | **100 354 015,13** | | **930 443 484,01** | **17,41%** |
| **III** | | **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ПЕРЕЧЕНИЯМ И ПРИМЫКАНИЯМ** | | | | **235 210 186,12** | | **796 097,66** | | **-** | | **796 097,66** | **0,34%** |
| | | **ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ** | | | | | | | | | | | |
| | | **Дорожные устройства и обстановка дороги** | | | | | | | | | | | |
| 113 | 2-06-00-01 | Установка дорожных знаков | шт | 169,00 | 117 364,99 | 19 834 683,31 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 114 | 2-06-00-01 | Установка дорожных знаков на металлических стойках на монолитном фундаменте на разделительной полосе | шт | 21,00 | 15 923,32 | 334 389,72 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 115 | 2-06-00-01 | Монтаж металлических щитков | шт | 219,00 | 16 976,89 | 3 717 938,91 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 116 | 2-06-00-01 | Монтаж знаков индивидуального проектирования | м2 | 26,37 | 33 986,30 | 896 218,73 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 117 | 2-06-00-01 | Установка гибких сигнальных столбиков | шт | 559,00 | 5 102,65 | 2 852 381,35 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 118 | 2-06-00-02 | Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения 21ДД на разделительной полосе | м | 20 176,00 | 38 335,63 | 773 459 670,88 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 119 | 2-06-00-02 | Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения 21ДО на обочине и разделительной полосе | м | 13 164,00 | 45 654,38 | 600 994 258,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 120 | 2-06-00-02 | Установка противоослепляющих экранов размером 240х1200мм | шт | 7 825,00 | 15 418,35 | 120 648 588,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 121 | 2-06-00-02 | Установка противоослепляющих экранов размером 240х900мм | шт | 21 472,00 | 15 153,09 | 325 367 148,48 | - | - | | - | - | - | 0,00% |
| 122 | 2-06-00-02 | Дорожный буфер | шт | 1,00 | 143 076,99 | 143 076,99 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 123 | 2-06-00-03 | Устройство ограждения из металлической сетки на железобетонных столбах тип 11ПО-СЖ | м | - | 14 941,80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 123.1 | 2-06-00-07 | Устройство ограждения из металлической сетки на железобетонных столбах | м | 41 898,00 | 12 748,49 | 534 136 234,02 | - | - | 18 567,65 | 236 709 500,35 | 18 567,65 | 236 709 500,35 | 44,32% |
| 124 | 2-06-00-04 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих шариков (сплошная краевая 1.1 h-0,15м) | км | 38,18 | 638 674,50 | 24 384 592,41 | | | | - | | | |
| 125 | 2-06-00-04 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих шариков (сплошная краевая 1.4 (желтая) h-0,15м) | км | 41,03 | 638 786,93 | 26 209 427,74 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 126 | 2-06-00-04 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих шариков (прерывистая 1.5 h-0,15м (1:3)) | км | 40,97 | 183 746,96 | 7 528 112,95 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

| № п/п | Шифр норм | Наименование работ | Едн. изм. | Ведомость Договорной Цены | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 127 | 2-06-00-04 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих шариков ( прерывистая 1.8 h-0,2м (1:3)) | км | 1,45 | 233 701,61 | 338 867,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 128 | 2-06-00-04 | Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.18, 1.19.1) | м2 | 66,60 | 12 808,91 | 853 073,41 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 129 | 2-06-00-04 | Разметка вертикальная 2.7 | м2 | 80,10 | 2 818,84 | 225 789,08 | - | - | | - | - | - | 0,00% |
| | | **ИТОГО ПО ОБУСТРОЙСТВУ** | | | | **2 441 924 452,38** | | - | | **236 709 500,35** | | **236 709 500,35** | **9,69%** |
| | | **МАЛЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м на ПК4+25, ПК167+18, ПК169+89** | | | | | | | | | | | |
| 130 | 2-03-00-01 | Расчистка на входе и выходе | м3 | | 10 967,22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 131 | 2-03-00-01 | Ремонт тело и оголовков | м2 | | 40 230,94 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 132 | 2-03-00-01 | Подготовка из песчано- гравийной смеси под лоток и откосные крылья h-10 см | м3 | | 22 023,44 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 133 | 2-03-00-01 | Устройство откосных крыльев из монолитного бетона и устройство монолитного лотка С16/20, F300, W6 | м3 | | 68 138,25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 134 | 2-03-00-01 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | | 11 781,61 | - | - | - | - | | - | - | |
| 135 | 2-03-00-01 | Укрепительные работы | м2 | | 20 641,21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м на ПК4+25, ПК167+18** | | | | | | | | | | | |
| 130.1 | 2-03-00-16 | Расчистка на входе и выходе | м3 | 42,00 | 14 055,77 | 590 342,34 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 131.1 | | Ремонт тело и оголовков | м2 | 64,70 | 32 140,10 | 2 079 464,47 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 132.1 | | Укрепительные работы | м2 | 120,40 | 19 226,29 | 2 314 845,32 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м ПК169+89** | | | | | | | | | | | |
| 130.2 | **2-03-00-18** | Расчистка на входе и выходе | м3 | 10,00 | 11 075,01 | 110 750,10 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 131.2 | | Ремонт тело и оголовков | м2 | 5,30 | 22 734,72 | 120 494,02 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 132.2 | | Устройство откосных крыльев из монолитного бетона и устройство монолитного лотка С16/20, F300, W6 | м3 | 3,80 | 81 200,09 | 308 560,34 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 133.2 | | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 68,00 | 5 784,58 | 393 351,44 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 134.2 | | Укрепительные работы | м2 | 27,93 | 19 816,73 | 553 481,27 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м на ПК6+21, ПК8+28, ПК25+03, ПК33+33, ПК41+64, ПК44+03, ПК54+90, ПК84+41, ПК173+99** | | | | | | | | | | | |
| 136 | 2-03-00-02 | Расчистка на входе и выходе | м3 | | 13 462,20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 137 | 2-03-00-02 | Ремонт тело и оголовков | м2 | | 5 580,16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 138 | 2-03-00-02 | Устройство откосных крыльев из монолитного бетона С16/20, F300, W6 | м3 | | 128 300,91 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 139 | 2-03-00-02 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | | 4 671,35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140 | 2-03-00-02 | Укрепительные работы | м2 | | 22 172,39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м на ПК8+28, ПК25+03, ПК33+33, ПК41+64, ПК44+03, ПК54+90, ПК84+41,** | | | | | | | | | | | |
| 136.1 | **2-03-00-21** | Расчистка на входе и выходе | м3 | 182,00 | 12 122,210 | 2 206 242,22 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 137.1 | | Ремонт тело и оголовков | м2 | 298,50 | 19 021,750 | 5 677 992,38 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 138.1 | | Укрепительные работы | м2 | 434,90 | 17 112,590 | 7 442 265,39 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м на ПК6+21** | | | | | | | | | | | |
| 136.2 | **2-03-00-22** | Расчистка на входе и выходе | м3 | 11,00 | 12 943,540 | 142 378,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 137.2 | | Ремонт тело и оголовков | м2 | 41,00 | 16 468,960 | 675 227,36 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м на ПК173+99** | | | | | | | | | | | |
| 136.3 | **2-03-00-23** | Расчистка на входе и выходе | м3 | 396,00 | 1 865,150 | 738 599,40 | - | - | 45,00 | 83 931,75 | 45,00 | 83 931,75 | 11,36% |
| 137.3 | | Устройство откосных крыльев из монолитного бетона С16/20, F300, W6 | м3 | 7,43 | 105 386,770 | 783 023,70 | - | - | 7,43 | 783 023,70 | 7,43 | 783 023,70 | 100,00% |
| 138.3 | | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 34,00 | 4 671,330 | 158 825,22 | - | - | 34,00 | 158 825,22 | 34,00 | 158 825,22 | 100,00% |
| 139.3 | | Укрепительные работы | м2 | 31,95 | 18 480,600 | 590 455,17 | - | - | 31,95 | 590 455,17 | 31,95 | 590 455,17 | 100,00% |

| № п/п | Шифр норм | Наименование работ | Ед. изм. | Ведомость Договорной Цены | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м на ПК9+91, ПК20+06, ПК104+61** | | | | | | | | | | | |
| 141 | 2-03-00-03 | Расчистка на входе и выходе | м3 | | 7 809,26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 142 | 2-03-00-03 | Ремонт тело и оголовков | м2 | | 16 532,66 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 143 | 2-03-00-03 | Подготовка из песчано- гравийной смеси под лоток и откосные крылья h-10 см | м3 | | 22 023,44 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 144 | 2-03-00-03 | Устройство откосных крыльев из монолитного бетона и устройтво монолитного лотка С16/20, F300, W6 | м3 | | 110 828,54 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 145 | 2-03-00-03 | Укрепительные работы | м2 | | 18 786,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 146 | 2-03-00-03 | Заполнение рисбермы камнем | м3 | | 31 051,68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м на ПК9+91, ПК20+06, ПК104+61** | | | | | | | | | | | |
| 141.1 | **2-03-00-24** | Расчистка на входе и выходе | м3 | 122,00 | 10 263,27 | 1 252 118,94 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 142.1 | | Ремонт тело и оголовков | м2 | 147,00 | 17 483,99 | 2 570 146,53 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 143.1 | | Укрепительные работы | м2 | 152,10 | 20 924,65 | 3 182 639,27 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 144.1 | | Заполнение рисбермы камнем | м3 | 3,90 | 31 051,75 | 121 101,83 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м на ПК12+43, ПК36+11, ПК46+81, ПК60+80, ПК77+27, ПК92+03, ПК121+78, ПК185+08, ПК190+08, ПК204+41** | | | | | | | | | | | |
| 147 | 2-03-00-04 | Расчистка на входе и выходе | м3 | 279,00 | 12 869,45 | 3 590 576,55 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 148 | 2-03-00-04 | Ремонт тело и оголовков | м | 189,80 | 2 239,06 | 424 973,59 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 149 | 2-03-00-04 | Подготовка из песчано- гравийной смеси под лоток и откосные крылья h-10 см | м3 | 13,10 | 37 616,81 | 492 780,21 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 150 | 2-03-00-04 | Устройство откосных крыльев из монолитного бетона и устройтво монолитного лотка С16/20, F300, W6 | м3 | 23,50 | 85 702,25 | 2 014 002,88 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 151 | 2-03-00-04 | Укрепительные работы | м2 | 207,30 | 18 233,08 | 3 779 717,48 | 32,20 | 587 105,18 | 30,50 | 556 108,94 | 62,70 | 1 143 214,12 | 30,25% |
| 152 | 2-03-00-04 | Заполнение рисбермы камнем | м3 | 25,20 | 30 400,11 | 766 082,77 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м наПК27+75, ПК74+94, ПК80+50, ПК140+13, ПК149+88, ПК153-53, ПК157+92** | | | | | | | | | | | |
| 153 | 2-03-00-05 | Расчистка на входе и выходе | м3 | | 8 241,27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 154 | 2-03-00-05 | Ремонт тело и оголовков | м2 | | 108 003,42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 155 | 2-03-00-05 | Устройство откосных крыльев из монолитного бетона и устройтво монолитного лотка С16/20, F300, W6 | м3 | | 117 688,57 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 156 | 2-03-00-05 | Устройство укрепления камнем h-48см | м3 | | 31 051,56 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 157 | 2-03-00-05 | Укрепительные работы | м2 | | 22 193,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 158 | 2-03-00-05 | Заполнение рисбермы камнем | м3 | | 31 052,04 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | **Ремонт железобетонных труб отв.1,5м наПК27+75, ПК74+94, ПК80+50, ПК140+13, ПК149+88, ПК153-53, ПК157+92** | | | | | | | | | | | |
| 153.1 | **2-03-00-20** | Расчистка на входе и выходе | м3 | 204,00 | 12 608,210 | 2 572 074,84 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 154.1 | | Ремонт тело и оголовков | м2 | 243,90 | 22 753,110 | 5 549 483,53 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 155.1 | | Укрепительные работы | м2 | 435,80 | 17 344,510 | 7 558 737,46 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Ремонт железобетонной трубы отв.2х1,5м на ПК125+43** | | | | | | | | | | | |
| 159 | 2-03-00-06 | Расчистка на входе и выходе | м3 | | 25 220,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | 2-03-00-06 | Ремонт тело и оголовков | м2 | | 17 926,85 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 161 | 2-03-00-06 | Устройство откосных крыльев из монолитного бетона и устройтво монолитного лотка С16/20, F300, W6 | м3 | | 117 025,48 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 162 | 2-03-00-06 | Укрепительные работы | м2 | | 28 508,04 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | **Ремонт железобетонной трубы отв.2х1,5м на ПК125+43** | | | | | | | | | | | |
| 159.1 | **2-03-00-17** | Расчистка на входе и выходе | м3 | 152,00 | 25 220,50 | 3 833 516,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 160.1 | | Ремонт тело и оголовков | м2 | 43,30 | 25 009,41 | 1 082 907,45 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 161.1 | | Укрепительные работы | м2 | 90,20 | 24 779,97 | 2 235 153,29 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Ремонт железобетонной трубы отв.2х2м на ПК99+54** | | | | | | | - | | | | |

| № п/п | Шифр норм | Наименование работ | Еди. изм. | Ведомость Договорной Цены | | | Накопленная сумма до конца предыдущего месяца | | Сумма за текущий месяц | | Накопленная сумма до конца текущего месяца | | % от ВОР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Кол-во | Ставка (тг) | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | Кол-во | Сумма (тг) | |
| 163 | 2-03-00-07 | Расчистка на входе и выходе | м3 | 41,00 | 7 218,32 | 295 951,12 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 164 | 2-03-00-07 | Ремонт тело и оголовков | м | 259,00 | 1 492,46 | 386 547,14 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 165 | 2-03-00-07 | Устройство откосных крыльев из монолитного бетона и устройство монолитного лотка С16/20, F300, W6 | м3 | 9,60 | 121 053,79 | 1 162 116,38 | - | - | 9,60 | 1 162 116,38 | 9,60 | 1 162 116,38 | 100,00% |
| 166 | 2-03-00-07 | Укрепительные работы | м2 | 54,20 | 16 980,54 | 920 345,27 | - | - | 54,20 | 920 345,27 | 54,20 | 920 345,27 | 100,00% |
| 167 | 2-03-00-07 | Заполнение рисбермы камнем | м3 | 10,00 | 31 051,89 | 310 518,90 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | | **Ремонт скотопрогонов отв.4х2,5м на ПК3+04, ПК67+94, ПК202+73** | | | | | | | | | | | |
| 168 | 2-03-00-08 | Расчистка на входе и выходе | м3 | | 8 272,21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 169 | 2-03-00-08 | Ремонт тело и оголовков | м | | 1 467,56 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 170 | 2-03-00-08 | Укрепительные работы | м2 | | 16 126,55 | - | 102,50 | 1 652 971,38 | - 102,50 | - 1 652 971,38 | - | - | |
| | | **Ремонт скотопрогонов отв.4х2,5м на ПК3+04, ПК67+94, ПК202+73** | | | | | | | | | | | |
| 168.1 | 2-03-00-19 | Расчистка на входе и выходе | м3 | 113,00 | 8 272,21 | 934 759,73 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 169.1 | | Ремонт тело и оголовков | м | 7,40 | 159 448,21 | 1 179 916,75 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 170.1 | | Укрепительные работы | м2 | 369,00 | 16 860,77 | 6 221 624,13 | - | | 102,50 | 1 728 228,93 | 102,50 | 1 728 228,93 | 27,78% |
| | | **ИТОГО ПО ИССО** | | | | **222 907 118,27** | | **2 240 076,56** | | **4 330 063,98** | | **6 570 140,54** | **2,95%** |
| | | **МОСТ ЧЕРЕЗ Р.МУКРЫ КМ 224.38** | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО МОСТУ** | | | | **177 566 055,90** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00%** |
| | | **ИТОГО ПО СМР БЕЗ НДС** | | | | **24 561 329 948,40** | | **895 004 194,46** | | **354 995 805,54** | | **1 250 000 000,00** | **5,09%** |
| | | **НДС 12%** | | | | **2 947 359 593,81** | | **107 400 503,34** | | **42 599 496,66** | | **150 000 000,00** | **5,09%** |
| | | **ИТОГО ПО СМР С НДС** | | | | **27 508 689 542,21** | | **1 002 404 697,80** | | **397 595 302,20** | | **1 400 000 000,00** | **5,09%** |

**Заказчик:**
Заместитель директора филиала
АО «НК «КазАвтоЖол» области Жетісу

Калтаев Ж.К.

**Представитель заказчика:**
Начальник ОК КиПР
филиала АО «НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

Кабышев Р.М.

**Технический надзор:**
ТОО "Amanat Expert KZ"
Главный инженер проекта:

Салыкпаев Е.С.

**Подрядчик:**
РДО "СП "Кунс Мидас Строй"
**Руководитель проекта:**

Найсанбаев Б.А.