Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Технадзор: ТОО «ARTERIA»

Авторский надзор: ТОО «Damina Proekt»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Основание: Договор №8 от 06.02.2024 г.

Наименование строики: «РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»

Справка №1
о стоимости выполненных работ
от 02.05.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»	26 785 714	30 000 000	26 785 714	30 000 000	26 785 714	30 000 000
Итого к оплате:	26 785 714	30 000 000	26 785 714	30 000 000	26 785 714	30 000 000

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»	ТОО «ARTERIA»	ТОО «Damina Proekt»	ТОО "BAQ Building Group"
Зам. Руководителя _____ Мергенов С.К.	Директор _____ Бораншулов А.Б.	Директор _____ Кенес Е.Н.	Директор _____ Мамашов К.Е.

Форма 2

Наименование стройки - **«РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 02.05.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Damina Proekt»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «ARTERIA»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Договор №8 от 06.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубы стальные. Укладка										
3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка**	км трубопровода		1,827	822816,31	105660,63	1503285	193042	146900	1229880	2951819
		НР - 99%; СП - 8%				636750,40	43218,69	1163343	78961		218653	
6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м		1903	1711,00	–	3256033	–	3256033	–	3516516
		СП - 8%				–	–	–	–		260483	
		Отводы										
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей		0,176	1604866,32	746967,62	282456	131466	–	194388	514991
		НР - 99%; СП - 8%				857898,70	257732,29	150990	45361		38148	
10	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.		298	629,00	–	187442	–	187442	–	202437
		СП - 8%				–	–	–	–		14995	
		Крепление гориз. газ-да d57x3.5 на стойке из труб d57x3,0 H=5,0м. - 884шт										
37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т		3,78022	173970,97	11307,66	657649	42745	28096	406796	1149601
		НР - 69%; СП - 8%				155231,23	727,83	586808	2751		85156	

38	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	3,74	1089090,00	–	4073197	–	4073197	–	4399053
		СП - 8%			–	–	–	–		325856	
39	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	139,56	708,00	–	98808	–	98808	–	106713
		СП - 8%			–	–	–	–		7905	
		Крепление гориз. газ-да d57x3.5 на стойке из труб d57x3,0 Н=3,5м. - 2254шт									
40	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	4,09489	173970,97	11307,66	712392	46303	30434	440658	1245294
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	635655	2980		92244	
41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,0309	1089090,00	–	4390013	–	4390013	–	4741214
		СП - 8%			–	–	–	–		351201	
42	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	218,97	708,00	–	155031	–	155031	–	167433
		СП - 8%			–	–	–	–		12402	
		Фундаменты под опоры - 116+295+168+373+884+2254 шт									
43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	79,3	4501,95	–	357005	–	–	257043	663172
		НР - 72%; СП - 8%			4501,95	–	357005	–		49124	
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	35	1357,60	–	47516	–	–	34211	88266
		НР - 72%; СП - 8%			1357,60	–	47516	–		6538	
45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	80,9	15246,78	2642,83	1233465	213805	334350	672988	2058969
		НР - 91%; СП - 8%			8471,08	670,42	685310	54237		152516	
46	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	81,055	21092,00	–	1709612	–	1709612	–	1846381
		СП - 8%			–	–	–	–		136769	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23651857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3626627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					627361			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184290			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14409914		
		- Накладные расходы	Тенге							3235964	
		- Сметная прибыль	Тенге							1751990	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		23 651 857						

в том числе оборудование	Тенге		-						
в том числе СМР	Тенге		23 651 857						
Дополнительные затраты, связанные с временным отоплением зданий в зимний период	Тенге		58						
Сметная прибыль 5%	Тенге	5%	1 182 593						
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге		24 834 450						
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%	496 689						
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге		25 331 139						
Итого оборудование	Тенге		-						
Итого СМР+оборудование+отопление зданий в зимний период	Тенге		25 331 197						
в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,079	Тенге	1,079	27 332 362						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	0,980000	26 785 714						
НДС (12%)	Тенге	12%	3 214 286						
Стоимость строительства	Тенге		30 000 000						

Подрядчик

ТОО "BAQ Building Group"

Мамашов К.Е.

Авторский надзор:

ТОО «Damina Proekt»

Ботанов А.С.

Инженер-эксперт:

ТОО «ARTERIA»

Спанов С.К.