Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Технадзор: ТОО «ARTERIA»

Авторский надзор: ТОО «Damina Proekt»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Основание: Договор №8 от 06.02.2024 г.

Наименование стройки: «РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»

Справка №2
о стоимости выполненных работ
от 27.05.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»	44 642 857	50 000 000	17 857 143	50 000 000	17 857 143	20 000 000
Итого к оплате:	44 642 857	50 000 000	17 857 143	50 000 000	17 857 143	20 000 000

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»	ТОО «ARTERIA»	ТОО «Damina Proekt»	ТОО "BAQ Building Group"
Зам. Руководителя_____Мергенов С.К.	Директор_____Боранкулов А.Б.	Директор_____Кенес Е.Н.	Директор_____Мамашов К.Е.

Форма 2

Наименование стройки - «РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 27.05.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Damina Proekt»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «ARTERIA»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Договор №8 от 06.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубы стальные. Укладка										
3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка**	км трубопровода	1,22		822816,31	105660,63	1003836	128906	98095	821267	1971111
		НР - 99%; СП - 8%				636750,40	43218,69	776835	52727		146008	
6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	1281		1711,00	--	2191791	--	2191791	--	2367134
		СП - 8%				--	--	--	--		175343	
		Отводы										
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,12		1604866,32	746967,62	192584	89636	--	132537	351131
		НР - 99%; СП - 8%				857898,70	257732,29	102948	30928		26010	
10	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	203		629,00	--	127687	--	127687	--	137902
		СП - 8%				--	--	--	--		10215	
		Крепление гориз. газ-да d57x3.5 на стойке из труб d57x3,0 H=5,0м. - 884шт										

37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,52	173970,97	11307,66	438407	28495	18729	271182	766356
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	391183	1834		56767	
38	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,46	1089090,00	--	2679161	--	2679161	--	2893494
		СП - 8%			--	--	--	--		214333	
39	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	92	708,00	--	65136	--	65136	--	70347
		СП - 8%			--	--	--	--		5211	
		Крепление гориз. газ-да d57x3.5 на стойке из труб d57x3,0 Н=3,5м. - 2254шт									
40	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,70199	173970,97	11307,66	470068	30554	20081	290766	821701
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	419433	1967		60867	
41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,7251	1089090,00	--	2967879	--	2967879	--	3205309
		СП - 8%			--	--	--	--		237430	
42	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	144,52	708,00	--	102320	--	102320	--	110506
		СП - 8%			--	--	--	--		8186	
		Фундаменты под опоры - 116+295+168+373+884+2254 шт									
43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Копание ям без откосов глубинойдо 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	52,3	4501,95	--	235452	--	--	169525	437376
		НР - 72%; СП - 8%			4501,95	--	235452	--		32398	
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	23,1	1357,60	--	31361	--	--	22580	58256
		НР - 72%; СП - 8%			1357,60	--	31361	--		4315	
45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	53,39	15246,78	2642,83	814026	141101	220654	444139	1358814
		НР - 91%; СП - 8%			8471,08	670,42	452271	35794		100653	
46	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	53,49	21092,00	--	1128211	--	1128211	--	1218468
		СП - 8%			--	--	--	--		90257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15767905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2409483				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					418692			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123250			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9619743		
- Накладные расходы	Тенге							2151996	
- Сметная прибыль	Тенге							1167993	
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**15 767 905**						
в том числе оборудование	Тенге		**-**						
в том числе СМР	Тенге		**15 767 905**						
Дополнительные затраты, связанные с временным отоплением зданий в зимний период	Тенге		39						
Сметная прибыль 5%	Тенге	5%	788 395						
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге		**16 556 300**						
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%	331 126						
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге		**16 887 426**						
Итого оборудование	Тенге		**-**						
Итого СМР+оборудование+отопление зданий в зимний период	Тенге		**16 887 465**						
в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,079	Тенге	1,079	18 221 574						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	0,980000	**17 857 143**						
НДС (12%)	Тенге	12%	2 142 857						
Стоимость строительства	Тенге		**20 000 000**						

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Зам. Руководителя _____ **Мергенов С.К.**

Авторский надзор:

ТОО «Damina Proekt»

_____ **Ботанов А.С.**

Инженер-эксперт:

ТОО «ARTERIA»

_____ **Спанов С.К.**

Подрядчик

ТОО "BAQ Building Group"

_____ **Мамашов К.Е.**