Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Технадзор: ТОО «ARTERIA»

Авторский надзор: ТОО «Damina Proekt»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Основание: Договор №8 от 06.02.2024 г.

Наименование строики: «РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»

Справка №3
о стоимости выполненных работ
от 21.06.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»	60 776 786	68 070 000	16 133 929	68 070 000	16 133 929	18 070 000
Итого к оплате:	60 776 786	68 070 000	16 133 929	68 070 000	16 133 929	18 070 000

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»	ТОО «ARTERIA»	ТОО «Damina Proekt»	ТОО "BAQ Building Group"
Гл. специалист_____Есжанов И.Т.	Директор_____Боранкулов А.Б.	Директор_____Кенес Е.Н.	Директор_____Мамашов К.Е.

Форма 2

Наименование стройки - «РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 21.06.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Damina Proekt»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «ARTERIA»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Договор №8 от 06.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубы стальные. Укладка										
3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка**	км трубопровода	1,1102		822816,31	105660,63	913491	117304	89267	747353	1793711
		НР - 99%; СП - 8%				636750,40	43218,69	706920	47981		132867	
6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	1166		1711,00	--	1995026	--	1995026	--	2154628
		СП - 8%				--	--	--	--		159602	
		Отводы										
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,1092		1604866,32	746967,62	175251	81568	--	120609	319528
		НР - 99%; СП - 8%				857898,70	257732,29	93683	28144		23669	
10	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	185		629,00	--	116365	--	116365	--	125674
		СП - 8%				--	--	--	--		9309	
		Крепление гориз. газ-да d57х3.5 на стойке из труб d57х3,0 Н=5,0м. - 884шт										

37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,2932	173970,97	11307,66	398950	25931	17043	246775	697383
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	355976	1669		51658	
38	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,239	1089090,00	--	2438473	--	2438473	--	2633551
		СП - 8%			--	--	--	--		195078	
39	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,72	708,00	--	59274	--	59274	--	64016
		СП - 8%			--	--	--	--		4742	
				Крепление гориз. газ-да d57x3.5 на стойке из труб d57x3,0 Н=3,5м. - 2254шт							
40	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,45881	173970,97	11307,66	427762	27804	18274	264597	747748
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	381684	1790		55389	
41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,4798	1089090,00	--	2700725	--	2700725	--	2916783
		СП - 8%			--	--	--	--		216058	
42	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	158,38	708,00	--	112133	--	112133	--	121104
		СП - 8%			--	--	--	--		8971	
				Фундаменты под опоры - 116+295+168+373+884+2254 шт							
43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Копание ям без откосов глубинойдо 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	45,5	4501,95	--	204839	--	--	147484	380509
		НР - 72%; СП - 8%			4501,95	--	204839	--		28186	
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	20,1	1357,60	--	27288	--	--	19647	50690
		НР - 72%; СП - 8%			1357,60	--	27288	--		3755	
45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	46,4	15246,78	2642,83	707451	122627	191766	385990	1180917
		НР - 91%; СП - 8%			8471,08	670,42	393058	31107		87475	
46	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	46,536	21092,00	--	981537	--	981537	--	1060060
		СП - 8%			--	--	--	--		78523	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14246302**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2163448				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					375234			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110691			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8719881		
- Накладные расходы	Тенге							1932455	
- Сметная прибыль	Тенге							1055282	
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**14 246 302**						
в том числе оборудование	Тенге		**-**						
в том числе СМР	Тенге		**14 246 302**						
Дополнительные затраты, связанные с временным отоплением зданий в зимний период	Тенге		35						
Сметная прибыль 5%	Тенге	5%	712 315						
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге		**14 958 617**						
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%	299 172						
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге		**15 257 789**						
Итого оборудование	Тенге		**-**						
Итого СМР+оборудование+отопление зданий в зимний период	Тенге		**15 257 824**						
в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,079	Тенге	**1,079**	**16 463 192**						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	**0,980000**	**16 133 928**						
НДС (12%)	Тенге	12%	1 936 071						
Стоимость строительства	Тенге		**18 070 000**						

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Есжанов И.Т.

Авторский надзор:

ТОО «Damina Proekt»

Кенес Е.Н.

Инженер-эксперт:

ТОО «ARTERIA»

Спанов С.К.

Подрядчик

ТОО "BAQ Building Group"

Мамашов К.Е.