Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Технадзор: ТОО «ARTERIA»

Авторский надзор: ТОО «Damina Proekt»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Основание: Дополнительное соглашение №8/01 от 23.07.2024 г. к Договору №8 от 06.02.2024 г.

Наименование строики: «РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»

Справка №4
о стоимости выполненных работ
от 24.07.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»	105 419 643	118 070 000	44 642 857	118 070 000	44 642 857	50 000 000
Итого к оплате:	105 419 643	118 070 000	44 642 857	118 070 000	44 642 857	50 000 000

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»	ТОО «ARTERIA»	ТОО «Damina Proekt»	ТОО "BAQ Building Group"
Зам. Руководителя_____ Мергенов С.К.	Директор_____ Боранкулов А.Б.	Директор_____ Кенес Е.Н.	Директор_____ Мамашов К.Е.

Форма 2

Наименование стройки - «РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 24.07.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Damina Proekt»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «ARTERIA»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №8/01 от 23.07.2024 г. к Договору №8 от 06.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Подземный газопровод среднего давления (1000)										
		Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8. Методом ГНБ - 17.2+16.1+15.3+14.1+13.8+12.5+11.6+10.2+9.1+8.1										
54	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1		21441,53	18919,48	21442	18920	--	4517	28036
		НР - 99%; СП - 8%				2522,05	2040,72	2522	2041		2077	
55	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	263		9788,18	4568,52	2574291	1201521	1015340	658728	3491661
		НР - 99%; СП - 8%				1359,05	1170,92	357430	307952		258642	
56	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	263		2561,80	12,19	673753	3206	161058	505410	1273496
		НР - 99%; СП - 8%				1937,22	3,90	509489	1026		94333	
57	241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110 х10,0 мм**	м	407,23		3536,00	--	1439965	--	1439965	--	1555162
		СП - 8%				--	--	--	--		115197	
58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство**	шт.	21		10065,30	3411,70	211371	71646	11843	154616	395266
		НР - 99%; СП - 8%				6089,60	1347,43	127882	28296		29279	

59	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31	926,00	--	28706	--	28706	--	31002
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
60	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	63	1764,84	129,00	111185	8127	--	102056	230300
		НР - 99%; СП - 8%			1635,84	0,46	103058	29		17059	
61	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	42	1085,00	--	45570	--	45570	--	49216
		СП - 8%			--	--	--	--		3646	
62	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	21	2103,00	--	44163	--	44163	--	47696
		СП - 8%			--	--	--	--		3533	
63	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	2014,36	268,43	42302	5637	--	36331	84924
		НР - 99%; СП - 8%			1745,93	1,61	36665	34		6291	
64	261-302-0132 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка d110/32	шт.	21	15994,00	--	335874	--	335874	--	362744
		СП - 8%			--	--	--	--		26870	
65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	21	4328,54	1018,00	90899	21378	--	69303	173019
		НР - 99%; СП - 8%			3310,54	22,95	69521	482		12816	
66	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	42	771,00	--	32382	--	32382	--	34973
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	
67	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	21,424	511,00	--	10948	--	10948	--	11823
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
68	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,14	449705,00	--	62959	--	62959	--	67996
		СП - 8%			--	--	--	--		5037	
69	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	1528659,00	--	1376	--	1376	--	1486
		СП - 8%			--	--	--	--		110	

70	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	21	1809,00	--	37989	--	37989	--	41028
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
71	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,29	14050,55	1419,30	4075	412	1507	2126	6697
		НР - 91%; СП - 8%			7433,05	624,44	2156	181		496	
72	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,07	8088,57	2724,03	32920	11087	19	25242	62815
		НР - 94%; СП - 8%			5359,59	1238,13	21814	5039		4653	
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	2,03	11917,68	11,75	24193	24	11324	12075	39169
		НР - 94%; СП - 8%			6327,77	--	12845	--		2901	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	**Тенге**								**7988509**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1243382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1341958			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					345080			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3241034		
		- Накладные расходы	Тенге							1570404	
		- Сметная прибыль	Тенге							591742	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 Надземный газопровод среднего давления (1010)									
		Трубы стальные. Укладка									
3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	0,8438	822816,31	105660,63	694292	89157	67845	568020	1363297
6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	886,16	1711,00	--	1516220	--	1516220	--	1637518
		СП - 8%			--	--	--	--		121298	
		Отводы									
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0829	1604866,32	746967,62	133043	61924	--	91561	242572
		НР - 99%; СП - 8%			857898,70	257732,29	71120	21366		17968	
10	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	140	629,00	--	88060	--	88060	--	95105
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
		Крепление гориз. газ-да d57x3.5 на стойке из труб d57x3,0 H=5,0м. - 884шт									

37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	4,4058	173970,97	11307,66	766481	49820	32743	474116	1339845
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	683918	3207		99248	
38	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,243	1089090,00	--	4621009	--	4621009	--	4990690
		СП - 8%			--	--	--	--		369681	
39	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	162,66	708,00	--	115163	--	115163	--	124376
		СП - 8%			--	--	--	--		9213	
				Крепление гориз. газ-да d57x3.5 на стойке из труб d57x3,0 Н=3,5м. - 2254шт							
40	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	7,98818	173970,97	11307,66	1389711	90328	59368	859622	2429280
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	1240015	5814		179947	
41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	7,5734	1089090,00	--	8248114	--	8248114	--	8907963
		СП - 8%			--	--	--	--		659849	
42	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	414,73	708,00	--	293629	--	293629	--	317119
		СП - 8%			--	--	--	--		23490	
				Фундаменты под опоры - 116+295+168+373+884+2254 шт							
43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Копание ям без откосов глубинойдо 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбовв грунтах 2 группы	$м^3$	171,7	4501,95	--	772985	--	--	556548	1435896
		НР - 72%; СП - 8%			4501,95	--	772985	--		106363	
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	73,6	1357,60	--	99919	--	--	71942	185610
		НР - 72%; СП - 8%			1357,60	--	99919	--		13749	
45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	171,7	15246,78	2642,83	2617872	453774	709614	1428331	4369899
		НР - 91%; СП - 8%			8471,08	670,42	1454484	115111		323696	
46	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	175,25	21092,00	--	3696373	--	3696373	--	3992083
		СП - 8%			--	--	--	--		295710	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге								31431252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4859731				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					745003			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181966			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19448141		
- Накладные расходы	Тенге							4050140	
- Сметная прибыль	Тенге							2328242	
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		39 419 761						
в том числе оборудование	Тенге		-						
в том числе СМР	Тенге		39 419 761						
Дополнительные затраты, связанные с временным отоплением зданий в зимний период	Тенге		97						
Сметная прибыль 5%	Тенге	5%	1 970 988						
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге		**41 390 750**						
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%	827 815						
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге		**42 218 565**						
Итого оборудование	Тенге		-						
Итого СМР+оборудование+отопление зданий в зимний период	Тенге		**42 218 662**						
в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,079	Тенге	1,079	**45 553 936**						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	0,980000	**44 642 857**						
НДС (12%)	Тенге	12%	5 357 143						
Стоимость строительства	Тенге		**50 000 000**						

Заказчик:	Авторский надзор:	Инженер-эксперт:	Подрядчик
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента»	ТОО «Damina Proekt»	ТОО «ARTERIA»	ТОО "BAQ Building Group"
Зам. Руководителя Мергенов С.К.	Кенес Е.Н.	Спанов С.К.	Мамашов К.Е.