Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Технадзор: ТОО «ARTERIA»

Авторский надзор: ТОО «Damina Proekt»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Основание: Дополнительное соглашение №8/01 от 23.07.2024 г. к Договору №8 от 06.02.2024 г.

Наименование строики: «РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»

Справка №5

о стоимости выполненных работ

от 20.08.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»	283 991 071	318 070 000	178 571 429	318 070 000	178 571 429	200 000 000
Итого к оплате:	283 991 071	318 070 000	178 571 429	318 070 000	178 571 429	200 000 000

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»	ТОО «ARTERIA»	ТОО «Damina Proekt»	ТОО "BAQ Building Group"
Зам. Руководителя_____Мергенов С.К.	Директор_____Боранкулов А.Б.	Директор_____Кенес Е.Н.	Директор_____Мамашов К.Е.

Форма 2

Наименование стройки - «РП Строительство сетей газоснабжение микрорайона Кайтпас-1 города Шымкент (ул. Акжелкен, Сарыжайлау, Медеу, Алтай, Мухамедкул-Исламкулов, напротив ул.Кошерова б/н)»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 20.08.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Damina Proekt»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «ARTERIA»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №8/01 от 23.07.2024 г. к Договору №8 от 06.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Подземный газопровод среднего давления (1000)										
		Футляр ПЭ100 SDR11 d110x10,0 для газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8. Методом ГНБ - 17.2+16.1+15.3+14.1+13.8+12.5+11.6+10.2+9.1+8.1										
55	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	113		9788,18	4568,52	1106064	516243	436248	283028	1500220
		НР - 99%, СП - 8%				1359,05	1170,92	153573	132314		111128	
56	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	113		2561,80	12,19	289483	1378	69199	217153	547168
		НР - 99%, СП - 8%				1937,22	3,90	218906	441		40531	
57	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110 х10,0 мм	м	174,53		3536,00	--	617138	--	617138	--	666509
		СП - 8%				--	--	--	--		49371	
58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	9		10065,30	3411,70	90588	30705	5077	66264	169400
		НР - 99%, СП - 8%				6089,60	1347,43	54806	12127		12548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	926,00	--	12964	--	12964	--	14001
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
60	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	27	1764,84	129,00	47651	3483	--	43738	98700
		НР - 99%, СП - 8%			1635,84	0,46	44168	12		7311	
61	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	18	1085,00	--	19530	--	19530	--	21092
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
62	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	9	2103,00	--	18927	--	18927	--	20441
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
63	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2014,36	268,43	18129	2415	--	15571	36396
		НР - 99%, СП - 8%			1745,93	1,61	15713	14		2696	
64	261-302-0132 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка d110/32	шт.	9	15994,00	--	143946	--	143946	--	155462
		СП - 8%			--	--	--	--		11516	
65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	4328,54	1018,00	38957	9162	--	29701	74151
		НР - 99%, СП - 8%			3310,54	22,95	29795	207		5493	
66	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм	м	18	771,00	--	13878	--	13878	--	14988
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
67	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	9,213608	511,00	--	4708	--	4708	--	5085
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
68	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,0601	449705,00	--	27027	--	27027	--	29190
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00039	1528659,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
70	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	9	1809,00	--	16281	--	16281	--	17583
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
71	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,13	14050,55	1419,30	1827	184	677	953	3003
		НР - 91%, СП - 8%			7433,05	624,44	966	81		222	
72	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,75	8088,57	2724,03	14155	4767	9	10853	27009
		НР - 94%, СП - 8%			5359,59	1238,13	9379	2167		2001	
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,88	11917,68	11,75	10488	10	4910	5234	16980
		НР - 94%, СП - 8%			6327,77	--	5568	--		1258	
				Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 52шт							
127	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,026	1265802,80	339752,72	32911	8833	2091	25907	63524
		НР - 99%, СП - 8%			845644,80	160851,79	21987	4182		4705	
128	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	26,104	1711,00	--	44664	--	44664	--	48237
		СП - 8%			--	--	--	--		3573	
129	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	377452,93	67727,88	9814	1761	3721	5031	16033
		НР - 99%, СП - 8%			166619,23	28844,07	4332	750		1188	
130	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,052	1529958,63	346291,43	79558	18007	14437	53858	144090
		НР - 99%, СП - 8%			906048,00	140152,75	47114	7288		10673	
131	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	52,208	7392,00	--	385922	--	385922	--	416796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30874	
132	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	25,96152	131,53	3,25	3415	85	1890	1002	4770
		НР - 69%; СП - 8%			55,47	0,45	1440	12		353	
133	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,44564	101926,25	3917,38	45422	1746	3785	27780	79058
		НР - 69%; СП - 8%			89513,01	829,47	39891	370		5856	
134	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,44564	1026343,00	--	457379	--	457379	--	493969
		СП - 8%			--	--	--	--		36590	
135	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0598	605102,83	259880,98	36185	15541	--	25956	67112
		НР - 99%; СП - 8%			345221,85	93207,11	20644	5574		4971	
136	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	60,398	1285,00	--	77611	--	77611	--	83820
		СП - 8%			--	--	--	--		6209	
137	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	156	1833,43	161,53	286015	25199	--	258280	587839
		НР - 99%; СП - 8%			1671,90	0,46	260816	72		43544	
138	241-210-0611 РСНБ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ	шт.	52	4337,00	--	225524	--	225524	--	243566
		СП - 8%			--	--	--	--		18042	
139	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	52	3250,00	--	169000	--	169000	--	182520
		СП - 8%			--	--	--	--		13520	
140	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	52	1314,00	--	68328	--	68328	--	73794
		СП - 8%			--	--	--	--		5466	
141	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	52	1983,00	--	103116	--	103116	--	111365
		СП - 8%			--	--	--	--		8249	
142	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	86,337238	424,00	--	36607	--	36607	--	39536
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	$м^3$	2,6	3838,62	1667,97	9980	4337	1	6120	17388
		НР - 91%; СП - 8%			2170,58	416,13	5644	1082		1288	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге								6091439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Надземный газопровод среднего давления (1010)									
		Трубы стальные. Укладка									
2	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка	км трубопровода	1,33	979221,46	168700,18	1302365	224371	174211	988686	2474335
		НР - 99%; СП - 8%			679536,00	71345,37	903783	94889		183284	
3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	6,075	822816,31	105660,63	4998609	641889	488461	4089504	9815162
		НР - 99%; СП - 8%			636750,40	43218,69	3868259	262554		727049	
5	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1335	3545,00	--	4732575	--	4732575	--	5111181
		СП - 8%			--	--	--	--		378606	
6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,099	1711,00	--	10435	--	10435	--	11270
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
		Отводы									
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,735	1604866,32	746967,62	1179577	549021	--	811789	2150675
		НР - 99%; СП - 8%			857898,70	257732,29	630556	189433		159309	
9	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	115,5	1856,00	--	214368	--	214368	--	231518
		СП - 8%			--	--	--	--		17149	
10	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	598,8	629,00	--	376645	--	376645	--	406777
		СП - 8%			--	--	--	--		30132	
		Крепление гориз. газ-да d89x4.0 на стойке из труб d89x3,5 Н=5,0м. - 168шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	5,62	173970,97	11307,66	977717	63549	41768	604778	1709095
		НР - 69%, СП - 8%			155231,23	727,83	872400	4090		126600	
32	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	5,12	1089090,00	--	5576141	--	5576141	--	6022232
		СП - 8%			--	--	--	--		446091	
33	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	495,93	708,00	--	351118	--	351118	--	379207
		СП - 8%			--	--	--	--		28089	
				Крепление гориз. газ-да d89x4.0 на стойке из труб d89x3,5 Н=3,5м. - 373шт							
34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	9,07	173970,97	11307,66	1577917	102560	67410	976039	2758272
		НР - 69%, СП - 8%			155231,23	727,83	1407947	6601		204316	
35	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	7,97	1089090,00	--	8680047	--	8680047	--	9374451
		СП - 8%			--	--	--	--		694404	
36	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1101,1	708,00	--	779579	--	779579	--	841945
		СП - 8%			--	--	--	--		62366	
				Крепление гориз. газ-да d57x3.5 на стойке из труб d57x3,0 Н=5,0м. - 884шт							
37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	9,03006	173970,97	11307,66	1570968	102108	67113	971741	2746126
		НР - 69%, СП - 8%			155231,23	727,83	1401747	6572		203417	
38	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	8,534	1089090,00	--	9294294	--	9294294	--	10037838
		СП - 8%			--	--	--	--		743544	
39	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	335,34	708,00	--	237421	--	237421	--	256415
		СП - 8%			--	--	--	--		18994	
				Крепление гориз. газ-да d57x3.5 на стойке из труб d57x3,0 Н=3,5м. - 2254шт							
40	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	15,36	173970,97	11307,66	2672194	173685	114157	1652916	4671120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	2384352	11179		346009	
41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	14,56	1089090,00	--	15857150	--	15857150	--	17125722
		СП - 8%			--	--	--	--		1268572	
42	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	797,42	708,00	--	564573	--	564573	--	609739
		СП - 8%			--	--	--	--		45166	
				Фундаменты под опоры - 116+295+168+373+884+2254 шт							
43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	309,2	4501,95	--	1392003	--	--	1002241	2585784
		НР - 72%; СП - 8%			4501,95	--	1392003	--		191540	
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	132,5	1357,60	--	179882	--	--	129515	334149
		НР - 72%; СП - 8%			1357,60	--	179882	--		24752	
45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	309,2	15246,78	2642,83	4714304	817163	1277883	2572161	7869381
		НР - 91%; СП - 8%			8471,08	670,42	2619258	207294		582916	
46	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	315,4	21092,00	--	6652417	--	6652417	--	7184610
		СП - 8%			--	--	--	--		532193	
				Рама под ГРПШ-10 - 248шт (АС-5)							
94	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	32,944	4501,95	--	148312	--	--	106785	275505
		НР - 72%; СП - 8%			4501,95	--	148312	--		20408	
95	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	1,628	1357,60	--	2210	--	--	1591	4105
		НР - 72%; СП - 8%			1357,60	--	2210	--		304	
96	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	$м^3$	77,276	15246,78	2642,83	1178210	204227	319372	642840	1966734
		НР - 91%; СП - 8%			8471,08	670,42	654611	51807		145684	
97	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	77,276	22370,00	--	1728664	--	1728664	--	1866957
		СП - 8%			--	--	--	--		138293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	13,625	3838,62	1667,97	52301	22726	1	32072	91123
		НР - 91%; СП - 8%			2170,58	416,13	29574	5670		6750	
99	212-101-1702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	13,625	20015,00	--	272704	--	272704	--	294520
		СП - 8%			--	--	--	--		21816	
100	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	8,02	173970,97	11307,66	1395247	90687	59606	863046	2438957
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	1244954	5837		180663	
101	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	7,51	495105,00	--	3718239	--	3718239	--	4015698
		СП - 8%			--	--	--	--		297459	
102	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,504	491773,00	--	247854	--	247854	--	267682
		СП - 8%			--	--	--	--		19828	
103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,196	419689,11	2083,35	921637	4575	--	836472	1898758
		НР - 91%; СП - 8%			417605,76	973,72	917062	2138		140649	
104	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,055	1528659,00	--	84076	--	84076	--	90802
		СП - 8%			--	--	--	--		6726	
105	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,416	35645,26	1441,81	14828	600	739	12486	29499
		НР - 91%; СП - 8%			32424,45	557,27	13489	232		2185	
106	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,416	339973,00	--	141429	--	141429	--	152743
		СП - 8%			--	--	--	--		11314	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	173,362	281,91	6,49	48872	1125	21601	18149	72383
		НР - 69%; СП - 8%			150,82	0,90	26146	156		5362	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	173,362	248,46	4,77	43074	827	26969	10650	58021
		НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	15278	156		4298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Футляр ПЭ100 SDR21 d110x5,3 для изоляции газопровода d89x4,0. - 124шт/6м						
125	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм	м	744	2014,00	--	1498416	--	1498416	--	1618289
		СП - 8%			--	--	--	--		119873	
126	261-401-0324 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,248	73535,00	--	18237	--	18237	--	19696
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
127	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89 мм	м	744	2561,80	12,19	1905979	9070	455617	1429752	3602589
		НР - 99%; СП - 8%			1937,22	3,90	1441292	2902		266858	
					Футляр ПЭ100 SDR21 d110x5,3 для изоляции газопровода d89x4,0. - 2шт/21м						
128	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм	м	21	2014,00	--	42294	--	42294	--	45678
		СП - 8%			--	--	--	--		3384	
129	261-401-0324 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,002	73535,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
130	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89 мм	м	21	2561,80	12,19	53798	256	12860	40356	101686
		НР - 99%; СП - 8%			1937,22	3,90	40682	82		7532	
					Футляр ПЭ100 SDR21 d75x3,6 для изоляции газопровода d57x3,0. - 1236шт/6м						
131	241-201-0810 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x3,6 мм	м	5932,8	922,00	--	5470042	--	5470042	--	5907645
		СП - 8%			--	--	--	--		437603	
132	261-401-0324 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	1,977	73535,00	--	145379	--	145379	--	157009
		СП - 8%			--	--	--	--		11630	
133	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 57 мм	м	5932,8	2561,80	12,19	15198647	72321	3633187	11401121	28727745
		НР - 99%; СП - 8%			1937,22	3,90	11493139	23138		2127977	
					Окраска газопровода и опор						
143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	4223,05	281,91	6,49	1190520	27408	526192	442111	1763250
		НР - 69%; СП - 8%			150,82	0,90	636920	3801		130619	
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4223,05	248,46	4,77	1049259	20144	656938	259422	1413370
		НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	372177	3801		104689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**151587607**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**157 679 046**						
		в том числе оборудование	Тенге		**-**						
		в том числе СМР	Тенге		**157 679 046**						
		Дополнительные затраты, связанные с временным отоплением зданий в зимний период	Тенге		388						
		Сметная прибыль 5%	Тенге	5%	7 883 952						
		Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге		**165 562 998**						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%	3 311 260						
		Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты	Тенге		**168 874 258**						
		Итого оборудование	Тенге		**-**						
		Итого СМР+оборудование+отопление зданий в зимний период	Тенге		**168 874 647**						
		в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,079	Тенге	**1,079**	**182 215 744**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	**0,980000**	**178 571 429**						
		НДС (12%)	Тенге	12%	21 428 571						
		Стоимость строительства	Тенге		**200 000 000**						

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Зам. Руководителя _____ **Мергенов С.К.**

Авторский надзор:

ТОО «Damina Proekt»

_____ **Кенес Е.Н.**

Инженер-эксперт:

ТОО «ARTERIA»

_____ **Спанов С.К.**

Подрядчик

ТОО "BAQ Building Group"

_____ **Мамашов К.Е.**