Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2**	**060140005014**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №100 от 20.11.2018г	

Номер документа	Дата составления
5	**06.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абая Хромтауского района Актюбинской области			объект	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / _____ / Тлеубаев К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.05.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2**	**060140005014**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №100 от 20.11.2018г	

Номер документа	Дата составления
11	**22.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абая Хромтауского района Актюбинской области			объект	1	8 928 000,00	8 928 000,00
				Итого	1	x	8 928 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. рук-отд / _____ / Глембаев К.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №1 от 14.11.2019 г. к договору №100 от 20.11.2018г

Номер документа	Дата составления
50	**21.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абая Хромтауского района Актюбинской области			объект	1	10 000 000,00	10 000 000,00	1 071 428,57
				Итого	1	x	10 000 000,00	1 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №100 от 20.11.2018г

Номер документа	Дата составления
62	24.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абая Хромтауского района Актюбинской области			объект	1	19 549 920,00	19 549 920,00	2 094 634,29
				Итого	1	x	19 549 920,00	2 094 634,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 100 от 20.11.2018 г. доп.соглашение № 1 от 14.11.2019 г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма			
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код		
		№ 100	20.11.2018						
	доп.соглашение	№ 1	14.11.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР			
А	1	2	3	4	5	6		7	8
Всего по стройке: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"	25 828 571,43							3 099 428,57	28 928 000,00
Итого за текущий месяц:		8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**10 000 000,00**	тенге							

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

И.о. Руководителя _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Счет-фактура № 15 от 22 мая 2019 г.

Дата совершения оборота: 22.05.2019

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140011681, Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013829, от 28.01.2016

ИИК поставщика: KZ516017121000001055, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №100 от 20.11.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140011681, ТОО "КазПромСтройГрупп", Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005014, ИНН/КПП: , ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005014, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абая Хромтауского района Актюбинской области	объект	1	7 971 428,57	7 971 428,57	12%	956 571,43	8 928 000,00		
Всего по счету:					**7 971 428,57**		**956 571,43**	**8 928 000,00**		

Руководитель: Молдыбаев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сидашова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сидашова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2**	**060140005014**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №100 от 20.11.2018г	

Номер документа	Дата составления
11	**22.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абая Хромтауского района Актюбинской области			объект	1	8 928 000,00	8 928 000,00
				Итого	1	x	8 928 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. рук-отр / _____ / Тлеубаев К.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 100 от 20.11.2018 г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 2

приемки выполненных работ за май месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 100	20.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"	16 900 000,00						2 028 000,00	18 928 000,00
Итого за текущий месяц:		7 971 428,57					956 571,43	8 928 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**8 928 000,00**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

И.О. Руководителя _____ Тлеубаев К.А.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

Форма № КС - 2

Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»

Договор № 100 от 20.11.2018 г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"

АКТ № 2

приемки выполненных работ за май месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-1-1. Восстановление и отсыпка дамбы					
		РАЗДЕЛ 4.Установка водопропускных труб					
			Двухтрубчатый выпуск - 3 шт				
19	Е11-010205-030211-010205-0302 РСНБРК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		17,947785	1267,63	22751
		НР первого уровня	%	53,19		252,11	12101
		НР второго уровня	%	4		29,05	1394
		Накладные расходы	%	--		281,16	13495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,41	2900
		Сметная стоимость:				815,55	39146
20	Е11-010205-050211-010205-0502 РСНБРК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		48	727,35	34913
		НР первого уровня	%	53,19		386,88	18570
		НР второго уровня	%	4		44,57	2139
		Накладные расходы	%	--		431,45	20710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,7	4450
		Сметная стоимость:				1251,5	60072
21	Е11-220101-010811-220101-0108 РСНБРК 2015 Изм.и доп. вып.1	Демонтаж Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм.	км трубопрово да		0,06	713694,12	42822
		НР первого уровня	%	55,89		279812,97	16789
		НР второго уровня	%	4		39740,28	2384
		Накладные расходы	%	--		319553,25	19173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82659,79	4960
		Сметная стоимость:				1115907,16	66954

22	Е11-220101-010811-220101-0108 РСНБРК 2015 Изм.и доп. вып.1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопрово да		0,06	18701814,2	1122109
		НР первого уровня	%	55,89		406821,91	24409
		НР второго уровня	%	4		764345,44	45861
		Накладные расходы	%	--		1171167,35	70270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1589838,52	95390
		Сметная стоимость:				21462820,08	1287769

Локальная смета № 2-2-1. Восстановление и отсыпка дамбы. Устройство щитового водосбора на расход 20 м3 с перепадом 3 м

РАЗДЕЛ 1.Входной оголовок

1	Е11-370401-010111-370401-0101РСНБРК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство плитных оснований под оголовок	м3 конструкции		3	25788,19	77365
		НР первого уровня	%	49,77		931,16	2793
		НР второго уровня	%	4		1068,77	3206
		Накладные расходы	%	--		1999,93	6000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,05	6669
		Сметная стоимость:				30011,17	90034
2	Е11-370401-010111-370401-0101РСНБРК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство днища из монолитного бетона	м3 конструкции		5,5	25788,19	141835
		НР первого уровня	%	49,77		931,16	5121
		НР второго уровня	%	4		1068,77	5878
		Накладные расходы	%	--		1999,93	11000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,05	12227
		Сметная стоимость:				30011,17	165061
3	Е11-370401-030111-370401-0301РСНБРК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры		0,311	200023,53	62207
		НР первого уровня	%	49,77		8012,85	2492
		НР второго уровня	%	4		8321,46	2588
		Накладные расходы	%	--		16334,3	5080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17308,63	5383
		Сметная стоимость:				233666,46	72670
4	Е11-370401-010311-370401-0103РСНБРК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство стен оголовка из монолитного бетона	м3 конструкции		17,2	30568,48	525778

	НР первого уровня	%	49,77		2088,24	35918
	НР второго уровня	%	4		1306,27	22468
	Накладные расходы	%	--		3394,51	58386
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,04	46733
	Сметная стоимость:				36680,03	630896
5 Е11-370401-030111-370401-0301РСНБРК	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры		1,409	200023,53	281833
2015						
	НР первого уровня	%	49,77		8012,85	11290
	НР второго уровня	%	4		8321,46	11725
	Накладные расходы	%	--		16334,3	23015
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17308,63	24388
	Сметная стоимость:				233666,46	329236
6 Е11-370401-030211-370401-0302РСНБРК	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры		0,051	226313,09	11542
2015						
	НР первого уровня	%	49,77		17687,14	902
	НР второго уровня	%	4		9760,01	498
	Накладные расходы	%	--		27447,15	1400
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20300,82	1035
	Сметная стоимость:				274061,05	13977
7 Е11-060301-040811-060301-0408РСНБРК	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0396		206951,83	8195
2015						
	НР первого уровня	%	43,65		22757,22	901
	НР второго уровня	%	4		9188,36	364
	Накладные расходы	%	--		31945,58	1265
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19111,79	757
	Сметная стоимость:				258009,2	10217
8 Е11-370401-010511-370401-0105РСНБРК	Опоры акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство стоек	м3 конструкции		0,2	30513	6103
2015						
	НР первого уровня	%	49,77		2053,67	411
	НР второго уровня	%	4		1302,67	261
	Накладные расходы	%	--		3356,33	671
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2709,55	542
	Сметная стоимость:				36578,88	7316
9 Е11-370401-030111-370401-0301РСНБРК	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры		0,042	200023,53	8401
2015						
	НР первого уровня	%	49,77		8012,85	337

	НР второго уровня	%	4		8321,46	350
	Накладные расходы	%	--		16334,3	686
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17308,63	727
	Сметная стоимость:				233666,46	9814
10 Е11-370401-010511-370401-0105РСНБРК	Опоры акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство балок	м3 конструкции		1,1	30513	33564
2015						
	НР первого уровня	%	49,77		2053,67	2259
	НР второго уровня	%	4		1302,67	1433
	Накладные расходы	%	--		3356,33	3692
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2709,55	2981
	Сметная стоимость:				36578,88	40237
11 Е11-370401-030111-370401-0301РСНБРК	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры		0,2644	200023,53	52886
2015						
	НР первого уровня	%	49,77		8012,85	2119
	НР второго уровня	%	4		8321,46	2200
	Накладные расходы	%	--		16334,3	4319
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17308,63	4576
	Сметная стоимость:				233666,46	61781
12 Е11-060301-040811-060301-0408РСНБРК	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,096	206951,83	19867
2015						
	НР первого уровня	%	43,65		22757,22	2185
	НР второго уровня	%	4		9188,36	882
	Накладные расходы	%	--		31945,58	3067
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19111,79	1835
	Сметная стоимость:				258009,2	24769
13 Е11-360101-030111-360101-0301РСНБРК	Понуры. Устройство	м3 грунта	30		179,52	5386
2015						
	НР первого уровня	%	53,46		39,77	1193
	НР второго уровня	%	4		8,77	263
	Накладные расходы	%	--		48,54	1456
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,24	547
	Сметная стоимость:				246,31	7389
14 Е11-410102-010111-410102-0101РСНБРК	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя Стеклорубероид	м2		4,4	1522,02	6697
2015						
	НР первого уровня	%	49,77		345,33	1519
	НР второго уровня	%	4		74,69	329

	Накладные расходы	%	--		420,02	1848
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,36	684
	Сметная стоимость:				2097,4	9229
15	Е11-380201-050811-380201-0508РСНБРК 2015	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь. Отсыпка щебеночных призм	м3 объема отсыпей	5,7	1566,09	8927
	НР первого уровня	%	48,78		24,02	137
	НР второго уровня	%	4		63,6	363
	Накладные расходы	%	--		87,63	499
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,3	754
	Сметная стоимость:				1786,02	10180
16	Е11-110101-010211-110101-0102РСНБРК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнени я	40,7	200,46	8159
	НР первого уровня	%	54,81		35,68	1452
	НР второго уровня	%	4		9,45	384
	Накладные расходы	%	--		45,13	1837
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,65	800
	Сметная стоимость:				265,23	10795
17	Е11-370401-010111-370401-0101РСНБРК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство понуров	м3 конструкц ии	4,1	25788,19	105732
	НР первого уровня	%	49,77		931,16	3818
	НР второго уровня	%	4		1068,77	4382
	Накладные расходы	%	--		1999,93	8200
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,05	9115
	Сметная стоимость:				30011,17	123046
18	Е11-370401-030111-370401-0301РСНБРК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,128	200023,53	25603
	НР первого уровня	%	49,77		8012,85	1026
	НР второго уровня	%	4		8321,46	1065
	Накладные расходы	%	--		16334,3	2091
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17308,63	2216
	Сметная стоимость:				233666,46	29909
19	Е11-370401-010111-370401-0101РСНБРК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство подготовки под фундамент	м3 конструкц ии	0,46	25788,19	11863
	НР первого уровня	%	49,77		931,16	428
	НР второго уровня	%	4		1068,77	492
	Накладные расходы	%	--		1999,93	920

	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,05	1023
	Сметная стоимость:				30011,17	13805
20	E11-370401-010111-370401-0101РСНБРК Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство фундаментов	м3 конструкции		0,99	25788,19	25530
	2015					
	НР первого уровня	%	49,77		931,16	922
	НР второго уровня	%	4		1068,77	1058
	Накладные расходы	%	--		1999,93	1980
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,05	2201
	Сметная стоимость:				30011,17	29711
21	E11-370401-030211-370401-0302РСНБРК Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры		0,1002	226313,09	22677
	2015					
	НР первого уровня	%	49,77		17687,14	1772
	НР второго уровня	%	4		9760,01	978
	Накладные расходы	%	--		27447,15	2750
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20300,82	2034
	Сметная стоимость:				274061,05	27461
22	E11-060301-040811-060301-0408РСНБРК Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0327	206951,83	6767
	2015					
	НР первого уровня	%	43,65		22757,22	744
	НР второго уровня	%	4		9188,36	300
	Накладные расходы	%	--		31945,58	1045
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19111,79	625
	Сметная стоимость:				258009,2	8437
23	E11-080101-020211-080101-0202РСНБРК Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		8,085	4996,36	40396
	2015					
	НР первого уровня	%	45,72		571,02	4617
	НР второго уровня	%	4		222,7	1800
	Накладные расходы	%	--		793,72	6417
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,21	3745
	Сметная стоимость:				6253,28	50558
24	E11-370401-010211-370401-0102РСНБРК Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции		5,4	29485,06	159219
	2015					
	НР первого уровня	%	49,77		1975,66	10669
	НР второго уровня	%	4		1258,43	6796
	Накладные расходы	%	--		3234,09	17464
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,53	14135

	Сметная стоимость:				35336,68	190818
25	Е11-370401-030111-370401-0301РСНБРК Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры		0,225	200023,53	45005
	2015					
	НР первого уровня	%	49,77		8012,85	1803
	НР второго уровня	%	4		8321,46	1872
	Накладные расходы	%	--		16334,3	3675
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17308,63	3894
	Сметная стоимость:				233666,46	52575
26	Е11-370401-010711-370401-0107РСНБРК Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство опор	м3 конструкции		0,52	45245,32	23528
	2015					
	НР первого уровня	%	49,77		6568,07	3415
	НР второго уровня	%	4		2072,54	1078
	Накладные расходы	%	--		8640,6	4493
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4310,87	2242
	Сметная стоимость:				58196,8	30262
27	Е11-370401-021211-370401-0212РСНБРК Плиты перекрытий из железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство пешеходного мостика	м3 конструкций		0,52	28153,13	14640
	2015					
	НР первого уровня	%	49,77		1789,82	931
	НР второго уровня	%	4		1197,72	623
	Накладные расходы	%	--		2987,54	1554
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2491,25	1295
	Сметная стоимость:				33631,92	17489
28	Е11-370401-030111-370401-0301РСНБРК Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры		0,0613	200023,53	12261
	2015					
	НР первого уровня	%	49,77		8012,85	491
	НР второго уровня	%	4		8321,46	510
	Накладные расходы	%	--		16334,3	1001
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17308,63	1061
	Сметная стоимость:				233666,46	14324
29	Е11-060301-040811-060301-0408РСНБРК Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0232	206951,83	4801
	2015					
	НР первого уровня	%	43,65		22757,22	528
	НР второго уровня	%	4		9188,36	213
	Накладные расходы	%	--		31945,58	741
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19111,79	443
	Сметная стоимость:				258009,2	5986

30	E11-400801-010711-400801-0107РСНБРК 2015	Мостики деревянные служебные на каналах. Устройство	м3 древесины в конструкц ии		0,7	57124,86	39987
		НР первого уровня	%	53,82		8582,49	6008
		НР второго уровня	%	4		2628,29	1840
		Накладные расходы	%	--		11210,78	7848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5466,85	3827
		Сметная стоимость:				73802,5	51662
31	E11-390401-011011-390401-0110РСНБРК 2015	Монтаж монорельсов и стоек массой до 3 тн	т конструкц ий		1,93	85736,32	165471
		НР первого уровня	%	54,81		25054,1	48354
		НР второго уровня	%	4		4431,62	8553
		Накладные расходы	%	--		29485,71	56907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9217,76	17790
		Сметная стоимость:				124439,79	240169
32	С121-060408-120121-060408-1201РСНБРК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Детали крепления рельсов	т		0,015	390630,03	5859
		НР второго уровня	%	4		15625,2	234
		Накладные расходы	%	--		15625,2	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32500,42	488
		Сметная стоимость:				438755,65	6581
33	E11-090304-020111-090304-0201РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып.5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкц ий		0,304	57505,33	17483
		НР первого уровня	%	54,81		21055,78	6401
		НР второго уровня	%	4		3142,44	955
		Накладные расходы	%	--		24198,23	7357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6536,28	1987
		Сметная стоимость:				88239,84	26827
34	С121-060208-050121-060208-0501РСНБРК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,3402	299947,97	102042
		НР второго уровня	%	4		11997,92	4082
		Накладные расходы	%	--		11997,92	4082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24955,67	8490

	Сметная стоимость:				336901,56	114614
35 E11-390101-020111-390101-0201РСНБРК 2015	Монтаж направляющих для решеток	т конструкц ий		0,146	217677,48	31781
	НР первого уровня	%	54,81		72359,14	10564
	НР второго уровня	%	4		11601,46	1694
	Накладные расходы	%	--		83960,6	12258
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24131,05	3523
	Сметная стоимость:				325769,14	47562
36 С121-060801-010221-060801-0102РСНБРК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0,146	327488,99	47813
	НР второго уровня	%	4		13099,56	1913
	Накладные расходы	%	--		13099,56	1913
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27247,08	3978
	Сметная стоимость:				367835,63	53704
37 E11-090601-010211-090601-0102РСНБРК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж рыбозадерживающих решеток	т конструкц ий		0,88	44343,85	39023
	НР первого уровня	%	54,81		21582,42	18993
	НР второго уровня	%	4		2637,05	2321
	Накладные расходы	%	--		24219,47	21313
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5485,07	4827
	Сметная стоимость:				74048,38	65163
38 С121-130814-190121-130814-1901РСНБРК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка	т		0,88	304460,67	267925
	НР второго уровня	%	4		12178,43	10717
	Накладные расходы	%	--		12178,43	10717
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25331,13	22291
	Сметная стоимость:				341970,22	300934
39 E11-010205-030211-010205-0302РСНБРК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Затворы м3 грунта		6	1267,63	7606
	НР первого уровня	%	53,19		674,25	4046
	НР второго уровня	%	4		77,68	466
	Накладные расходы	%	--		751,93	4512

	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,56	969
	Сметная стоимость:				2181,12	13087
40	E11-010205-050211-010205-0502РСНБРК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	727,35	4364
	НР первого уровня	%	53,19		386,88	2321
	НР второго уровня	%	4		44,57	267
	Накладные расходы	%	--		431,45	2589
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,7	556
	Сметная стоимость:				1251,5	7509
41	E11-390101-020111-390101-0201РСНБРК 2015	Демонтаж металлоконструкций затворов	т конструкц ий	1,667	116634,71	194430
	НР первого уровня	%	60,9		55495,38	92511
	НР второго уровня	%	4		6885,2	11478
	Накладные расходы	%	--		62380,59	103988
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14321,22	23873
	Сметная стоимость:				193336,52	322292
42	E11-390101-020111-390101-0201РСНБРК 2015	Монтаж пазовых конструкций рам для затворов	т конструкц ий	0,947	217677,48	206141
	НР первого уровня	%	54,81		72359,14	68524
	НР второго уровня	%	4		11601,46	10987
	Накладные расходы	%	--		83960,6	79511
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24131,05	22852
	Сметная стоимость:				325769,14	308503
43	С121-060801-010221-060801-0102РСНБРК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,947	327488,99	310132
	НР второго уровня	%	4		13099,56	12405
	Накладные расходы	%	--		13099,56	12405
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27247,08	25803
	Сметная стоимость:				367835,63	348340
44	Ц13-220205-010313-220205-0103РСНБРК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 5 т. Монтаж оборудования	т	0,72	134139,42	96580
	НР первого уровня	%	36,54		27434,24	19753
	НР второго уровня	%	4		6462,95	4653
	Накладные расходы	%	--		33897,18	24406

	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13442,93	9679
	Сметная стоимость:				181479,53	130665
45 С121-060304-050121-060304-0501РСНБРК 2015 прим	Затворы жесткие	т		0,72	389063,36	280126
	НР второго уровня	%	4		15562,53	11205
	Накладные расходы	%	--		15562,53	11205
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32370,07	23306
	Сметная стоимость:				436995,97	314637
46 Е11-070106-040211-070106-0402РСНБРК 2015	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва		10	800,76	8008
	НР первого уровня	%	55,89		32,44	324
	НР второго уровня	%	4		33,33	333
	Накладные расходы	%	--		65,77	658
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,32	693
	Сметная стоимость:				935,85	9358
47 Ц13-030110-010113-030110-0101РСНБРК 2015.	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования БУ	шт.		1	4403,39	4403
	НР первого уровня	%	36,54		1560,43	1560
	НР второго уровня	%	4		238,55	239
	Накладные расходы	%	--		1798,99	1799
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		496,19	496
	Сметная стоимость:				6698,56	6699
48 Ц13-240201-050313-240201-0503РСНБРК 2015	Подъемник пневматический винтовой, масса 0,9 т. Монтаж оборудования БУ	шт.		1	510086,11	510086
	НР первого уровня	%	36,54		18146,14	18146
	НР второго уровня	%	4		21129,29	21129
	Накладные расходы	%	--		39275,43	39275
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43948,92	43949
	Сметная стоимость:				593310,47	593310
49 Е11-400701-010111-400701-0101РСНБРК 2015	Насадки, прогоны, схватки деревянные гидротехнических сооружений. Установка шандор	м3 древесины в конструкц ии		0,54	144123,03	77826
	НР первого уровня	%	53,82		26959,4	14558
	НР второго уровня	%	4		6843,3	3695
	Накладные расходы	%	--		33802,7	18253
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14234,06	7686

	Сметная стоимость:					
50 Е11-410103-010711-410103-0107РСНБРК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2		11,9	192159,79 618,95	103766 7366
	НР первого уровня	%	49,77		237,94	2831
	НР второго уровня	%	4		34,28	408
	Накладные расходы	%	--		272,21	3239
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,29	848
	Сметная стоимость:				962,46	11453
51 Е11-130301-040611-130301-0406РСНБРК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		123	63,92	7862
	НР первого уровня	%	48,78		15,15	1863
	НР второго уровня	%	4		3,16	389
	Накладные расходы	%	--		18,31	2252
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	809
	Сметная стоимость:				88,8	10923
52 Е11-130301-140611-130301-1406РСНБРК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		123	132,31	16275
	НР первого уровня	%	48,78		18,73	2304
	НР второго уровня	%	4		6,04	743
	Накладные расходы	%	--		24,77	3047
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,57	1546
	Сметная стоимость:				169,65	20867
	РАЗДЕЛ 2. Водопроводящая часть					
53 Е11-370401-010111-370401-0101РСНБРК 2015	Устройство зубьев и подготовки	м3	конструкции	7,8826425	20011,21	157741
	НР первого уровня	%	49,77		524,29	7340
	НР второго уровня	%	4		471,66	6603
	Накладные расходы	%	--		995,94	13943
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,06	13735
	Сметная стоимость:				13244,23	185419
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**				**6835968**
	Стоимость оборудования			тенге		0
	Итого по Акту			**тенге**		**6835968**
	Временные здания и сооружения 3,44%			тенге		235157
	Итого с временными			**тенге**		**7071125**

Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (5,3865 %)	тенге	380886
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	7452011
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405 тенге Имрп=1,0697784 СМР	**тенге**	**7971428,57**
НДС(12%)	тенге	956571,43
Всего по акту с НДС 12%	**тенге**	**8 928 000,00**

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

И.О. Руководителя _____ Тлеубаев К.А.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Строй-мах"

_____ Тасименов Б.А.

ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Счет-фактура № 9 от 6 мая 2019 г.

Дата совершения оборота: 06.05.2019

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140011681, Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013829, от 28.01.2016

ИИК поставщика: KZ219260101139217000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №100 от 20.11.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140011681, ТОО "КазПромСтройГрупп", Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005014, ИНН/КПП: , ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005014, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2

ИИК получателя: KZ66070103KSN0616000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абая Хромтауского района Актюбинской области	объект	1	8 928 571,43	8 928 571,43	12%	1 071 428,57	10 000 000,00		
Всего по счету:					**8 928 571,43**		**1 071 428,57**	**10 000 000,00**		

Руководитель: Молдыбаев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сидашова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Сидашова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, улица Спортивная,2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №100 от 20.11.2018г

Номер документа	Дата составления
5	06.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абая Хромтауского района Актюбинской области			объект	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.05.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 100 от 20.11.2018 г.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 100	20.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00
Итого за текущий месяц:		8 928 571,43					1 071 428,57	10 000 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**10 000 000,00**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

И.О. Руководителя _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области" Форма № КС - 2

Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»

Договор № 100 от 20.11.2018 г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-1-1. Восстановление и отсыпка дамбы					
		Раздел 1. Разработка карьера					
7	С341-020102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну		2860,40	177,26	507035
		НР второго уровня	%	4		7,09	20281
		Накладные расходы	%	--		7,09	20281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,75	42185
		Сметная стоимость:				199,1	569501
		РАЗДЕЛ 2.Восстановление разрушенной части дамбы					
8	Е11-010103-020211-010103-0202 РСНБРК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м устройство зуба	м3 грунта		790	338,44	267370
		НР первого уровня	%	53,19		36,49	28828
		НР второго уровня	%	4		15	11848
		Накладные расходы	%	--		51,49	40676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	24644
		Сметная стоимость:				421,13	332690
9	Е11-010103-020211-010103-0202 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м отсыпка гребня	м3 грунта		395	338,44	133685
		НР первого уровня	%	53,19		36,49	14414
		НР второго уровня	%	4		15	5924
		Накладные расходы	%	--		51,49	20338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	12322
		Сметная стоимость:				421,13	166345
10	Е11-010103-020211-010103-0202 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м отсыпка основания	м3 грунта		6715	338,44	2272648

	НР первого уровня	%	53,19		36,49	245041
	НР второго уровня	%	4		15	100708
	Накладные расходы	%	--		51,49	345749
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	209472
	Сметная стоимость:				421,13	2827869
11 Е11-360101-010411-360101-0104 РСНБРК	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т	м3 грунта		7900	104,43	825001
2015						
	НР первого уровня	%	53,46		22,42	177108
	НР второго уровня	%	4		5,07	40084
	Накладные расходы	%	--		27,49	217193
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,55	83375
	Сметная стоимость:				142,48	1125569
	РАЗДЕЛ 3.Отсыпка отстраиваемой части дамбы					
12 Е11-010103-020211-010103-0202 РСНБРК	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м устройство зуба	м3 грунта		710	338,44	240295
2015						
	НР первого уровня	%	53,19		36,49	25909
	НР второго уровня	%	4		15	10648
	Накладные расходы	%	--		51,49	36557
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	22148
	Сметная стоимость:				421,13	299000
13 Е11-010103-020211-010103-0202 РСНБРК	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м отсыпка гребня	м3 грунта		355	338,44	120147
2015						
	НР первого уровня	%	53,19		36,49	12955
	НР второго уровня	%	4		15	5324
	Накладные расходы	%	--		51,49	18279
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	11074
	Сметная стоимость:				421,13	149500
14 Е11-360101-010411-360101-0104 РСНБРК	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т	м3 грунта		7100	104,43	741456
2015						
	НР первого уровня	%	53,46		22,42	159173
	НР второго уровня	%	4		5,07	36025
	Накладные расходы	%	--		27,49	195198
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,55	74932
	Сметная стоимость:				142,48	1011587
	РАЗДЕЛ 4.Установка водопропускных труб					

Четырехтрубчатый выпуск - 1 шт

15	Е11-010205-030211-010205-0302 РСНБРК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		60	1267,63	76058
		НР первого уровня	%	53,19		674,25	40455
		НР второго уровня	%	4		77,68	4661
		Накладные расходы	%	--		751,93	45116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,56	9694
		Сметная стоимость:				2181,12	130867
16	Е11-010205-050211-010205-0502 РСНБРК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		60	727,35	43641
		НР первого уровня	%	53,19		386,88	23213
		НР второго уровня	%	4		44,57	2674
		Накладные расходы	%	--		431,45	25887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,7	5562
		Сметная стоимость:				1251,5	75090
17	Е11-220101-010811-220101-0108 РСНБРК 2015 Изм.и доп. вып.1	Демонтаж Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм.	км трубопрово да		0,04	713694,12	28548
		НР первого уровня	%	55,89		279812,97	11193
		НР второго уровня	%	4		39740,28	1590
		Накладные расходы	%	--		319553,25	12782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82659,79	3306
		Сметная стоимость:				1115907,16	44636
18	Е11-220101-010811-220101-0108 РСНБРК 2015 Изм.и доп. вып.1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопрово да		0,04	18701814,2	748073
		НР первого уровня	%	55,89		406821,91	16273
		НР второго уровня	%	4		764345,44	30574
		Накладные расходы	%	--		1171167,35	46847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1589838,52	63594
		Сметная стоимость:				**21462820,08**	**858513**
			Двухтрубчатый выпуск - 3 шт				
19	Е11-010205-030211-010205-0302 РСНБРК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		30,052215	1267,63	38095,09
		НР первого уровня	%	53,19		422,14	20262,71

НР второго уровня	%	4	48,63	2334,06
Накладные расходы	%	--	470,77	22596,76
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,15	4855,31
Сметная стоимость:			1365,57	65547,64

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**		**7656715**
Стоимость оборудования		тенге	0
Итого по Акту		**тенге**	**7656715**
Временные здания и сооружения 3,44%		тенге	263391
Итого с временными		**тенге**	**7920106**
Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (5,3865 %)		тенге	426616
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием		тенге	8346722
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405 тенге Имрп=1,0697784 СМР		**тенге**	**8928571,43**
НДС(12%)		тенге	1071428,57
Всего по акту с НДС 12%		**тенге**	**10 000 000,00**

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

И.О. Руководителя _____ **Тлеубаев К.А.**

Технический надзор заказчика
ТОО "Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**

ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 100 от 20.11.2018 г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 100	20.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"	8 907 142,86						1 068 857,14	9 976 000,00
Итого за текущий месяц:		8 907 142,86					1 068 857,14	9 976 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**9 976 000,00**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

И.О. Руководителя _____ Тлеубаев К.А.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

Форма № КС - 2

Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»

Договор № 100 от 20.11.2018 г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в сельском округе Абай Хромтауского района Актюбинской области"

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-1-1. Восстановление и отсыпка дамбы					
		Раздел 1. Разработка карьера					
1	Е11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м растительный грунт	м3 грунта		144	23,70	3413
		накладные расходы первого уровня	тенге	53,19%			580
		накладные расходы второго уровня	тенге	4%			160
		Накладные расходы	**тенге**	--			740
		Сметная прибыль	тенге	8%			332
		Сметная стоимость	тенге				4485
2	Е11-010104-0109 РСНБ РК 2015 к=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 60 м	м3 грунта		144	150,33	21648
		накладные расходы первого уровня	тенге	53,19%			4128
		накладные расходы второго уровня	тенге	4%			1031
		Накладные расходы	**тенге**	--			5159
		Сметная прибыль	тенге	8%			2145
		Сметная стоимость	тенге				28952
3	Е11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		144	18,29	2633
		накладные расходы первого уровня	тенге	53,19%			582
		накладные расходы второго уровня	тенге	4%			129
		Накладные расходы	**тенге**	--			711
		Сметная прибыль	тенге	8%			267
		Сметная стоимость	тенге				3612

4	Е11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещений грунта 10 м растительный грунт возврат грунта	м3 грунта		144	23,70	3412
		накладные расходы первого уровня	тенге	53,19%			581
		накладные расходы второго уровня	тенге	4%			160
		Накладные расходы	**тенге**	--			740
		Сметная прибыль	тенге	8%			332
		Сметная стоимость	тенге				4485
5	Е11-010104-0109 РСНБ РК 2015 к=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 60 м	м3 грунта		144	150,33	21648
		накладные расходы первого уровня	тенге	53,19%			4128
		накладные расходы второго уровня	тенге	4%			1031
		Накладные расходы	**тенге**	--			5159
		Сметная прибыль	тенге	8%			2145
		Сметная стоимость	тенге				28952
6	Е11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта		15000	150,82	2262350
		накладные расходы первого уровня	тенге	53,19%			408702
		накладные расходы второго уровня	тенге	4%			106842
		Накладные расходы	**тенге**	--			515544
		Сметная прибыль	тенге	8%			222231
		Сметная стоимость	тенге				3000125
7	С341-020102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квар тала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну		22939,60	177,26	4066273
		накладные расходы второго уровня	тенге	4%			162651
		Накладные расходы	**тенге**	--			162651
		Сметная прибыль	тенге	8%			338314
		Сметная стоимость	тенге				4567238
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**				**7637850**

	Стоимость оборудования	тенге	0
	Итого по Акту	**тенге**	**7637850**

Временные здания и сооружения 3,44%	тенге	262742
Итого с временными	**тенге**	**7900592**
Дополнительные затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (5,3865 %)	тенге	425565
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	8326157
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405 тенге Имрп=1,0697784 СМР	**тенге**	**8907142,86**
НДС(12%)	тенге	1068857,14
Всего по акту с НДС 12%	**тенге**	**9 976 000,00**

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

И.О. Руководителя _____ Тлеубаев К.А.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Строй-мах"

_____ Баймагамбетов Б.

ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.