[illegible] от 27.02.2025 г.

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа № 16" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ulytau Building"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании КГУ "Общеобразовательная школа № 16" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области. Корректировка сметной документации.

Наименование объекта: КГУ "Общеобразовательная школа № 16" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области. Карагандинская область, г. Сарань, п. Актас, ул. Космическая, строение 11

Договор подряда (контракт) № 79 от 18.07.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2025 год

на Ремонт внутренней системы отопления

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих / машинистов, чел.-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. Демонтажные работы						
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования						
1	1	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	200	4825	965 000	1,199	239,8
								0,024416	4,8832
2	2	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15мм. Разборка**	**м трубопроводов**	60	1692	101 520	0,377794	22,66764
								0,00109	0,0654
3	3	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	540	1692	913 680	0,377794	204,00876
								0,00109	0,5886
4	4	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25мм. Разборка**	**м трубопроводов**	800	1692	1 353 600	0,377794	302,2352
								0,00109	0,872
5	5	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	225	1692	380 700	0,377794	85,00365
								0,00109	0,24525

6	6	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40мм. Разборка	м трубопроводов	55	2910	160 050	0,649858 0,001853	35,74219 0,101915
7	7	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром50 мм. Разборка	м трубопроводов	320	2910	931 200	0,649858 0,001853	207,95456 0,59296
8	8	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 76мм. Разборка	м трубопроводов	90	3721	334 890	0,832542 0,002834	74,92878 0,25506
9	9	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 108 мм. Разборка	м трубопроводов	90	3721	334 890	0,832542 0,002834	74,92878 0,25506
			Раздел 2. Система отопления						
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования						
10	10	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм	м	60	2171	130 260	0,38054 0,0009765	22,8324 0,0585915
11	11	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	60	383	22 980	- -	- -
12	12	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм	м	540	2171	1 172 340	0,38054 0,0009765	205,4916 0,5273235
13	13	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	540	492	265 680	- -	- -
14	14	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25мм	м	800	2171	1 736 800	0,38054 0,0009765	304,432 0,78122
15	15	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	800	508	406 400	- -	- -
16	16	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм	м	225	2171	488 475	0,38054	85,6215

								0,0009765	0,2197181
17	17	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	225	887	199 575	-	-
								-	-
18	18	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр40 мм	м	55	2171	119 405	0,38054	20,9297
								0,0009765	0,0537089
19	19	241-101-0117	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	55	1257	69 135	-	-
								-	-
20	20	6114-0102-0402	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр50мм	м	320	4593	1 469 760	0,7791	249,312
								0,013144	4,20608
21	21	241-101-0121	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	320	1789	572 480	-	-
								-	-
22	22	6114-0102-0402	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр65 мм	м	90	4593	413 370	0,7791	70,119
								0,013144	1,18296
23	23	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	90	3230	290 700	-	-
								-	-
24	24	6116-0301-0101	Установка радиаторов чугунных	кВт	318,45	5729	1 824 400	0,72292	230,213874
								0,064236	20,4559542
25	25	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	318,45	6941	2 210 361	-	-
								-	-
26	27	6116-0701-0105	Установка кранов воздушных	шт.	64	779	49 856	0,1272	8,1408
								-	-
27	28	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	64	320	20 480	-	-
								-	-

	29	242-207-0301	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**103**	**4707**	**484 821**	-	-
								-	-
29	**30**	**242-207-0302**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**150**	**8154**	**1 223 100**	-	-
								-	-
30	**31**	**242-207-0603**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**20**	**5026**	**100 520**	-	-
								-	-
31	**32**	**242-207-0604**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**3**	**8520**	**25 560**	-	-
								-	-
			Итого:				**18 771 988**		**2444,362434**
									35,3450012
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			**11 852 939**		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 806 987**		
			машины и механизмы	Тенге			**300 809**		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**88 537**		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 618 240**		
			оборудование	Тенге			**0**		
			перевозки	Тенге			**0**		
			прочие затраты	Тенге			**0**		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 480**		
Всего							**18 771 988**		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)							1 182 635		
Итого с общеплощадочными затратами							**19 954 623**		
Сметная прибыль (5%)							997 731		

...ительные работы и затраты: (5%)	997 731
...в текущих ценах с 01.01.2025 г.	21 950 085
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал, (Кпер = 1,058700000)	23 238 555
Итого с учетом понижающего К=0,977817533172541	23 011 324
НДС (12%)	2 761 359
Всего по акту	25 772 683

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Ulytau Building"	КГУ "Общеобразовательная школа № 16" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области"
(наименование организации)	(наименование организации)
Директор Каракулова М.Б.	Руководитель Жолдасбаева А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Авторский надзор: ТОО "НИКА-К"	Технический надзор: ТОО "Фалих"
Директор Кравцова М.Н.	Директор Сандыбаев С.З.