Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Байрак Строй Альянс"
Наименование стройки: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15,микрорайона №4,города Шардара.Корректировка

Договор: Договор Субподряда №96 от 25.07.2024 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	6 024 818	6 747 796	6 024 818	6 747 796	6 024 818	6 747 796
	Всего к оплате подрядчику	**6 024 818**	**6 747 796**	**6 024 818**	**6 747 796**	**6 024 818**	**6 747 796**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Байрак Строй Альянс"

Дарихожаев А.М.

Генподрядчик : ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик : ТОО "Байрак Строй Альянс"

Стройка : Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15,микрорайона №4,города Шардара.Корректировка

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1 Электроснабжение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**68617**
	Раздел 4.	**Переходной пункт СИПЗ в кабель**				**50558**
38	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	25 279	50558
	Раздел 6.	**МОНТАЖ ПРОВОДА**				**18059**
68	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0495	364 834	18059
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1-1 Наружные сети связи						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3129204**
		Земляные работы				
1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	9,312	379	3529
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,288	8 328	2398
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,8	88	422
4	6101-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	4,8	434	2083
5	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	126	34	4284
		Кабельная линия				
6	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее	км кабеля	1,53075	250 378	383266
8	6125-0704-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфты.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС	муфта	10	165 718	1657180
12	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	7	44 922	314454

ставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

15	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль.Установка в коллекторе	шт.	7	1 589	11123
18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12125	606 940	73591
20	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	21	32 232	676872
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-2 Наружные газопроводы - Подземный газопровод среднего давления						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				481794
				Земляные работы		
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	46,1833333	411	18981
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	4,1666667	12 862	53592
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	9,2366667	3 299	30472
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	36,9466667	88	3251
				Укладка полиэтиленовых трубопроводов		
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм /90 мм/	км	0,0543333	1 301 794	70731
				Испытание пэ газопровода на герметичность		
7	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /90 мм/.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0543333	2 511 500	136458
				Выход ПЭ газопровода d90 из земли с		
27	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 958 718	1479
29	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	788 875	394
30	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0007	3 008 451	2106
32	6111-0501-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,49926	220	110
33	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	224 075	1920
35	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм/.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	1 301 794	1432
37	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 189	12567
43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,05	9 265	463
				Опознавательные столбики (ОС) с табличками-		
45	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,412125	6 016	2479
46	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,412125	3 299	1360
47	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,216	59 379	12826
49	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	3	5 558	16674

оставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

51	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	3 467	10401
						Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" -
53	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	54	21	1141
						Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода
62	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	1 493 075	10452
63	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы ПЭ диаметром 90 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	7	5 233	36631
65	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	1	22 075	22075
68	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	4 078	12234
71	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	6 559	6559
73	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,28*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	9 182	9182
78	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	24 628	345
80	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,194	17 289	3354
82	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,097	21 900	2124
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1 Наружные сети водоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1215831**
Раздел 1.		**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**542901**
						Земляные работы
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	36,63	411	15055
2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	2,22	12 862	28554
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	6,66	3 299	21971
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	30,13	88	2651
						Укладка пэ труб
5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0279	1 301 794	36320
						Прокладка сигнальной ленты - 1835пм
7	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	27,9	21	586
						Промывка
9	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 125 мм	км	0,0279	299 531	8357

ставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

				Фасонные части		
36	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,099	3 859 868	382127
37	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	2	23 640	47280
	Раздел 3.	**Хозяйственно-бытовая канализация К1**				672929
				Земляные работы		
41	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	61,63	411	25330
42	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	4,47	12 862	57493
43	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	11,66	3 299	38466
44	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	55,13	88	4851
45	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,4	3 299	17815
				Укладка пэ труб		
47	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,05265	2 788 666	146823
				Прокладка сигнальной ленты - 210,6пм		
49	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	52,65	21	1106
				Колодцы круглые d1500 - 5шт		
51	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,544	72 660	257507
57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	22	4 674	102828
59	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,75168	3 034	2281
61	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,76	9 265	7041
63	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,52	21 900	11388
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**4 895 445**
в том числе оборудование			Тенге			
в том числе СМР			Тенге			**4 895 445**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)			Тенге		6,20%	303 518
Итого			Тенге			**5 198 963**
Сметная прибыль			Тенге		5,00%	259 948
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		5,00%	259 948
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			**5 718 859**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	6 147 774
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			**6 147 774**
Понижающий коэффициент К=0,98			Тенге		0,98	**6 024 818**

оставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

НДС (12%)	Тенге		12%	722 978
Всего	**Тенге**			**6 747 796**

Генподрядчик

ТОО "АрхСтройКомпани"

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО "Байрак Строй Альянс"

Директор _____ **Дарихожаев А.М.**