Заказчик: Товарищество Ограниченной Ответственностью «СК Реал Строй»

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество Ограниченной Ответственностью «АС Строй»

Наименование строительства и его адрес:«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные сети и строительство территории)»

Договор №10/09/20 от 10.09.2020г

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10/09/20	10.09.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные сети и строительство территории)»	32 954 751,38	29 423 885,16							3 530 866,22	32 954 751,38

Заказчик:

ТОО «СК Реал Строй»

Директор Шыналиев Н.

Подрядчик:

ТОО «АС Строй»

Директор Базарбеков Н.

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество Ограниченной Ответственостью «СК Реал Строй»**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество Ограниченной Ответственостью «АС Строй»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные сети и строительство территории)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 5-ти этажных жилых домов на земельном участке-1031 г. Шымкент, Каратауский район, квартал 192. (Наружные инженерные сети и строительство территории)»**
(наименование)

Договор : **№10/09/20 от 10.09.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП.
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	610	42,80	42,80	26110	26110	--	6906	35658
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	9592		2641	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м,на 20 м перемещения грунта	м3 грунта	610	79,26	79,26	48347	48347	--	12788	66025
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,12	--	17760		4891	
3	1101-0102-0319	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-	м3 грунта	610	145,03	141,16	88470	86106	86	11086	107520
		НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	2278	13119		7964	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	732	211,00	--	154452	--		--	166808
		СП - 8%			--	--	--	--		12356	
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА									
		НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	93395	537831		326513	
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1411,725	32,95	32,95	46512	46512	--	13221	64511
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,01	--	18362		4779	

7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	470,575	1664,74	--	783385	--	--	564037	1455216
		НР - 72%; СП - 8%			1664,74	--	783385	--		107794	
		НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	7030	40482		24576	
9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	31943	211,00	--	6739973	--		--	7279171
		СП - 8%			--	--	--	--		539198	
		НР - 72%; СП - 8%			3,73	21,51	68344	393571		238934	
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	35685	211,00	--	7529535	--		--	8131898
		СП - 8%			--	--	--	--		602363	
13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	18300	489,59	487,97	8959474	8929776	1831	1932326	11763143
		НР - 72%; СП - 8%			1,52	145,13	27867	2655919		871344	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТА									
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/	м3 грунта	7857	30,06	30,06	236170	236170	--	62466	322527
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,04	--	86758		23891	
16	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/	м3 грунта	7857	16,83	16,83	132269	132269	--	34985	180634
17	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта	243	790,31	--	192044	--	--	138272	356741
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	192044	--		26425	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /наружные пазухи фундамента/	м3 уплотненного грунта	7857	160,53	75,86	1261320	596052	--	677534	2093962
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	665268	275751		155108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	785,7	25,00				19643		
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД									
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,38	--	58071		15991	
21	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, до 30м перемещения грунта съезд	м3 грунта	3160	85,61	85,61	270521	270521	--	71552	369439
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,45	--	99378		27366	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3160	35,06	35,06	110793	110793	--	29304	151305
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	40700		11208	

23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м, 30м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3160	86,57	86,57	273545	273545	--	72352	373569
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,80	--	100489		27672	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3160	81,63	69,56	257948	219824	7899	58874	342168
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	16,31	30225	51544		25346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				36749299	20045609	36930	5286252	45398394
							2242800	5099213	--	3362845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36749299				
	Всего заработная плата		Тенге					7342014			
	Транспортные расходы		Тенге				14423960				
		Накладные расходы	Тенге				5286250				
		Сметная прибыль	Тенге				3362844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5894
		Сметная заработная плата	Тенге					7342014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45398393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5894
		Сметная заработная плата	Тенге					7342014			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментные плиты ФП-1 /КЖ-11/									
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/В3,5/. Устройство	м3	62,99	17854,22	1107,20	1124637	69742	975301	86325	1307839
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	79594	15269		96877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	64,2498	13481,00				866152		
		НР - 91%; СП - 8%			2003,01	390,40	1487676	289961		1504575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	753,8608	18856,00				14214799		
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	20,382	247823,00	--	5051128	--	5051128	--	5455219
		СП - 8%			--	--	--	--		404090	
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,026	213014,00	--	2561706	--	2561706	--	2766643
		СП - 8%			--	--	--	--		204937	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	610	874,74	19,72	533592	12032	351375	159789	748852
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	170185	1631		55470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1464	224,00				327936		
		КАРКАС ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КР1									

31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,1634	262867,00	--	568686	--	568686	--	614181
		СП - 8%			--	--	--	--		45495	
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0137	213014,00	--	641960	--	641960	--	693317
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,1771	20024,94	1372,68	103671	7106	1507	88303	207331
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	95058	1978		15358	
		ФРАГМЕНТ -1.1Н /КЖ-13/									
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	229089,00	--	20847	--	20847	--	22515
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,931	213014,00	--	198316	--	198316	--	214181
		СП - 8%			--	--	--	--		15865	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0222	20024,94	1372,68	20469	1403	297	17435	40937
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	18769	390		3032	
37	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,1504	221991,00	--	33387	--	33387	--	36058
		СП - 8%			--	--	--	--		2671	
		ФРАГМЕНТ -2 /КЖ-13/									
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0554	229089,00	--	12692	--	12692	--	13707
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,6461	213014,00	--	137628	--	137628	--	148639
		СП - 8%			--	--	--	--		11010	
40	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-2/.	т	0,7015	20024,94	1372,68	14047	963	204	11965	28094
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	12880	268		2081	
41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,113	221991,00	--	25085	--	25085	--	27092
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
		ФРАГМЕНТ -3 /КЖ-14/									
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0356	229089,00	--	8156	--	8156	--	8808
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2333	213014,00	--	49696	--	49696	--	53672
		СП - 8%			--	--	--	--		3976	
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т	0,2689	20024,94	1372,68	5385	369	79	4586	10769

		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	4937	103		798	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,0784	221991,00	--	17404	--	17404	--	18796
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
		ФРАГМЕНТ -4 /КЖ-14/									
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248	229089,00	--	5681	--	5681	--	6136
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,162	213014,00	--	34508	--	34508	--	37269
		СП - 8%			--	--	--	--		2761	
48	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/.	т	0,1868	20024,94	1372,68	3741	256	55	3186	7481
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	3430	71		554	
49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,0422	221991,00	--	9368	--	9368	--	10117
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
		ФРАГМЕНТ -5.5Н /КЖ-14/									
50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,107	229089,00	--	24513	--	24513	--	26474
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,758	213014,00	--	161465	--	161465	--	174382
		СП - 8%			--	--	--	--		12917	
52	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,865	20024,94	1372,68	17322	1187	253	14754	34641
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	15882	330		2566	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т	0,194	221991,00	--	43066	--	43066	--	46512
		СП - 8%			--	--	--	--		3445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				28617700	1356287	25373001	2003992	33071428
							1888412	310001	--	2449734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28617700				
	Материалы		Тенге				15767706				
	Всего заработная плата		Тенге					2198413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9605294				
		Накладные расходы	Тенге				2003992				
		Сметная прибыль	Тенге				2449735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33071427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895
		Сметная заработная плата	Тенге					2198413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33071427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895
		Сметная заработная плата	Тенге					2198413			

РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/

		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/									

54	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	558,06	2745,20	540,16	1531988	301440	247705	985564	2718956
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	982843	100194		201404	
55	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2864	902077,00	--	258355	--	258355	--	279023
		СП - 8%			--	--	--	--		20668	
56	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	526,82	1339,75	849,51	705805	447538	10132	314371	1101790
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	248135	97328		81614	
57	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	31,24	1173,28	737,81	36653	23049	601	16406	57304
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	13003	5026		4245	
58	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	25	20771,00	--	519275	--	519275	--	560817
		СП - 8%			--	--	--	--		41542	
59	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	66,2	18856,00	--	1248267	--	1248267	--	1348129
		СП - 8%			--	--	--	--		99861	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0478	229089,00	--	10950	--	10950	--	11826
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
61	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0478	40832,75	2475,36	1952	118	33	1670	3911
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1801	34		290	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,64	213014,00	--	3331539	--	3331539	--	3598062
		СП - 8%			--	--	--	--		266523	

63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7	221991,00	--	155394	--	155394	--	167825
		СП - 8%			--	--	--	--		12431	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9366	229089,00	--	214565	--	214565	--	231730
		СП - 8%			--	--	--	--		17165	
65	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	17,2766	22695,18	2449,66	392096	42322	11714	318593	767543
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	338060	12041		56855	
66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5444	213014,00	--	115965	--	115965	--	125242
		СП - 8%			--	--	--	--		9277	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0064	229089,00	--	1466	--	1466	--	1583
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
68	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1962	228206,00	--	44774	--	44774	--	48356
		СП - 8%			--	--	--	--		3582	
69	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,747	20686,92	2449,66	15453	1830	337	12564	30258
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	13286	521		2241	
70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,747	20024,94	1372,68	14959	1025	218	12741	29916
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	13716	285		2216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8599455	817323	6171290	1661909	11082271
							1610844	215429	--	820907	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8341100				
	Материалы		Тенге				270739				
	Всего заработная плата		Тенге					1826273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3874653				
	Местные материалы		Тенге				1767542				
		Накладные расходы	Тенге				1661908				
		Сметная прибыль	Тенге				800241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10803249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1814
		Сметная заработная плата	Тенге					1826273			

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				258355				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258355				
		Сметная прибыль	Тенге				20668				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				279023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11082272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1814
		Сметная заработная плата	Тенге					1826273			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия									
		НА ОТМЕТКЕ -0.100 /КЖ-48/									
71	**1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94**	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	**м2 конструкций**	**501,05**	**1361,16**	**258,64**	**682009**	**129590**	**111200**	**441294**	**1213168**
		НР - 91%; СП - 8%			**880,59**	**87,26**	**441219**	**43720**		**89864**	
72	**1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94**	**Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	**м2 конструкций**	**501,05**	**760,77**	**475,10**	**381185**	**238047**	**38860**	**142455**	**565531**
		НР - 91%; СП - 8%			**208,12**	**104,31**	**104278**	**52266**		**41891**	
73	**2102-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**95,81**	**20771,00**	**--**	**1990070**	**--**	**1990070**	**--**	**2149275**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**159206**	
74	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7946**	**213014,00**	**--**	**169261**	**--**	**169261**	**--**	**182802**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13541**	
75	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,517**	**221991,00**	**--**	**114769**	**--**	**114769**	**--**	**123951**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9182**	
76	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,875**	**229089,00**	**--**	**200453**	**--**	**200453**	**--**	**216489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16036**	
77	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**14,187**	**247823,00**	**--**	**3515865**	**--**	**3515865**	**--**	**3797134**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**281269**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7053612**	**367637**	**6140478**	**583749**	**8248350**
							545497	**95986**	**--**	**610989**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7053612				
	Материалы		Тенге				150060				
	Всего заработная плата		Тенге					641482			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4000348				
	Местные материалы		Тенге				1990070				
		Накладные расходы	Тенге				583749				
		Сметная прибыль	Тенге				610989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8248350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					641482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8248350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					641482			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1 /КЖ-99/									
78	**1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**19,3**	**53131,52**	**2930,54**	**1025438**	**56559**	**572496**	**370722**	**1507853**
		НР - 91%; СП - 8%			**20538,00**	**570,14**	**396383**	**11004**		**111693**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	**2102-0101-1001**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**19,5895**	**18856,00**				**369380**		
78.2	**2106-0801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,14282**	**498088,00**				**71137**		
79	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,3744**	**247823,00**	**--**	**836254**	**--**	**836254**	**--**	**903154**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66900**	
80	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,248**	**221991,00**	**--**	**55054**	**--**	**55054**	**--**	**59458**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4404**	
81	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4312**	**229089,00**	**--**	**98783**	**--**	**98783**	**--**	**106686**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7903**	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/									
82	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**7,2**	**47135,91**	**1843,79**	**339379**	**13275**	**197947**	**119389**	**495469**
		НР - 91%; СП - 8%			**17799,60**	**422,13**	**128157**	**3039**		**36701**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	**2102-0101-1001**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,308**	**18856,00**				**137800**		
82.2	**2106-0801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0432**	**498088,00**				**21517**		
83	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	**т**	**0,6756**	**247823,00**	**--**	**167429**	**--**	**167429**	**--**	**180824**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13394**	

84	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,4872	167412,97	1430,06	81564	697	10212	64484	157731
		НР - 91%; СП - 8%			145022,00	424,34	70655	207		11684	
85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4872	213014,00	--	103780	--	103780	--	112083
		СП - 8%			--	--	--	--		8302	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1572	213014,00	--	33486	--	33486	--	36165
		СП - 8%			--	--	--	--		2679	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	229089,00	--	13745	--	13745	--	14845
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2754912	70531	2089186	554595	3574268
							595195	14250	--	264760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2754912				
	Материалы		Тенге				780654				
	Всего заработная плата		Тенге					609445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1308532				
		Накладные расходы	Тенге				554595				
		Сметная прибыль	Тенге				264761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3574268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					609445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3574268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					609445			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /АР-13/									
		на отм. +38,300									
88	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	442,36	671,18	102,92	296905	45526	150765	103121	432027
		НР - 92%; СП - 8%			227,45	25,94	100614	11474		32002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,536216	2868,00				38822		
88.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,768108	16011,00				108364		
88.3	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	19,46384	162,00				3153		
89	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	442,36	87,67	7,59	38783	3359	33561	2530	44618
		НР - 92%; СП - 8%			4,21	2,01	1863	887		3305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,256036	14876,00				33561		

90	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	130,71	32667,01	1473,10	4269904	192549	3633244	455208	5103121
		НР - 92%; СП - 8%			3397,68	387,73	444111	50680		378009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	135,9384	25863,00				3515775		
91	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	442,36	357,59	14,71	158185	6507	88039	60630	236320
		НР - 92%; СП - 8%			143,86	5,12	63639	2263		17505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	106,1664	446,00				47350		
92	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	944,00	--	480226	--	480226	--	518644
		СП - 8%			--	--	--	--		38418	
93	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	1013,00	--	515327	--	515327	--	556553
		СП - 8%			--	--	--	--		41226	
94	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	131,31	1721,00	28,55	225984	3749	154694	62972	312072
		НР - 92%; СП - 8%			514,36	6,90	67541	906		23116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,669681	16011,00				10722		
94.2	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	8,79777	2248,00				19777		
94.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,26262	340077,00				89311		
94.4	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01707	263823,00				4504		
95	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	85,3515	944,00	--	80572	--	80572	--	87018
		СП - 8%			--	--	--	--		6446	

96	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,6135	1013,00	--	113064	--	113064	--	122110
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,12	3066,71	14,09	156770	720	100448	51323	224741
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	55602	185		16647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,291384	340077,00				99093		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6335721	252410	5349940	735784	7637224
							733370	66395	--	565719	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6335721				
	Материалы		Тенге				4052387				
	Всего заработная плата		Тенге					799765			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1189190				
	Местные материалы		Тенге				108364				
		Накладные расходы	Тенге				735784				
		Сметная прибыль	Тенге				565720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7637225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
		Сметная заработная плата	Тенге					799765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7637225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
		Сметная заработная плата	Тенге					799765			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ. /АР-22/									
		НА ОТМ. -3.400 Полы из бетонного покрытие -415,85м2									
98	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	415,85	176,96	31,79	73589	13219	29757	33376	115522
		НР - 94%; СП - 8%			73,62	11,77	30613	4893		8557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,20835	1402,00				29734		
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,268	20804,36	8,16	692119	271	566800	117546	874438
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	125048	--		64773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,31308	2868,00				29578		
99.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	33,93336	14305,00				485417		
99.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	66,536	766,00				50967		
100	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство	м2 покрытия	415,85	1032,29	96,47	429280	40115	243247	151299	627025

		НР - 94%; СП - 8%			350,89	36,16	145918	15038		46446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,72501	16219,00				206387		
101	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	415,85	-194,31	-8,65	-80802	-3599	-68796	-9565	-97597
		НР - 94%; СП - 8%			-20,22	-4,25	-8407	-1768		-7229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,24167	16219,00				68796		
102	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	415,85	148,43	3,61	61726	1502	5498	51931	122749
		НР - 94%; СП - 8%			131,60	1,25	54726	520		9093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,24951	21952,00				5477		
103	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	295	168,82	1,09	49802	323	8460	38706	95588
		НР - 94%; СП - 8%			139,05	0,53	41019	158		7081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,472	17923,00				8460		
		ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000									
				Полы из керамогранитной плитки -25,44м2							
104	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	25,44	1036,60	29,61	26371	753	14273	11004	40365
		НР - 94%; СП - 8%			445,95	14,21	11345	362		2990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,518976	27459,00				14251		
105	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	25,44	896,56	30,15	22808	767	21375	963	25673
		НР - 94%; СП - 8%			26,16	14,10	666	359		1902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,778464	27459,00				21376		
106	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,44	194,02	0,55	4936	14	3940	930	6335
		НР - 94%; СП - 8%			38,61	0,27	982	7		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,009972	395058,00				3940		
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	25,44	722,58	29,55	18382	752	8827	8615	29157
		НР - 94%; СП - 8%			346,03	14,21	8803	362		2160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

107.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,518976	16967,00				8805		
108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,44	191,67	10,05	4876	256	4402	317	5608
		НР - 94%; СП - 8%			8,55	4,70	218	120		415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,259488	16967,00				4403		
109	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	25,44	5159,65	132,63	131261	3374	100803	26894	170808
		НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	27084	1527		12652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	194,616	59,00				11482		
109.2	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	25,9488	3371,00				87473		
110	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	33	2254,27	13,02	74391	430	64800	8752	89794
		НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	9161	149		6651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	33,33	1903,00				63427		
110.2	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	21,12	59,00				1246		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1508739	58176	1003386	440768	2105465
							447176	21724	--	155960	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1508739				
	Материалы		Тенге				1003387				
	Всего заработная плата		Тенге					468900			
		Накладные расходы	Тенге				440766				
		Сметная прибыль	Тенге				155960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2105466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					468900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2105466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					468900			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ /АР-35/									
		Оконные проемы									
111	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	358,1064	2521,91	174,40	903114	62454	414437	410561	1418769
		НР - 90%; СП - 8%			1190,21	83,65	426223	29956		105094	

112	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	115,5456	20508,00	--	2369609	--	2369609	--	2559178
		СП - 8%			--	--	--	--		189569	
113	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	242,5608	19215,00	--	4660806	--	4660806	--	5033670
		СП - 8%			--	--	--	--		372864	
114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	185,2128	2246,37	172,08	416057	31872	208309	172065	635171
		НР - 90%; СП - 8%			949,59	82,64	175876	15307		47050	
115	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	185,2128	29598,00	--	5481928	--	5481928	--	5920483
		СП - 8%			--	--	--	--		438554	
116	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитаемая позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	543,3192	-4674,00	--	-2539474	--	-2539474	--	-2742632
		СП - 8%			--	--	--	--		-203158	
117	2113-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	543,3192	7810,00	--	4243323	--	4243323	--	4582789
		СП - 8%			--	--	--	--		339466	
118	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	343,2	1022,59	6,30	350952	2162	267143	74440	459424
		НР - 90%; СП - 8%			237,90	3,10	81647	1064		34031	
119	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 /180/ мм ГОСТ 23166-99	м	343,2	890,00	--	305448	--	305448	--	329884
		СП - 8%			--	--	--	--		24436	
120	Прайс лист	Ограничители на окна	шт	288	1821,43	--	524571	--	524571	--	566537
		СП - 8%			--	--	--	--		41966	
		Витраж ВН-1,2,3									
121	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	288	6609,92	1282,86	1903656	369463	10071	1114855	3259992
		НР - 69%; СП - 8%			5292,09	318,09	1524122	91610		241481	

122	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	288	34037,00	--	9802656	--	9802656	--	10586868
		СП - 8%			--	--	--	--		784212	
123	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	344,16	2108,77	28,58	725754	9837	158196	503522	1327618
		НР - 90%; СП - 8%			1620,53	5,08	557721	1749		98342	
124	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	171,36	34037,00	--	5832580	--	5832580	--	6299187
		СП - 8%			--	--	--	--		466606	
125	2109-0302-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	80,64	88015,00	--	7097530	--	7097530	--	7665332
		СП - 8%			--	--	--	--		567802	
126	2109-0302-0903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-09 ГОСТ 23747-88	м2	92,16	77020,00	--	7098163	--	7098163	--	7666016
		СП - 8%			--	--	--	--		567853	
		Дверные проемы									
127	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	624,96	1766,58	77,69	1104041	48552	346613	657414	1902371
		НР - 90%; СП - 8%			1134,27	34,54	708876	21584		140916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1893,6288	43,00				81426		
128	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /ДГ21-11Л/ внутренние СТ РК 943-92	м2	383,04	4459,00	--	1707975	--	1707975	--	1844613
		СП - 8%			--	--	--	--		136638	
129	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	241,92	5643,00	--	1365155	--	1365155	--	1474367
		СП - 8%			--	--	--	--		109212	
130	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	672	500,00	--	336000	--	336000	--	362880
		СП - 8%			--	--	--	--		26880	
131	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	60,84	1639,11	177,89	99724	10823	28759	58708	171106

		НР - 90%; СП - 8%			988,53	83,65	60142	5089		12675	
132	2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	40,32	30976,00	--	1248952	--	1248952	--	1348869
		СП - 8%			--	--	--	--		99916	
133	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	20,52	24235,00	--	497302	--	497302	--	537086
		СП - 8%			--	--	--	--		39784	
134	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	80,64	1701,63	37,86	137219	3053	31546	93459	249133
		НР - 90%; СП - 8%			1272,57	15,17	102620	1223		18454	
135	2109-0302-0111 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88**	м2	80,64	46600,00	--	3757824	--	3757824	--	4058450
		СП - 8%			--	--	--	--		300626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				59430866	538215	55255422	3085024	67517161
							3637227	167582	--	5001269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23602457				
	Материалы		Тенге				1455004				
	Всего заработная плата		Тенге					2189076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19865596				
		Накладные расходы	Тенге				1970169				
		Сметная прибыль	Тенге				2045810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27618436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1913
		Сметная заработная плата	Тенге					2189076			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35828409				
	Материалы		Тенге				10071				
	Всего заработная плата		Тенге					1615732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33924753				
		Накладные расходы	Тенге				1114855				
		Сметная прибыль	Тенге				2955461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39898725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1146
		Сметная заработная плата	Тенге					1615732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				67517161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3059
		Сметная заработная плата	Тенге					3804809			
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
				Трубы							
136	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	702	1414,94	16,44	993289	11540	--	962180	2111907
		НР - 98%; СП - 8%			1398,50	0,10	981748	68		156438	

137	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	694,98	142,00	--	98687	--	98687	--	106582
		СП - 8%			--	--	--	--		7895	
138	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1029	1529,38	19,77	1573727	20342	--	1522481	3343905
		НР - 98%; СП - 8%			1509,61	0,16	1553385	167		247697	
139	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1018,71	221,00	--	225135	--	225135	--	243146
		СП - 8%			--	--	--	--		18011	
140	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1670,54	23,36	8353	117	--	8072	17739
		НР - 98%; СП - 8%			1647,18	0,26	8236	1		1314	
141	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	376,00	--	1861	--	1861	--	2010
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
142	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1847,96	27,64	18480	276	--	17843	39228
		НР - 98%; СП - 8%			1820,33	0,39	18203	4		2906	
143	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	621,00	--	6148	--	6148	--	6640
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
144	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2003,89	31,81	30058	477	--	28998	63781
		НР - 98%; СП - 8%			1972,08	0,58	29581	9		4725	
145	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	955,00	--	14182	--	14182	--	15316
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
146	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16	2189,87	559,66	35038	8955	395	27616	67666
		НР - 98%; СП - 8%			1605,52	155,71	25688	2491		5012	
147	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,136	1533,00	--	23203	--	23203	--	25060
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
148	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	115	3054,39	36,34	351255	4179	280500	66917	451625

		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	66576	1707		33454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	115	2419,00				278185		
149	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4385,56	48,22	43856	482	36431	6996	54920
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	6943	196		4068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=65 мм	м	10	3609,00				36090		
150	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4939,97	48,22	246998	2411	209872	34979	304536
		НР - 98%; СП - 8%			694,31	19,56	34715	978		22558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	2301-1306-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=80 мм	м	50	4157,00				207850		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3670269	48779	896414	2676082	6854061
							2725077	5621	--	507710	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3670269				
	Материалы		Тенге				527197				
	Всего заработная плата		Тенге					2730698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				369216				
		Накладные расходы	Тенге				2676084				
		Сметная прибыль	Тенге				507708				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6854061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2045
		Сметная заработная плата	Тенге					2730698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6854061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2045
		Сметная заработная плата	Тенге					2730698			
		РАЗДЕЛ 10. Электрооборудования									
		ВРУ 1-12-10/ВРУ-1/									
151	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21888,59	2576,39	21889	2576	15146	3678	27612
		НР - 72%; СП - 8%			4167,00	941,63	4167	942		2045	
152	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	251903,00	--	251903	--		--	251903
					--	--	--	--	251903	--	
153	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	0,97	1375	3		192	

154	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ВРУ 1-50-01/ВРУ-2/									
155	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
		НР - 72%; СП - 8%			4167,00	1071,51	4167	1072		2325	
156	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704,00	--	147704	--		--	147704
					--	--	--	--	147704	--	
		ВРУ 1-17-70-УХЛ4/ВРУ-3/									
157	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
		НР - 72%; СП - 8%			4167,00	1071,51	4167	1072		2325	
158	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784,00	--	286784	--		--	286784
					--	--	--	--	286784	--	
159	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	0,97	1375	3		192	
160	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				764052	8453	53958	13206	784525
							15251	3090	686391	7269	
	Стоимость оборудования		Тенге				686391				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				686391				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				77661				
	Материалы		Тенге				51581				
	Всего заработная плата		Тенге					18342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2376				
		Накладные расходы	Тенге				13206				
		Сметная прибыль	Тенге				7269				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18342			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				784527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18342			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**186273147**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14440848				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23563421			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5999292			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102370005		
		- Перевозка грузов	Тенге				14423960				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						686391		
		- Накладные расходы	Тенге							17041361	
		- Сметная прибыль	Тенге							13747162	

		Итого по акту:				**31 273 147**					
		в том числе оборудование				**0**					
		Временные здания и сооружения	**%**			**520 485**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**31 793 632**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**			**258 530**					
		Итого с зимними				**32 052 162**					
		Непредвиденные работы и затраты	**%**			**641 043**					
		Итого в текущих ценах 2020г.г.	**k**			**32 693 205**					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,9	**k**			**29 423 885,16**					
		НДС - 12%	**%**			**3 530 866,22**					
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**32 954 751,38**					

Сдал :

ТОО «АС Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял :

ТОО «СК Реал Строй»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)