Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015 года № 121
форма

Декларация о соответствии

« 7 » ноября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганды, ул.Пугачева,.35;**

наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**

имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г.Караганда;**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управления строительства Карагандинской области", заместитель руководителя Мырзагали Жан Мырзагалиевича;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КАРАТ-Z»; ТОО «ЭЛОИМ - ЛТД»; ТОО «Караганда»; ТОО «Бай-Скак»; ТОО «Бекарыс и К»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Архитектурно-Градостроительный Центр г.Темиртау», РП ПК-АГЦ-17-13;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства города Караганды" приказ №143 от 27.12.2013 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	5857,8	-	5682,4	-
Общая площадь	$м^2$	18462,3	-	16116,9	-
Полезная площадь	$м^2$	18418,5	-	12520,2	-

Строительный объем	$м^3$	74493,3		56493	-
Производительность	мест	1200		1200	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание общеобразовательной школы на 1200 мест сложной конфигурации с размерами в плане 137,53 м × 65,54 м, состоит из шести объединенных блоков – А, Б, В, Г, Д и Е. В учебном блоке «А» размещены классы общеобразовательного обучения средней школы и вестибюль с гардеробными. В учебном блоке «Б» размещены учебные и мультимедийные классы, рекреационные зоны для общеобразовательного обучения начальной школы. В учебном блоке «В» размещены учебные и специализированные классы общеобразовательного обучения средней школы. Кабинеты физики и химии оснащены специальным оборудованием с подводкой необходимых технологических коммуникаций. В блоке «Г» размещены столовая с обеденным залом на 385 мест и актовый зал на 670 мест с артистическими. В учебном блоке «Д» размещены учебные и классы общеобразовательного и трудового обучения средней школы. В учебном блоке «Е» размещен спортивный зал с раздевалками и вспомогательными помещениями.

Фундамент – свайный. Блоки А, Г, Е – каркас монолитный железобетон с заполнением из силикатного кирпича. Блоки Б, В, Д – наружные и внутренние стены выполнены из силикатного кирпича М125 (СУР 125/25). Кровля: Блок А – ПВХ мембрана, Блоки Б, В, Д – металлочерепица. Блоки Г, Е – сэндвич панели. Фасад выполнен из навесных панелей «Ламель». окна - ПВХ-профиль с двухкамерным, однокамерным стеклопакетом, одинарным остеклением. Двери – ПВХ-профиль, деревянные по ГОСТ6629-88, ГОСТ24698-81, противопожарные по серии 1.236-5, противопожарные остекленные. Лестницы – сборные ступени по металлическим корпусом. Внутренняя отделка помещений - согласно ведомости отделки с использованием материалов по перечню полимерных изделий, разрешённых к применению в республике Казахстан.

Наружная отделка цоколя, приямков, входов в подвал – сплитерная плитка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2015 г.** ;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 ;
фактически, месяц: **18** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

39

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «ГорКомХоз» г.Караганды Гл. инж. - Горелов Н.И.

ТОО «Теплотранзит Караганда» Начальник ОТН Молжигитов Ч.Р.
акт №88 от 7.11.262

ТОО «Қарағанды Су» "Қарағанды Су"

АО «Қазақтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганда** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Толеген Мукатаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.