Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной онкологический диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Алматы, ст-е 58, тел.: 525034**	**090140001087**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жиенбай",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жалпактал, ул Егорова, дом № 9**	**021140004953**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№65 от 03.03.2025г	

Номер документа	Дата составления
30	**29.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания радиологического отделения с переходной галереей и котельной ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер"			работа	1	93 341 096,49	93 341 096,49	10 000 831,77
				Итого	1	x	93 341 096,49	10 000 831,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карагойшин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТОО "ЖИЕНБАЙ" ЖШС

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2025

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной онкологический диспансер" в г.Уральск, ЗКО БИН 090140001087**

Подрядчик: **ТОО "Жиенбай" БИН 021140004953**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания радиологического отделения с переходной галереей и котельной ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" в г.Уральск, ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		65	03 03 2025 года							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	ед.изм.	стоимость работ с НДС	Аванс				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания радиологического отделения с переходной галереей и котельной ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" в г.Уральск, ЗКО	тенге	602 834 097,24	180 850 229,17	36166098,08	28 002 328,95	116 681 802,14	120553660,28	213894756,77	93 341 096,49	65 338 767,54
		602 834 097,24	**180 850 229,17**	**36 166 098,08**	**28 002 328,95**	**116 681 802,14**	**120 553 660,28**	**213 894 756,77**	**93 341 096,49**	**65 338 767,54**

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной онкологический диспансер" в г.Уральск, ЗКО БИН 090140001087**
(наименование организации номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Магзомов Ж.З.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Подрядчик **ТОО "Жиенбай" БИН 021140004953**
(наименование организации номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Карагойшин А.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Эксперты технического надзора **ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"**
Место печати (при наличии)

Технадзор: **Каиргалиев Х.Г.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Эксперты авторского надзора **ТОО "Кульман"**
Место печати (при наличии)

Директор: **Кульдяев В.Ф.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной онкологический диспансер" в г.Уральск, ЗКО.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жиенбай"

Объект: Капитальный ремонт здания радиологического отделения с переходной галереей и котельной ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" в г.Уральск, ЗКО.

Договор: № 65 от 03.03.2025 года

АКТ №2

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Номер поз. по смете п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА									
			ПАРОИЗОЛЯЦИИ, УТЕПЛЕНИЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
1	49	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Тех.этаж. Очистка от эко.ваты	т	8	8 349	–	66792	–	–	–	66792
						8 349	–	66792	–		–	
2	50	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	120	76	–	9120	–		–	9120
						–	–	–	–		–	
3	51	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр=0,4 Кэм=0,4 Кзтрм=0,4 Кмр=0	Покрытия. Демонтаж утеплителя из керамзита	$м^3$ утеплителя	292,16	6 086	1 825	1778086	533192	–	–	1778086
						4 262	384	1245186	112189		–	
4	52	1208-0101-1604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из рулонных материалов в 1 слой рубероидом. Устройство на мастике	$м^2$ слоя	1 460,8	1 154	21	1685763	30676	1170101	–	1685763
						332	3	484986	4382		–	
5	53	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Покрытия. Обратная надвижка утеплителя из керамзита	$м^3$ утеплителя	292	17 954	5 702	5242568	1664984	–	–	5242568
						12 253	1 199	3577876	350108		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	54	1208-0101-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Теплоизоляция из минераловатных плит на базальтовой основе. Устройство насухо	$м^2$	1 460,8	8 584 1 382	23 8	12539507 2018826	33598 11686	10487083	-- --	12539507
7	55	1208-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из слоя паропроницаемой мембраны. Устройство насухо	$м^2$ слоя	1 460,8	354 186	5 2	517123 271709	7304 2922	238110	-- --	517123
8	56	1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,5	Стяжка выравнивающая цементно-песчаная толщ. 30 мм. Устройство	$м^2$	1 460,8	4 370 3 102	222 51	6383696 4531402	324298 74501	1527996	-- --	6383696
					ПРОЕМЫ							
					ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ							
9	90	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	80,1	7 123 4 818	669 221	570552 385922	53587 17702	131043	-- --	570552
10	92	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	8,5	56 786 --	-- --	482681 --	-- --	482681	-- --	482681
11	93	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	22,8	51 211 --	-- --	1167611 --	-- --	1167611	-- --	1167611
12	94	223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	35,7	49 347 --	-- --	1761688 --	-- --	1761688	-- --	1761688
13	96	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, ДПВ 21-14, двупольный	$м^2$	11	53 041 --	-- --	583451 --	-- --	583451	-- --	583451
14	97	223-203-0303 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	2,1	52 323 --	-- --	109878 --	-- --	109878	-- --	109878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	98	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Доводчики дверные. Установка	шт.	14	6 195 6 191	4 --	86730 86674	56 --	--	-- --	86730
16	99	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	14	3 870 --	-- --	54180 --	-- --	54180	-- --	54180
			ПОЛЫ									
			ПОДВАЛ									
			ТИП Б (БЛОК 1, БЛОК 3)									
17	106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	75,616	48 595 17 165	18 --	3674560 1297949	1361 --	2375250	-- --	3674560
18	107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	945,2	2 352 1 582	100 35	2223110 1495306	94520 33082	633284	-- --	2223110
			ТИП Б1 (БЛОК 1)									
19	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	416,2	2 352 1 582	100 35	978902 658428	41620 14567	278854	-- --	978902
			ТИП К1 (БЛОК 1, БЛОК 3)									
20	111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	29,9	2 352 1 582	100 35	70325 47302	2991 1047	20032	-- --	70325
21	112	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	29,9	10 913 7 270	65 19	326299 217373	1943 568	106983	-- --	326299
			ТИП К2 (БЛОК 1, БЛОК 2, БЛОК 3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	182,25	2 352 1 582	100 35	428652 288320	18225 6379	122107	-- --	428652
23	114	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	182,25	12 166 7 270	65 19	2217254 1324958	11847 3463	880449	-- --	2217254
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			1-ЫЙ ЭТАЖ (БЛОК 1, БЛОК 2, БЛОК 3)									
24	137	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	$м^2$	214,4	20 538 19 336	72 27	4403347 4145638	15437 5789	242272	-- --	4403347
25	145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	584,45	11 507 8 370	56 18	6725266 4891846	32729 10520	1800691	-- --	6725266
			ОТМОСТКА									
26	222	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Отмостки бетонные толщиной 20 мм. Устройство с уклоном от здания	$м^2$	250	2 216 1 565	98 35	554000 391250	24500 8750	138250	-- --	554000
27	223	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=26	Отмостки бетонные. Устройство с уклоном от здания. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины отмостки к норме 1111-0101-1103	$м^2$	250	4 383 437	350 122	1095750 109250	87500 30500	899000	-- --	1095750
			ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ЛИТЕР В1. БЛОК 4									
			ПОЛЫ									
			ТИП К (ГАЛЕРЕЯ)									
28	245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Выравнивание стяжки цементно-песчаным раствором толщ.20 мм.	$м^2$ стяжки	150,4	2 352 1 582	100 35	353741 237933	15040 5264	100768	-- --	353741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	246	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25 К=2	Вычитается позиция: Выравнивание стяжки из легкого бетона цементно-песчаным раствором. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	150,4	-406 -39	-34 -11	-61062 -5866	-5113 -1654	-50083	-- --	-61062
30	247	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	150,4	12 166 7 270	65 19	1829766 1093408	9776 2858	726582	-- --	1829766
31	248	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Сапожок из плиток керамических. Устройство	м	118	1 731 1 419	7 3	204258 167442	826 354	35990	-- --	204258
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА БЛОКА 1, БЛОКА 3 И ПЕРЕХОДНОЙ ГАЛЕРЕИ									
			УСТРОЙСТВО САЙДИНГА									
32	262	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	390,5	14 942 9 189	35 6	5834851 3588304	13667 2343	2232880	-- --	5834851
33	263	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	429,55	3 089 --	-- --	1326880 --	-- --	1326880	-- --	1326880
34	264	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	390,5	508 162	-- --	198374 63261	-- --	135113	-- --	198374
35	265	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Планки угловые оцинкованные с полимерным покрытием (на углы стен). Устройство	м планки	2,5	2 464 1 602	31 8	6160 4005	78 20	2077	-- --	6160
36	266	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзтрм=1,25	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	256,1	8 486 6 727	27 4	2173265 1722785	6914 1024	443566	-- --	2173265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	267	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Околооконные планки из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	91,4277	3 353	--	306557	--	306557	--	306557
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				67909681	3021556	30471324	--	67909681
			Материалы	Тенге				34408265	698364	--	--	
			Всего заработная плата	Тенге				67822951				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24678395				
			Транспортные расходы	Тенге					35019955			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5792926				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				9120				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				67822951				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге								8483
			Всего заработная плата	Тенге					35019955			
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				86730				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					86674			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				86730				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								19
			Нормативная трудоемкость	Тенге					86674			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				67909681				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8502
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						35106629			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								67909681
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				34408265				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3021556			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					698364			
			- Перевозка грузов	Тенге						30471321		
			Оборудование	Тенге				9120				
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	Тенге				4006671				
			Итого:	Тенге				71916352				
			Сметная прибыль 5%	Тенге				3595818				
			Непредвиденные затраты 5%	Тенге				3595818				
			Оборудование 5%	Тенге				0				
			Итого:	Тенге				79107987				
			в том числе на IV квартал 2024 г. с к-1,075	Тенге				85041086				
			Итого в текущих ценах 2024 года с к-0,98	Тенге				83340264,72				
			НДС 12%	Тенге				10000831,77				
			ВСЕГО:	Тенге				93341096,49				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" управления акимата ЗКО _____ **Мырзомов З.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг" _____ **Каиргалиев Х.Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жиенбай" _____ **Карагойшин А.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кульман" _____ **Кульдяев В.Ф.**