Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и

**Заказчик:** ТОО "BAQ Building Group"
**Подрядчик:** ТОО "СУРГАН"
**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025 года**

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район» | 2 822 803 | 2 520 360 | | | | | | | 302 443 | 2 822 803 |

**Заказчик:**
**ТОО "BAQ Building Group"**
**Директор** _____ **Мамашов К.Е.**

**Подрядчик:**
**ТОО "СУРГАН"**
**Директор** _____ **Аханов С.М.**

**Форма 2**

**Заказчик :** **ТОО "BAQ Building Group"**
**Подрядчик:** **ТОО "СУРГАН"**

**Наименование стройки:** **«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»**

# А К Т
## приемки выполненных работ №1
## за апрель месяц 2025 г.

**на «Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Тогызкудук Бухар-Жырауский район»**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **РАЗДЕЛ. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1** | | | | |
| 5 | **6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023** | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | **км** | **0,1135** | **1 427 537** | **162025** |
| | | *Формула объема = 113,5.0,001* | | | **936 421** | |
| | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | |
| | С1261-301-0191 | Трубы полимерные | м | | | |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Раскладка полимерных труб с колес | | | | |
| | | 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования | | | | |
| | | 3. Обработка торцов труб | | | | |
| | | 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков | | | | |
| | | 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы | | | | |
| | | 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов | | | | |
| | | 7. Освобождение труб из зажимов | | | | |
| | | 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею | | | | |
| | | 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта | | | | |
| | | 10. Выверка уложенного трубопровода | | | | |
| 6 | **241-201-0605 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм** | **м** | **114,635** | **228** | **26137** |
| | | *Формула объема = 113,5.1,01* | | | **--** | |
| 7 | **6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023** | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** | **км** | **0,1135** | **263 680** | **29928** |
| | | *Формула объема = 113,5.0,001* | | | **258 233** | |
| | | Состав работ: | | | | |
| | | 1. Присоединение и отсоединение водопровода | | | | |
| | | 2. Наполнение трубопровода водой | | | | |
| | | 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды | | | | |
| | | 4. Спуск воды из трубопровода | | | | |
| | | 5. Наполнение трубопровода хлорной водой | | | | |
| | | 6. Спуск хлорной воды из трубопровода | | | | |
| | | 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**<br>Состав работ:<br>1. Наружный осмотр трубопровода<br>2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса<br>3. Установка заглушек и манометра<br>4. Наполнение системы водой до заданного давления<br>5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов<br>6. Окончательная проверка и сдача системы<br>7. Спуск воды из системы<br>8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса | м трубопровода | 113,5 | 365<br>359 | 41428 |
| 9 | 6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>С1261-301-0172 | **Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Трубы стальные<br>Состав работ:<br>1. Изготовление штуцера<br>2. Разметка гнезда на трубопроводе<br>3. Опускание штуцера в траншею<br>4. Установка и подгонка штуцера по месту<br>5. Приварка штуцера | шт.<br>м | 1 | 15 296<br>8 842 | 15296 |
| 10 | 6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>С1261-301-0225 | **Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка**<br>*Формула объема = 55.0,001*<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм<br>Состав работ:<br>1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание<br>2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов | т фасонных частей<br>т | 0,055 | 230 822<br>211 100 | 12695 |
| 11 | 241-505-0404 РСНБ РК 2022 | **Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм** | шт. | 1 | 207 562<br>-- | 207562 |
| 12 | 6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>С1261-301-0282 | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Фланцы стальные<br>Состав работ:<br>1. Насадка фланцев на концы труб<br>2. Приварка фланцев | шт.<br>шт, | 1 | 5 079<br>4 296 | 5079 |
| 13 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**<br>*Формула объема = 2+1* | шт. | 3 | 4 003<br>-- | 12009 |
| 14 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** | шт. | 2 | 4 881<br>4 558 | 9762 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | С1261-301-0277 | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Фасонные части<br>Состав работ:<br>1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею<br>2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования<br>3. Обработка торцов<br>4. Прогрев обработанных торцов<br>5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы<br>6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов<br>7. Освобождение из зажимов свариваемых частей | шт, | | | |
| 15 | 241-214-0108 РСНБ РК 2022 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | шт. | 2 | 1 751<br>-- | 3502 |
| 16 | 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм**<br>*Формула объема = (1+0,31).0,001*<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>С1261-301-0254 Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм<br>С1261-301-0282 Фланцы стальные<br>Состав работ:<br>1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание<br>2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов<br>3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу | т<br>т<br>шт, | 0,00131 | 3 716 910<br>2 238 982 | 4869 |
| 17 | 241-114-0122 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм** | шт. | 1 | 1 975<br>-- | 1975 |
| 18 | 241-114-0107 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм** | шт. | 1 | 476<br>-- | 476 |
| 19 | 242-301-1204 РСНБ РК 2022 | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32** | шт. | 1 | 3 933<br>-- | 3933 |
| | | **Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт.** | | | | |
| 20 | 6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**<br>*Формула объема = 0,38+0,265+0,4+0,32+0,27+0,01+0,05*<br>Состав работ:<br>1. Устройство бетонной подготовки<br>2. Монтаж сборных железобетонных конструкций<br>3. Заделка труб с установкой стальных футляров<br>4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок<br>5. Устройство упоров и опор для установки арматуры<br>6. Гидроизоляция стен и днища | $м^3$ | 1,695 | 125 746<br>79 257 | 213139 |
| 21 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 1 | 35 706<br>-- | 35706 |
| 22 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | шт. | 1 | 22 396<br>-- | 22396 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**<br>*Формула объема = 1+1* | шт. | 2 | 29 716<br>-- | 59432 |
| 24 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2** | шт. | 1 | 32 566<br>-- | 32566 |
| 25 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | шт. | 1 | 7 837<br>-- | 7837 |
| 26 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | комплект | 1 | 23 039<br>-- | 23039 |
| 27 | 261-107-0626 РСНБ РК 2022 | **Скобы ходовые** | шт. | 8 | 785<br>-- | 6280 |
| 28 | 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/**<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением<br>3. Устройство деформационных швов<br>4. Уход за подстилающими слоями | $м^3$ | 0,801 | 44 260<br>15 441 | 35452 |
| 29 | 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Планировка дна траншеи<br>2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением | $м^3$ основания | 11,35 | 10 616<br>4 693 | 120492 |
| 35 | 6121-0105-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>С1261-301-0191 | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**<br>*Формула объема = 12.0,001*<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Трубы полимерные<br>Состав работ:<br>1. Раскладка полимерных труб с колес<br>2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования<br>3. Обработка торцов труб<br>4. Прогрев торцов труб и сварка стыков<br>5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы<br>6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов<br>7. Освобождение труб из зажимов<br>8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею<br>9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта<br>10. Выверка уложенного трубопровода | км<br>м | 0,012 | 3 071 510<br>1 189 729 | 36858 |
| 36 | 241-201-0618 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**<br>*Формула объема = 12.1,01* | м | 12,12 | 6 910<br>-- | 83749 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 1213622 |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Сеть канализаций К1** | | | | |
| 43 | 6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм** | м | 67,5 | 2 892 | 195 210 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи<br>2. Опускание труб и муфт в траншею<br>3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец<br>4. Нанесение смазки<br>5. Соединение стыков труб муфтовое<br>6. Укладка труб на основание с выверкой | | | 388 | |
| | | **Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт.** | | | | |
| 44 | 6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**<br>*Формула объема = 0,38.3+0,265.2+0,4.4+0,27.3+0,02.3*<br>Состав работ:<br>1. Устройство бетонной подготовки<br>2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке<br>3. Укладка сборной железобетонной плиты днища<br>4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности<br>5. Монтаж сборных железобетонных конструкций<br>6. Заделка труб<br>7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок<br>8. Гидроизоляция стен и днища | $м^3$ | 4,14 | 107 915<br>61 459 | 446768 |
| 45 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 3 | 35 706<br>-- | 107118 |
| 46 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | шт. | 2 | 22 396<br>-- | 44792 |
| 47 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | шт. | 4 | 29 716<br>-- | 118864 |
| 48 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2** | шт. | 3 | 32 566<br>-- | 97698 |
| 49 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | шт. | 3 | 7 837<br>-- | 23511 |
| 50 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | комплект | 3 | 23 039<br>-- | 69117 |
| 51 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | **Стремянка**<br>*Формула объема = (16,2.2+22,7).0,001* | т | 0,0551 | 1 146 761<br>-- | 63187 |
| 52 | 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**<br>*Формула объема = ((16,2.2+22,7).0,001).29*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление грунтовочных составов<br>3. Огрунтовка поверхности<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | $м^2$ | 1,5979 | 260<br>184 | 415 |
| 53 | 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**<br>*Формула объема = ((16,2.2+22,7).0,001).29* | $м^2$ | 1,5979 | 401<br>216 | 641 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | | |
| 54 | 6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023<br><br>С1261-101-0304<br>С1213-101-0103 | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой**<br><br>*Формула объема = (7.9):360*<br>ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Кирпич керамический или силикатный рядовой<br>Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей<br><br>3. Расшивка швов кладки наружных стен | **м³**<br><br>1000 шт,<br>0,0665 (1000 шт.) | **0,175** | **73 358**<br>**28 250** | **12838** |
| 55 | 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/**<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением<br>3. Устройство деформационных швов<br>4. Уход за подстилающими слоями | **м³** | **2,403** | **44 260** | **106357** |
| 56 | 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | **Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Планировка дна траншеи<br>2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением | **м³ основания** | **6,75** | **10 616** | **71658** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1 358 174** |
| | | в том числе оборудование | **Тенге** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2 571 796** |
| | | в том числе оборудование | **Тенге** | | | |
| | | Скидка 2% | **Тенге** | | **51 436** | **2 520 360** |
| | | НДС | | | **302 443** | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **2 822 803** |

**Заказчик:**
**ТОО "BAQ Building Group"**

**Директор** _____ **Мамашов К.Е.**

**Подрядчик:**
**ТОО "СУРГАН"**

**Директор** _____ **Аханов С.М.**