Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроек к зданию стационара ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" в г.Аксае,ЗКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060240004327	940440000544			2025/182 Договор 060240004327/250222/00 от 17.10.2025 года Доп.соглашение 060240004327/250222/01 от 28.10.2025 года Доп.соглашение 060240004327/250222/02 от 12.12.2025 года Доп.Соглашение 060240004327/250222/03 от 17.12.2025 года	17.10.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			НДС	Всего
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пристроек к зданию стационара ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" в г.Аксае,ЗКО	274 906 660,00	274 906 660,00	128 263 211,95				15 391 585,43	143 654 797,38

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО»
БИН 060240004327

Зам .руководителя Жумагалиев Н.Б.
(должность , Ф.И.О)
(подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир"
БИН 940440000544

Директор Куангалиев Н.А.
(должность , Ф.И.О)
(подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "ИК по ОСГР"
ИИН 620305302589

Технадзор Бадашев М.А.
(должность , Ф.И.О)
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116, 8(7112)50-42-01

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск, ул .Григорий Потанин, строение4, 8(7112)21-46-77, 21-45-98

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристроек к зданию стационара ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" в г.Аксае,ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство пристроек к зданию стационара ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" в г.Аксае,ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2025/182 от 17.10.2025г, доп согл № 060240004327/250222/01 от 28.10.2025г, доп согл № 060240004327/250222/02 от 08.12.2025г

Акт выполненных работ №2

за Декабрь 2025 (месяц, год) на Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Родильное отделение					
			Основания и фундаменты Лок смета №2-01-01-01					
			Раздел 4: Приямок П1 /л.13/					
1	15	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,47988	85 348	40 957	
			Итого по разделу 4: Приямок П1 /л.13/				40 957	
			Раздел 5: Приямок П2 /л.13/					
2	16	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,26994	85 348	23 039	
			Итого по разделу 5: Приямок П2 /л.13/				23 039	
			Конструктивная часть здания Лок смета №2-01-02-02					
			Раздел 1: Стены /л.15,16/					
3	2	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,15366	300 970	347 217	
4	3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62333	312 983	195 092	
			Итого по разделу 3: Стены /л.15,16/				542 309	
			Отделение КДО					
			Основание и фундаменты Лок смета №2-02-01-01					
			Раздел 2: Фундаменты					
5	9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	35,8	9 901	354 456	
6	9.1	212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	36,516	44 437	1 622 661	Казахстан
7	10	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	946,3	13 593	12 863 056	
8	10.1	212-101-2304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	960,4945	55 632	53 434 230	Казахстан
9	11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	62,7414	300 970	18 883 279	
10	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,2086	312 983	1 943 186	
11	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1122	326 028	36 580	
12	14	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	21,28218	81 410	1 732 582	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				90 870 030	
			Раздел 3: Приямок монолитный П1 /л.6.2/					
13	15	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,56262	85 348	48 018	
			Итого по разделу 3: Приямок монолитный П1 /л.6.2/				48 018	
			Раздел 4: Приямок монолитный П2 /л.6.2/					
14	16	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	2,15952	85 348	184 311	
			Итого по разделу 4: Приямок монолитный П2 /л.6.2/				184 311	
			Конструктивная часть здания Лок смета №2-02-02-02					
			Раздел 7: Эвакуационная лестница ЭЛ1 /л.42-56/					
15	300	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25052	312 983	78 409	
16	301	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,50181	300 970	752 970	
			Итого по разделу 7: Эвакуационная лестница ЭЛ1 /л.42-56/				831 379	
			Демонтажные работы Лок смета №2-03-00-01					
			Раздел 1: Здание больницы. В местах строительства пристроек					
17	1	6108-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты спаренные /Демонтаж/	$м^2$	7,6	7 573	57 555	
18	2	1146-0301-0201	Разборка стены кирпичной	$м^3$	5,04	46 858	236 164	
19	3	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /Демонтаж/	$м^3$	4,1	10 254	42 041	
20	4	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$ /демонтаж/	$м^2$	2,73	4 083	11 147	
21	5	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м /демонтаж козырька/	т	0,215	60 193	12 941	
22	6	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	2	4 561	9 122	
			Итого по разделу 1: Здание больницы. В местах строительства пристроек				368 970	
			Раздел 2: Генеральный план. Благоустройство					
23	7	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного плиты плоской /Демонтаж/	$м^3$	115,5	6 099	704 435	
24	8	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой /демонтаж/	$м^2$	1 024	2 984	3 055 616	
25	9	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	1 224	4 225	5 171 400	
26	10	1220-0501-0101 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	160	1 459	233 440	
27	11	6101-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр ствола до 16 см	шт.	53	302	16 006	
28	12	6101-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см	шт.	53	651	34 503	
29	13	6101-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр	шт.	53	287	15 211	
30	14	6101-0301-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка ям подкореньев бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с.)	шт.	53	357	18 921	
			Итого по разделу 2: Генеральный план. Благоустройство				9 249 532	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Наружные сети освещения					
31	15	1133-0206-0103	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков) /демонтаж/**	светильник	14	4 800	67 200	
32	16	1133-0304-0402	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным**	опора	14	9 210	128 940	
33	17	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	м	672	381	256 032	
			Итого по разделу 3: Наружные сети освещения				452 172	
			Раздел 6: Навес					
34	29	1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	87,4	870	76 038	
35	30	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения /демонтаж/**	т	2,2	113 901	250 582	
36	31	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /демонтаж/**	$м^3$	10,6	20 398	216 219	
			Итого по разделу 6: Навес				542 839	
			ИТОГО по акту				103 153 555	
			Всего по акту				103 153 555	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%				7 117 595,30	
			Итого				110 271 150,30	
			Сметная прибыль 5%				5 513 557,51	
			Непредвиденные работы и затраты 5%				5 513 557,51	
			Итого				121 298 265,32	
			в текущих ценах 2025г к-1,079				130 880 828,52	
			НДС-12%				15 705 699,42	
			Итого с НДС				146 586 527,94	
			Скидка 2%				2 931 730,56	
			Итого:				143 654 797,38	

Составил (подрядчик)
ТОО "Мастер"
БИН 130940000544
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Хуангалиев Н.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Жунагалиев П.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ИК по ОСП"

Технадзор, Балапан М.А. ИИН 620305302589
№ аттестата KZ 34VJE00059116
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства
ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"

Руководитель группы авторского надзора, Зеньков А.В.,
ИИН 800307300630, приказ №14 от 30.08.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)