Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - ГУ Управление делами Президента Республики Казахстан**

Подрядчик: **030540005073 - ТОО «Строитель 2003»**

Стройка: **Строительство инженерных сетей от поселка Бурабай до озер "Большое Чебачье" и "Текеколь" ГНПП "Бурабай". 2 очередь". Корректировка. Остаточные работы (с учетом корректировки). 2 пусковой комплекс.**

Договор подряда (контракт) №: **- от - года**

Акт выполненных работ
за Май 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1.				
			Подраздел: Разработка				
1	100	6101-0102-0116ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	2690.37	527	1 417 825
2	101	6101-0201-0204ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	175	19 067	3 336 725
3	102	6101-0105-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	2983.55	10 942	32 646 004
			Итого по подразделу: Разработка				**37 400 554**
			Подраздел: Засыпка				
4	103	6122-0101-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	167.03	10 872	1 815 950
5	104	6101-0106-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	65.86	56	3 688
6	105	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	593.56	4 949	2 937 529
			Итого по подразделу: Засыпка				**4 757 167**
			Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1.				**42 157 721**
			Раздел: Трубопровод В1				
7	110	6121-0105-0403ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.23746	1 495 577	355 140
8	111	241-201-0512РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм	м	238.835	3 123	745 882
9	112	6121-0105-0406ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	1.25582	1 751 392	2 199 433

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	113	241-201-0515РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х11,8 мм	м	1268.38	6 589	8 357 356
			Итого по разделу: Трубопровод В1				**11 657 811**
			Раздел: Устройство септика				
11	263	1109-0202-0205РСНБ РК 2022	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж	т конструкций	5.344	253 434	1 354 351
12	264	ТПеречень п.4.1РСНБ РК 2022	Емкость технических жидкостей Rainpark TLT-100 из стеклопластика V±100 м3	к-кт	1	23 536 396	23 536 396
			Подраздел: Разработка				
13	265	6101-0102-0116ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	185.9005	527	97 970
14	266	6101-0201-0204ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	5.7495	19 067	109 626
15	267	6101-0105-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	448.35	10 942	4 905 846
			Итого по подразделу: Разработка				**5 113 442**
			Подраздел: Засыпка				
16	268	6101-0206-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	205.64	3 784	778 142
17	269	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	226.204	4 949	1 119 484
18	270	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	205.64	657	135 105
			Итого по подразделу: Засыпка				**2 032 731**
			Подраздел: Устройство бетонной подготовки				
19	271	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	6.996	10 485	73 353
20	272	212-101-0313РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	7.13592	25 537	182 230
21	273	6103-0101-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	18.6	8 641	160 723
22	274	212-101-0807РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	18.972	28 488	540 474
23	275	6103-0701-0810ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.2176	68 224	83 070
24	276	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (12 мм)	т	1.14978	301 181	346 292
25	277	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10 мм)	т	0.036	306 812	11 045
26	278	214-210-0102РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (16 мм)	т	0.0316	297 051	9 387
			Итого по подразделу: Устройство бетонной подготовки				**1 406 574**
			Итого по разделу: Устройство септика				**33 443 494**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство водопонижения				
27	279	325-101-0102РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	44.655	1 470	65 643
28	280	325-101-0101РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	535.86	1 367	732 521
			Итого по разделу: Устройство водопонижения				**798 164**
			Итого по локальной смете: Наружные сети водопровода и канализации (остаточные работы 2023).				**88 057 189**
			Локальная смета: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				
			Раздел: Земляные работы				
29	1	6101-0102-0114ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	97	379	36 763
30	2	6101-0201-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	3	9 558	28 674
31	3	6101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	4.7	4 156	19 533
32	4	6101-0106-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	42.3	67	2 834
33	5	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	42.3	657	27 791
34	6	1101-0107-1305РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	145	4 930
35	7	6101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	19	4 156	78 964
			Итого по разделу: Земляные работы				**199 489**
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: ФБС				
36	8	6101-0108-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	1.86675	12 295	22 952
37	9	6104-0202-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	33	8 151	268 983
38	10	6104-0202-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	19	6 103	115 957
39	11	6104-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	51	5 508	280 908
40	12	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	17.919	51 181	917 112
41	13	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3.71	51 181	189 882
42	14	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4.68	51 181	239 527
43	15	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2.03	51 181	103 897

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	16	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2.044	51 181	104 614
45	17	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1.651	51 181	84 500
46	18	6103-0101-0304ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	3.71	49 435	183 404
47	19	6104-0301-0110ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	36	1 760	63 360
48	20	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.952	170 598	162 409
49	21	222-202-0101РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0.8	216 899	173 519
50	22	6111-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	37.335	6 960	259 852
			Итого по подразделу: ФБС				**3 170 876**
			Итого по разделу: Фундаменты				**3 170 876**
			Раздел: Подпольные каналы				
			Подраздел: ПК-1				
51	23	6101-0108-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	0.459	12 295	5 643
52	24	1106-1301-0104РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6.81	53 230	362 496
53	25	212-101-0902РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	6.91215	29 094	201 102
54	26	6103-0701-0808ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.08316	1 486 435	123 612
55	27	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.32432	418	1 808
			Итого по подразделу: ПК-1				**694 661**
			Подраздел: ПК-2				
56	28	6101-0108-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	0.459	12 295	5 643
57	29	1106-1301-0104РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6.81	53 230	362 496
58	30	212-101-0902РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	6.91215	29 094	201 102
59	31	6103-0701-0808ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.08316	1 486 435	123 612
60	32	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.32432	418	1 808
61	33	1108-0201-0703РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.20253	719 243	145 668

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	34	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8.648031	418	3 615
			Итого по подразделу: ПК-2				**843 944**
			Подраздел: ПК-3				
63	35	6101-0108-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	1.148	12 295	14 115
64	36	1106-1301-0104РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13.48	53 230	717 540
65	37	212-101-0902РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	13.6822	29 094	398 070
66	38	6103-0701-0808ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.180432	1 486 435	268 200
67	39	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9.3842944	418	3 923
68	40	1108-0201-0703РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.3297	719 243	237 134
69	41	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	14.07819	418	5 885
			Итого по подразделу: ПК-3				**1 644 867**
			Подраздел: Фундамент под трансформатор Ф-1 (2шт.)				
70	42	6101-0108-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	0.405	12 295	4 979
71	43	1106-0201-0101РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3.02	27 631	83 446
72	44	212-101-0902РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3.0653	29 094	89 182
73	45	6103-0701-0808ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.67888	1 486 435	1 009 111
74	46	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	35.30176	418	14 756
			Итого по подразделу: Фундамент под трансформатор Ф-1 (2шт.)				**1 201 474**
			Итого по разделу: Подпольные каналы				**4 384 946**
			Итого по локальной смете: Общестроительные работы АС (остаточные работы)				**7 755 311**
			ИТОГО по акту:				**95 812 500**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.500%)	72276104.042 x 7.50%	5 420 708
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	95812500.042 + 5420707.803	101 233 208
	Сметная прибыль, (5.00%)	77696811.845 x 5.00%	3 884 841
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	101233207.845 x 5.000%	5 061 660
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		110 179 709
	Коэфициент 2025г К=1,075, к = 1.0750	110179708.829 x 1.0750	118 443 187
	НДС (12%)	118443186.991 x 12%	14 213 182

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				118443186.991 + 14213182.439	132 656 369

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
810308350298 - КАБАСОВ КУАТ АЙТМАГАМБЕТОВИЧ	Ген подрядчик	29.05.2025 09:17
Представители технического надзора		
861221450769 - МУРЗАБЕКОВА КУЛЯИМ КУДАЙБЕРГЕНОВНА	Технадзор	29.05.2025 14:52
Представители авторского надзора		
850912350576 - КОННОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	Авторский надзор	29.05.2025 11:52
Представители заказчика		
771101300182 - НУРМАГАНБЕТОВ ДАУРЕН ДЕМЕСИНОВИЧ	Заказчик	29.05.2025 10:47
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий ОКС УДП РК	29.05.2025 16:56