Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - ГУ Управление делами Президента Республики Казахстан**

Подрядчик: **030540005073 - ТОО «Строитель 2003»**

Стройка: **Строительство инженерных сетей от поселка Бурабай до озер "Большое Чебачье" и "Текеколь" ГНПП "Бурабай". 2 очередь". Корректировка. Остаточные работы (с учетом корректировки). 2 пусковой комплекс.**

Договор подряда (контракт) №: **- от - года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Работы в замен не подлежащих выполнению. Благоустройство				
			Раздел: Устройство дорожек				
1	1	7101-0403-1204ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне,сплошная	м2	322.72928	544	175 565
2	2	6101-0108-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	32.272928	12 295	396 796
3	3	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	32.272928	14 187	457 856
4	4	6113-0301-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки гранитной с подготовкой	м2	322.72928	4 304	1 389 027
5	5	255-203-0102РСНБ РК 2022	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм	м2	31.4	31 300	982 820
6	6	7101-0301-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых гранитных, другие виды покрытия	м	368.5	5 532	2 038 542
7	7	255-201-0101РСНБ РК 2022	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	188.5	16 157	3 045 594
			Итого по разделу: Устройство дорожек				**8 486 200**
			Итого по локальной смете: Работы в замен не подлежащих выполнению. Благоустройство				**8 486 200**
			Локальная смета: Работы в замен не подлежащих выполнению. Наружное электроснабжение 0,4кВ (остаточные работы)				
			Раздел: Дизель-генераторные установки				
8	1	1313-1201-0101РСНБ РК 2022	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	1	735 823	735 823
9	2	ТПереченьРСНБ РК 2022	Дизель-генератор FG Wilson(Великобритания) модель P110-3, 110кВа ,88 кВт, 50 Гц в заводском кожухе, двигатель Perkins (Англия)	к-кт	1	11 860 465	11 860 465
			Итого по разделу: Дизель-генераторные установки				**12 596 288**
			Итого по локальной смете: Работы в замен не подлежащих выполнению. Наружное электроснабжение 0,4кВ (остаточные работы)				**12 596 288**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту:				**21 082 488**
			В том числе оборудование:				**11 860 465**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.500%)			9222023.189 x 7.50%	691 652
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			21082488.189 + 691651.739	21 774 140
			Сметная прибыль, (5.00%)			9913674.928 x 5.00%	495 684
			Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)			21774139.928 x 5.000%	1 088 707
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				23 358 531
			коэф на 25 год-1,075, к = 1.0750			23358530.671 x 1.0750	25 110 420
			НДС (12%)			25110420.471 x 12%	3 013 250
			Итого с НДС			25110420.471 + 3013250.456	28 123 671

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
810308350298 - КАБАСОВ КУАТ АЙТМАГАМБЕТОВИЧ	Ген подрядчик	24.10.2025 12:15
Представители технического надзора		
861221450769 - МУРЗАБЕКОВА КУЛЯИМ КУДАЙБЕРГЕНОВНА	Технадзор	24.10.2025 14:40
Представители авторского надзора		
850912350576 - КОННОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ	Авторский надзор	24.10.2025 17:19
Представители заказчика		
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ	Главный эксперт	28.10.2025 09:34
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий ОКС УДП РК	31.10.2025 10:56