Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" БИН 050140010019

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Темп-2» ПКФ», Костанайская обл., г. Житикара, 5 «В» микрорайон, дом 10 кв.2, БИН 921040000320

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»

(наименование, адрес)

Объект: «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»

(наименование)

Договор (контракт) о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 53 от 07.04.2025 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2025 года

«Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		из них:				18 177 906
		затраты на труд рабочих	тенге			*8 968 657*
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			14 903 343
		машины и механизмы	тенге			*3 508 525*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			6 284 061
		материалы, изделия и конструкции	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 136		
				Дорожная одежда улицы		
1	**1220-0201-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала**	**$м^2$**	**11 201,36**	**624**	**6 989 649**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			225	2 520 306
		в том числе оплата труда рабочих			111	1 243 351
1.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	592,551944	4 243	2 514 198
1.2		машины и механизмы			399	4 469 343
		в том числе оплата труда машинистов			92	1 030 525
1.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	107,4434451	12 997	1 396 442

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*107,4434451*	*3 202*	*344 034*
1.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	78,1406874	16 487	1 288 306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*78,1406874*	*3 827*	*299 044*
1.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,5351718	11 075	216 352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,5351718*	*3 202*	*62 552*
1.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	47,6169814	21 270	1 012 813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*47,6169814*	*3 827*	*182 230*
1.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	37,8493954	12 294	465 320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*37,8493954*	*2 679*	*101 399*
1.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,9885342	8 217	90 293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,9885342*	*2 679*	*29 438*
2	**1220-0302-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Однослойное основание из щебня толщиной 15 см в ровике (узкая траншея) при уширении проезжей части шириной до 1 метра. Устройство**	**$м^2$**	**6 600**	**3 523**	**23 251 800**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			2 264	14 942 400
		в том числе оплата труда рабочих			1 117	7 372 200
2.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3 288,12	4 543	14 937 929
2.2		машины и механизмы			1 258	8 302 800
		в том числе оплата труда машинистов			302	1 993 200
2.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	486,81798	12 997	6 327 173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*486,81798*	*3 202*	*1 558 791*
2.2.2	311-201-0101	Автогрейдеры легкого типа мощностью до 88,2 кВт (120 л.с.), массой до 9 т	маш.-ч	86,90352	14 365	1 248 369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*86,90352*	*3 202*	*278 265*
2.2.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	59,06274	12 294	726 117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*59,06274*	*2 679*	*158 229*
2.3		материалы, изделия и конструкции			1	6 600
2.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	198	25	4 950
3	**211-201-0507** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**567,6**	**2 934**	**1 665 338**
4	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**349,8**	**2 978**	**1 041 704**
5	**211-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**283,8**	**3 021**	**857 360**
6	**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**138,6**	**4 188**	**580 457**
7	**1127-0801-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**$м^2$ покрытия обочин**	Укрепление обочин **4 800**	**593**	**2 846 400**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			149	715 200
		в том числе оплата труда рабочих			73	350 400
7.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	170,4	4 204	716 362
7.2		машины и механизмы			444	2 131 200
		в том числе оплата труда машинистов			101	484 800

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	78,4896	12 997	1 020 129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*78,4896*	*3 202*	*251 324*
7.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	21,07392	21 270	448 242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,07392*	*3 827*	*80 650*
7.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	43,97568	11 672	513 284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*43,97568*	*2 679*	*117 811*
7.2.4	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	4,8384	18 237	88 238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,8384*	*3 827*	*18 517*
7.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,89216	12 294	60 144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,89216*	*2 679*	*13 106*
8	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**297,6**	**2 978**	**886 254**
9	**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**297,6**	**4 188**	**1 246 349**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39 365 311,27**
		Сметная прибыль 5%				**1 968 265,56**
		Непредвиденные затраты 2%				**787 306,23**
		С учетом коэффициента (индекса) на II квартал 1,0388				**30 628 621,33**
		С учетом коэффициента (индекса) на III квартал 1,0587				**13 378 013,67**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95				**41 806 303,24**
		НДС 12 %				**5 016 756,39**
		Итого с НДС				**46 823 059,63**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
БИН 050140010019

Руководитель _____ **Жумашев Р. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ELITE EXPERT"
БИН 170540015722

Эксперт _____ **Шукенов В.Д.**
ИИН 861111350308
Аттестат №KZ73VJE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VJE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.

Сдал (Исполнитель):
ТОО "Темп-2" ПКФ"
БИН 921040000320

Директор _____ **Токкабулов Д. С.**